

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 904 DEL 21/09/2020

OGGETTO: Prog. n. 6175 - Lavori di utilizzazione irrigua delle acque del Fortore – Distretto 9. Approvazione spesa finale.

IL PRESIDENTE

Rilevato:

- che con deliberazione n. 756/B.125 del 19.04.1967 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 6175 relativo ai "Lavori di utilizzazione irrigua delle acque del Fortore – Distretto n. 9", assentendo con provvedimento di concessione n. 5592 del 20/06/1967 al Consorzio per la Bonifica della Capitanata l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa di L 3.938.533.200 (€ 2.034.082,64), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento dell'aliquota per le spese generali con deliberazione n. 2894/B.45 del 24.11.1967 del C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 4.078.947.600 (€ 2.106.600,63);
- che, a seguito delle approvazioni degli esiti di gara in favore delle imprese aggiudicatrici dei lavori e forniture e dell'ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto dalle medesime in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria alla stipula del contratto, nonché, a seguito di successive approvazioni di perizie di varianti e suppletive da parte dell'ex Cassa, da ultimo, con l'approvazione della perizia suppletiva per espropriazioni da parte dell'ex Agensud subentrata alla cessata Cassa, con deliberazione n. 928 del 26.02.1992, l'impegno complessivo di spesa è stato determinato in L 5.257.942.159 (€ 2.715.500,50), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa e Agensud per l'ammontare complessivo di L 5.174.326.643 (€ 2.672.316,69) va detratta la somma non accreditata pari a L 5.046.000 (€ 2.606,04 – mand. n. 7520 del 24.06.1976) e quella non utilizzata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 767.503.178 (€ 396.382,31) e sommato l'accredito corrisposto dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Commissario ad acta pari a L 242.635.325 (€ 125.310,69);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 4.739.286.445 (€ 2.447.637,18), come di seguito specificato:

COD.	CAPITOLI DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. A.P.I.	1.460.801.723	1.460.801.723	1.460.801.723
1/02/01	Attrav FFSS. Imp. La Falce	85.637.173	85.637.173	85.637.173
1/06/01	Forn. Apparecchiat. Sigma	75.535.802	75.535.802	75.535.802
1/12/01	Espropriazioni	956.583.689	956.583.689	467.129.276

1/15/01	Fornitura Tubazioni Sacelit	63.590.156	63.590.156	63.590.156
1/16/01	Fornitura Tubazioni Eternit	106.938.722	106.938.722	106.938.722
1/17/01	Forn. Tubi Ferrocemento	335.975.479	335.975.479	335.975.479
1/18/01	Apparecch. Linea Cerrese	61.395.580	61.395.580	61.395.580
1/19/01	Forn. Gruppi Consegna	365.132.200	365.132.200	365.132.200
1/20/01	Apparecchiature Pressione	168.590.600	168.590.600	168.590.600
1/20/02	Sistem. Piazzale Strada ecc	3.777.894	0	0
1/21/01	Manut. Apparec. Pressione	26.436.400	26.436.400	26.436.400
1/23/01	Spese Pratiche Attravers.	1.929.225	1.929.225	1.929.225
1/24/01	Forn. Gruppi Cons. Bosco	27.951.070	27.951.070	27.951.070
1/25/01	Fornitura Supporti Sigma	44.935.620	44.935.620	44.935.620
1/26/01	Spostam. Linea Elettrica	950.000	950.000	950.000
1/27/01	Alimentazione Elettrica	4.900.229	4.900.229	4.900.229
1/28/01	Impianto Riscaldamento	4.877.500	4.877.500	4.877.500
1/30/01	Allacciamento Elettrico	7.338.380	7.338.380	7.338.380
1/31/01	Residuo	1.786.928	0	0
1/41/01	Spese Generali	532.932.431	454.881.737	502.365.690
1/44/01	Oneri Accessori Espropri	32.902.566	32.902.566	40.469.603
1/45/01	Revisi Prezzi A.P.I.	515.821.000	515.821.000	515.821.000
1/45/02	Revisione Prezzi Sigma	113.761.000	113.761.000	113.761.000
1/45/03	Revisione Prezzi Sacelit	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1/46/01	Revisione Prezzi Eternit	27.214.000	27.214.000	27.214.000
1/46/02	Revisione Prezzi La Falce	3.315.000	3.315.000	3.315.000
1/46/03	Revisione Prezzi Bosco	7.016.000	7.016.000	7.016.000
1/47/01	Rev. Prezzi Ferrocemento	147.820.000	147.820.000	147.820.000
1/47/02	Revisione Prezzi Sigma	11.000.000	11.000.000	11.000.000
8/V/01	I.V.A.	53.595.792	53.595.792	52.959.017
TOTALE SPESA		L 5.257.942.159	L 5.174.326.643	L 4.739.286.445

Importo non accreditato	-	-5.046.000	-
Importo recuperato dal c/gestione	-	-767.503.178	-
Min. Lavori Pubb. Ord. n. 211-02/04/96	-	242.635.325	-
TOTALE SPESA	L 5.257.942.159	L 4.644.412.790	L 4.739.286.445
	€ 2.715.500,50	€ 2.398.639,03	€ 2.447.637,18

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 94.873.655 (€ 48.998,15), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa e Agensud e dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Commissario ad acta, ammontanti complessivamente a L 4.644.412.790 (€ 2.398.639,03), al netto della succitata somma non accreditata e di quella non utilizzata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizioni Presidenziali nn. 47664 e 55209, rispettivamente del 18.02.76 e del 21.07.78;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative o asservitive, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo di L 467.129.276 (€ 241.252,14), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 52.959.017 (€ 27.351,05), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con urgenza alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 6175 indicati in oggetto accertata in L 4.739.286.445 (€ 2.447.637,18), così ripartita:

COD.	CAPITOLI DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. A.P.I.	1.460.801.723	1.460.801.723	1.460.801.723
1/02/01	Attrav FFSS. Imp. La Falce	85.637.173	85.637.173	85.637.173
1/06/01	Forn. Apparecchiat. Sigma	75.535.802	75.535.802	75.535.802
1/12/01	Espropriazioni	956.583.689	956.583.689	467.129.276
1/15/01	Fornitura Tubazioni Sacelit	63.590.156	63.590.156	63.590.156
1/16/01	Fornitura Tubazioni Eternit	106.938.722	106.938.722	106.938.722
1/17/01	Forn. Tubi Ferrocemento	335.975.479	335.975.479	335.975.479
1/18/01	Apparecch. Linea Cerrese	61.395.580	61.395.580	61.395.580
1/19/01	Forn. Gruppi Consegna	365.132.200	365.132.200	365.132.200
1/20/01	Apparecchiature Pressione	168.590.600	168.590.600	168.590.600
1/20/02	Sistem. Piazzale Strada ecc	3.777.894	0	0
1/21/01	Manut. Apparec. Pressione	26.436.400	26.436.400	26.436.400
1/23/01	Spese Pratiche Attravers.	1.929.225	1.929.225	1.929.225
1/24/01	Forn. Gruppi Cons. Bosco	27.951.070	27.951.070	27.951.070
1/25/01	Fornitura Supporti Sigma	44.935.620	44.935.620	44.935.620
1/26/01	Spostam. Linea Elettrica	950.000	950.000	950.000
1/27/01	Alimentazione Elettrica	4.900.229	4.900.229	4.900.229
1/28/01	Impianto Riscaldamento	4.877.500	4.877.500	4.877.500
1/30/01	Allacciamento Elettrico	7.338.380	7.338.380	7.338.380
1/31/01	Residuo	1.786.928	0	0
1/41/01	Spese Generali	532.932.431	454.881.737	502.365.690
1/44/01	Oneri Accessori Espropri	32.902.566	32.902.566	40.469.603
1/45/01	Revisi Prezzi A.P.I.	515.821.000	515.821.000	515.821.000
1/45/02	Revisione Prezzi Sigma	113.761.000	113.761.000	113.761.000
1/45/03	Revisione Prezzi Sacelit	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1/46/01	Revisione Prezzi Eternit	27.214.000	27.214.000	27.214.000
1/46/02	Revisione Prezzi La Falce	3.315.000	3.315.000	3.315.000

1/46/03	Revisione Prezzi Bosco	7.016.000	7.016.000	7.016.000
1/47/01	Rev. Prezzi Ferrocemento	147.820.000	147.820.000	147.820.000
1/47/02	Revisione Prezzi Sigma	11.000.000	11.000.000	11.000.000
8/V/01	I.V.A.	53.595.792	53.595.792	52.959.017
TOTALE SPESA		L 5.257.942.159	L 5.174.326.643	L 4.739.286.445
Importo non accreditato		-	-5.046.000	-
Importo recuperato dal c/gestione		-	-767.503.178	-
Min. Lavori Pubb. Ord. n. 211-02/04/96		-	242.635.325	-
TOTALE SPESA		L 5.257.942.159	L 4.644.412.790	L 4.739.286.445
		€ 2.715.500,50	€ 2.398.639,03	€ 2.447.637,18

- di determinare in € 48.998,15 (L 94.873.655) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;

- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative o asservitive e per occupazioni temporanee relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;

- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 22/09/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)