

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 25/10/2018 Deliberazione n. 1016

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 7536. Lavori di sistemazione idraulica con sollevamento meccanico in località "Sette Poste" in tenimento di Manfredonia e Cerignola. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore 17.30, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 18716 del 18/10/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	SI
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Rosario Cusmai e Nicola Gatta.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 3518/B dell'1.12.1972 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 7536 relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica con sollevamento meccanico in località Sette Poste in tenimento di Manfredonia e Cerignola", assentendo, con lo stesso provvedimento, la concessione dell'esecuzione dell'opera al Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'importo complessivo di spesa di L 236.784.000 (€ 122.288,73), determinando, altresì, il finanziamento a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara per i lavori principali in favore dell'Impresa Rotice Antonio, con provvedimento n. 3518/Bis del 13.12.73 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 221.489.000 (€ 114.389,52), successivamente ridotto con provvedimento n. 3518/Ter di cui alla nota Cassa prot. n. 2/2598 del 09.04.74, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 221.239.000 (€114.260,41), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara per la fornitura di apparecchiature elettromeccaniche, con provvedimento n. 3518/Quater di cui alla nota Cassa prot. n. 2/41989 dell'11.11.74 l'impegno complessivo di spesa è stato modificato, in cifra tonda, in L 329.109.000 (€ 114.389,52), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito di successive approvazioni di perizie di varianti e suppletive per maggiori lavori da parte dell'ex Cassa, da ultimo, con l'approvazione da parte dell'Agensud, subentrata alla cessata Cassa, della perizia suppletiva per maggiori espropriazioni, con deliberazione n. 7287 del 16.11.1989, l'impegno complessivo di spesa è stato elevato a L 7.400.883.403(€3.822.237,29), a totale carico della stessa;
- che con deliberazione n. 6694 del 14.09.1989 l'Agensud ha disposto, tra l'altro, il trasferimento dell'opera e delle competenze ed attività per il suo completamento e dei relativi mezzi finanziari al Consorzio, formalizzando, successivamente, con Atto rep. n. 1609 del 18.01.1990 il suddetto trasferimento, determinando in L 1.882.065.242 (€972.005,58) l'importo omnicomprensivo di spesa per il completamento dell'opera, che aggiunto all'importo impegnato in rapporto di concessione, pari a L 7.255.077.169 (€3.746.934,66), eleva l'impegno di finanziamento omnicomprensivo della spesa a L 9.137.142.411 (€4.718.940,24);

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa/Agensud in rapporto di concessione per l'ammontare di L 7.255.077.169 (€3.746.934,66) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 4.839.047 (€2.499,16);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 9.137.010.355 (€4.718.872,03), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	QUADRO IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI	QUADRO CHIUSURA IN CONCESSIONE	QUADRO CHIUSURA IN CONVENZIONE	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori in App. Impr. ROTICE	319.244.173	319.244.173	319.244.173	-	319.244.173
1/02/01	Lavori in App. Impr. ROTICE	703.521.486	703.521.486	703.521.486	1.149.730.127	1.853.251.613
1/06/01	Sondaggi	3.900.000	3.900.000	3.900.000	-	3.900.000

1/12/01	Espropriazioni	79.072.188	79.072.188	79.072.188	18.207.157	97.279.345
1/15/01	Allacciamento Elettrico	2.932.500	2.932.500	2.932.500	-	2.932.500
1/16/01	Apparecch. Elettromeccan.	182.278.750	182.278.750	182.278.750	-	182.278.750
1/17/01	Montaggio Apparecchiature	6.297.782	6.297.782	6.297.782	-	6.297.782
1/18/01	Raccordi	68.800	68.800	68.800	-	68.800
1/19/01	Rimozione Fascia	2.207.624	2.207.624	2.207.624	-	2.207.624
1/20/01	Riattamento Casello Idraulico	12.002.963	12.002.963	12.002.963	-	12.002.963
1/21/01	Impianto Elettrico	4.599.625	4.599.625	4.599.625	-	4.599.625
1/22/01	Imp. Elettr. Interno Casello	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
1/23/01	Forniture Vasche	1.839.145	1.839.145	1.839.145	3.000.000	4.839.145
1/24/01	Sistemazione Piazzale	2.496.912	2.496.912	2.496.912	-	2.496.912
1/25/01	Autoclave	830.000	830.000	830.000	-	830.000
1/26/01	Segnaletica	3.672.770	3.672.770	3.672.770	-	3.672.770
1/27/01	Barriere Metalliche	100.183.800	100.183.800	100.183.800	-	100.183.800
1/28/01	Attraversamento SS. 545	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000
1/30/01	Guardrails	27.405.000	27.405.000	27.405.000	53.351.900	80.756.900
1/31/01	Integrazione Rete Idrica	15.610.000	15.610.000	15.610.000	14.628.000	30.238.000
1/32/01	Pozzo	9.475.000	9.475.000	9.475.000	-	9.475.000
1/34/01	Spurgo Canale	4.983.352	4.983.352	4.983.352	-	4.983.352
1/41/01	Spese Generali	74.250.790	74.250.790	74.250.790	159.001	74.409.791
1/42/01	Spese Generali	106.638.828	106.638.828	106.638.828	149.910.216	256.549.044
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	3.305.000	3.305.000	3.305.000	930.766	4.235.766
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. ROTICE	4.400.000	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000
1/45/02	Rev. Prezzi Impr. ROTICE	4.016.841.832	4.016.841.832	4.016.841.832	218.584.389	4.235.426.221
1/45/03	Rev. Prezzi Impr. ROTICE	546.273.787	546.273.787	546.273.787	-	546.273.787
1/46/01	Rev. Prezzi Impr. ITEM	11.736.000	11.736.000	11.736.000	-	11.736.000
1/70/01	I.V.A.	917.809.062	917.809.062	917.809.062	273.431.630	1.191.240.692
TOTALE LIRE		7.255.077.169	7.255.077.169	7.255.077.169	1.881.933.186	9.137.010.355
Imp. recuperato dal c/gestione dell'Ente		-	-	4.839.047	-	-
TOT. IN CONCESSIONE LIRE		7.255.077.169	7.250.238.122	7.255.077.169	1.881.933.186	9.137.010.355
Saldo disponibile		145.806.234				
Importo Perizia n. 11°		1.591.538.216				
Importo Forfettario 7%		144.720.792				
ANTICIPAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE	1° RATA (30%)		564.619.573			
	2° RATA (30%)		564.619.573			
	3° RATA (25%)		470.516.310			
	4° RATA (10%)		188.206.524			
TOT. IN CONVENZIONE LIRE		1.882.065.242	1.787.961.980			
TOTALE GENERALE LIRE		9.137.142.411	9.038.200.102	7.255.077.169	1.881.933.186	9.137.010.355
TOTALE GENERALE EURO		4.718.940,24	4.667.840,80	3.746.934,66	971.937,38	4.718.872,03

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 98.810.253 (€ 51.031,23), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa/Agensud ammontanti complessivamente a L 9.038.200.102 (€ 4.667.840,80), di cui L 7.250.238.122 (€ 3.744.435,50) erogati in rapporto di concessione e al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente e L 1.787.961.980 (€923.405,30) erogati in regime di convenzione;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno che ha, in parte, provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizione Presidenziale n. 1198/Coll. dell'11.06.80;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo di L 97.279.345 (€50.240,59), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 1.191.240.692 (€615.224,47), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 7536 indicati in oggetto accertata in L 9.137.010.355 (€ 4.718.872,03), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	QUADRO IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI	QUADRO CHIUSURA IN CONCESSIONE	QUADRO CHIUSURA IN CONVENZIONE	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori in App. Impr. ROTICE	319.244.173	319.244.173	319.244.173	-	319.244.173
1/02/01	Lavori in App. Impr. ROTICE	703.521.486	703.521.486	703.521.486	1.149.730.127	1.853.251.613
1/06/01	Sondaggi	3.900.000	3.900.000	3.900.000	-	3.900.000
1/12/01	Espropriazioni	79.072.188	79.072.188	79.072.188	18.207.157	97.279.345
1/15/01	Allacciamento Elettrico	2.932.500	2.932.500	2.932.500	-	2.932.500
1/16/01	Apparecch. Elettromeccan.	182.278.750	182.278.750	182.278.750	-	182.278.750
1/17/01	Montaggio Apparecchiature	6.297.782	6.297.782	6.297.782	-	6.297.782
1/18/01	Raccordi	68.800	68.800	68.800	-	68.800
1/19/01	Rimozione Fascia	2.207.624	2.207.624	2.207.624	-	2.207.624

1/20/01	Riattamento Casello Idraulico	12.002.963	12.002.963	12.002.963	-	12.002.963	
1/21/01	Impianto Elettrico	4.599.625	4.599.625	4.599.625	-	4.599.625	
1/22/01	Imp. Elettr. Interno Casello	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	
1/23/01	Forniture Vasche	1.839.145	1.839.145	1.839.145	3.000.000	4.839.145	
1/24/01	Sistemazione Piazzale	2.496.912	2.496.912	2.496.912		2.496.912	
1/25/01	Autoclave	830.000	830.000	830.000		830.000	
1/26/01	Segnaletica	3.672.770	3.672.770	3.672.770		3.672.770	
1/27/01	Barriere Metalliche	100.183.800	100.183.800	100.183.800		100.183.800	
1/28/01	Attraversamento SS. 545	90.000.000	90.000.000	90.000.000		90.000.000	
1/30/01	Guardrails	27.405.000	27.405.000	27.405.000	53.351.900	80.756.900	
1/31/01	Integrazione Rete Idrica	15.610.000	15.610.000	15.610.000	14.628.000	30.238.000	
1/32/01	Pozzo	9.475.000	9.475.000	9.475.000	-	9.475.000	
1/34/01	Spurgo Canale	4.983.352	4.983.352	4.983.352	-	4.983.352	
1/41/01	Spese Generali	74.250.790	74.250.790	74.250.790	159.001	74.409.791	
1/42/01	Spese Generali	106.638.828	106.638.828	106.638.828	149.910.216	256.549.044	
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	3.305.000	3.305.000	3.305.000	930.766	4.235.766	
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. ROTICE	4.400.000	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	
1/45/02	Rev. Prezzi Impr. ROTICE	4.016.841.832	4.016.841.832	4.016.841.832	218.584.389	4.235.426.221	
1/45/03	Rev. Prezzi Impr. ROTICE	546.273.787	546.273.787	546.273.787	-	546.273.787	
1/46/01	Rev. Prezzi Impr. ITEM	11.736.000	11.736.000	11.736.000	-	11.736.000	
1/70/01	I.V.A.	917.809.062	917.809.062	917.809.062	273.431.630	1.191.240.692	
TOTALE LIRE		7.255.077.169	7.255.077.169	7.255.077.169	1.881.933.186	9.137.010.355	
Imp. recuperato dal c/gestione dell'Ente		-	4.839.047	-	-	-	
TOT. IN CONCESSIONE LIRE		7.255.077.169	7.250.238.122	7.255.077.169	1.881.933.186	9.137.010.355	
Saldo disponibile		145.806.234					
Importo Perizia n. 11°		1.591.538.216					
Importo Forfettario 7%		144.720.792					
ANTICIPAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE	1° RATA (30%)		564.619.573				
	2° RATA (30%)		564.619.573				
	3° RATA (25%)		470.516.310				
	4° RATA (10%)		188.206.524				
TOT. IN CONVENZIONE LIRE		1.882.065.242	1.787.961.980				
TOTALE GENERALE		LIRE	9.137.142.411	9.038.200.102	7.255.077.169	1.881.933.186	9.137.010.355
		EURO	4.718.940,24	4.667.840,80	3.746.934,66	971.937,38	4.718.872,03

- di determinare in €51.031,23 (L 98.810.253) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 31/10/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)