

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 26/06/2018 Deliberazione n. 940

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 6621. Lavori relativi al progetto esecutivo del canale di Apricena dal sifone Staina alla presa per l'alimentazione del Distretto n. 9. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 11629 del 20/06/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	NO				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio, Rosario Cusmai, Giuseppe Grasso e Nicola Giordano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 10/B.10 del 12.01.1968 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 6621 riguardante i "Lavori relativi al progetto esecutivo del canale di Apricena dal sifone Staina alla presa per l'alimentazione del Distretto n. 9", assentendo con provvedimento di concessione n. 5714 del 13.03.1968 al Consorzio per la Bonifica della Capitanata l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L. 1.604.450.000 (€ 828.629,27), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione, da parte dell'ex Cassa, degli esiti di gara, con provvedimento di concessione n. 5714/Bis del 28.02.69 di cui alla nota prot. n. 2/215101 del 28.02.69 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L. 1.305.513.000 (€ 674.241,20), successivamente ridotto con provvedimento di concessione n. 5714/Ter di cui alla nota prot. n. 2/220016 del 23.04.69, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L. 1.300.788.000 (€ 671.800,94), a totale carico dell'ex Cassa;
- che a seguito di successive approvazioni di perizie di varianti e suppletive per maggiori lavori, da ultimo, con l'approvazione, parte dell'ex Cassa, della perizia suppletiva per maggiori espropriazioni, con deliberazione n. 7114/B del 22.12.1977 di cui alla nota prot. n. 2/27278 del 24.01.1978, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L. 3.255.041.316 (€ 1.681.088,54), successivamente elevato, con l'approvazione, da parte del subentrante Ente concedente Agensud, della perizia suppletiva per adeguamento oneri espropriativi, con deliberazione n. 7555 del 04.12.1991 di cui alla nota prot. n. S008426 del 18.03.92, a L. 3.518.858.192 (€ 1.817.338,59), a totale carico dell'ex Cassa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa/Agensud per l'ammontare di L. 3.390.420.328 (€ 1.751.005,97), al netto della somma trattenuta a titolo di ritenuta di garanzia sui lavori (cod. 1/62/01), pari a L. 4.343.000 (€ 2.242,97) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L. 214.723.374 (€ 110.895,37);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L. 3.204.685.616 (€ 1.655.082,00), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. MAGGIO'	1.818.124.207	1.818.124.207	1.818.124.207
1/01/02	Residuo Lavori	74.213.905	-	-
1/12/01	Espropriazioni	466.123.409	466.123.409	251.400.035
1/15/01	Carpenteria Metall. e Prove	15.000.000	7.225.800	7.225.800
1/16/01	Indagini Geognostiche	15.670.850	15.670.850	15.670.850
1/41/01	Spese Generali 16%	312.073.434	365.572.227	298.955.337
1/41/02	Spese Generali 12,50%	26.605.552	-	26.605.552
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	16.551.419	16.551.419	16.551.419
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. MAGGIO'	661.816.000	592.816.000	661.816.000
1/48/01	Riserve Imp. MAGGIO'	78.538.000	78.538.000	78.538.000
1/62/01	Ritenuta di Garanzia	-	- 4.343.000	-
8/V/01	I.V.A.	34.141.416	34.141.416	34.141.416
	Interessi per Ant. Svinc. Rit	-	-	- 4.343.000
TOTALE SPESA		L. 3.518.858.192	L. 3.390.420.328	L. 3.204.685.616
Importo recuper. dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -214.723.374	L. -
TOTALE SPESA		L. 3.518.858.192	L. 3.175.696.954	L. 3.204.685.616
		€ 1.817.338,59	€ 1.640.110,60	€ 1.655.082,00

Rilevato risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L. 28.988.662 (€ 14.971,40), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa/Agensud ammontanti a L. 3.175.696.954 (€ 1.640.110,60), al netto della succitata somma trattenuta a titolo di ritenuta di garanzia sui lavori (cod. 1/62/01) ed al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizioni Presidenziale n. 47887/Coll. del 25.03.1976;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure per occupazione temporanee ed espropriative, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo L. 251.400.035 (€ 129.837,28), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L. 34.141.416 (€ 17.632,57), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata-Attività ex Agensud, sede di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 6621 indicati in oggetto accertata in L. 3.204.685.616 (€ 1.655.082,00), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. MAGGIO'	1.818.124.207	1.818.124.207	1.818.124.207
1/01/02	Residuo Lavori	74.213.905	-	-
1/12/01	Espropriazioni	466.123.409	466.123.409	251.400.035
1/15/01	Carpenteria Metall. e Prove	15.000.000	7.225.800	7.225.800
1/16/01	Indagini Geognostiche	15.670.850	15.670.850	15.670.850
1/41/01	Spese Generali 16%	312.073.434	365.572.227	298.955.337
1/41/02	Spese Generali 12,50%	26.605.552	-	26.605.552
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	16.551.419	16.551.419	16.551.419
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. MAGGIO'	661.816.000	592.816.000	661.816.000
1/48/01	Riserve Imp. MAGGIO'	78.538.000	78.538.000	78.538.000
1/62/01	Ritenuta di Garanzia	-	- 4.343.000	-
8/V/01	I.V.A.	34.141.416	34.141.416	34.141.416
	Interessi per Ant. Svinc. Rit	-	-	- 4.343.000
TOTALE SPESA		L. 3.518.858.192	L. 3.390.420.328	L. 3.204.685.616
Importo recuper. dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -214.723.374	L. -
TOTALE SPESA		- L. 3.518.858.192	- L. 3.175.696.954	- L. 3.204.685.616
		€ 1.817.338,59	€ 1.640.110,60	€ 1.655.082,00

- di determinare in € 14.971,40 (L. 28.988.662) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure per occupazione temporanee ed espropriative relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 02/07/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)