

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 17/05/2018 Deliberazione n. 892

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 6634 - Lavori di completamento dello scolmatore delle piene del Salsola e del Celone.
Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 8576 del 10/05/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Rosario Cismai.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 1930/B.241 del 24.06.1969 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 6634 relativo ai "Lavori di completamento dello scolmatore delle piene del Salsola e del Celone", assentendo, con lo stesso provvedimento, la concessione dell'esecuzione dell'opera al Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L. 673.845.000 (€ 348.011,90), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento di concessione Bis di cui alla nota Cassa prot. n. 2/58481 del 09.12.1970 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L. 673.844.000 (€ 348.011,38), successivamente ridotto con provvedimento Ter di cui alla nota Cassa prot. n. 2/3842 del 15.03.1971, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L. 672.081.000 (€ 347.100,87), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito dell'approvazione di perizie di varianti e suppletive da parte dell'ex Cassa, da ultimo, con l'approvazione della perizia per espropri con deliberazione n. 5195/B del 14.07.1977 di cui alla nota Cassa prot. n. 2/27277 del 10.08.1977, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L. 1.733.522.968 (€ 895.289,90), elevato, successivamente, con il riconoscimento della voce di spesa I.V.A. e con l'approvazione dell'elaborato revisionale definitivo a favore dell'impresa Bibolino F.sco da parte dell'ex Cassa con nota prot. n. 1031 del 26.01.1980, a L. 2.525.587.302 (€ 1.304.356,99), a totale carico dell'ex Cassa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L.2.467.366.589 (€ 1.274.288,50) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L. 15.799.905 (€ 8.159,97);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L. 2.471.286.988 (€ 1.276.313,21), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. BIBOLINO	1.082.840.882	1.082.840.882	1.082.840.882
1/02/01	Lavori Residui	28.607.251	-	-
1/12/01	Espropriazioni	174.748.768	174.748.768	164.894.153
1/15/01	Opere Imbocco Scolmatore	5.401.785	4.865.420	4.025.420
1/16/01	Sondaggi	3.035.000	1.890.000	1.890.000
1/17/01	Spostamento Linea Elettrica	3.000.000	320.000	320.000
1/18/01	Variante Acquedotto	11.500.000	6.116.090	10.778.875
1/19/01	Inerbimento Scarpate	5.000.000	-	-
1/41/01	Spese Genarali	179.098.457	164.230.375	173.168.997
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	8.190.720	8.190.720	8.190.720
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. BIBOLINO	833.509.000	833.509.000	833.509.000
8/V/01	I.V.A.	190.655.334	190.655.334	191.668.941
	Arrotondamento	105	-	-
TOTALE SPESA		L. 2.525.587.302	L. 2.467.366.589	L. 2.471.286.988
Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -15.799.905	L. -
TOTALE SPESA		L. 2.525.587.302	L. 2.451.566.684	L. 2.471.286.988
		€ 1.304.356,99	€ 1.266.128,53	€ 1.276.313,21

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 19.720.304 (€ 10.184,68), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 2.451.566.684 (€ 1.266.128,53), al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizione Presidenziale n. 230/Coll. Del n05/11/79;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative e/o per occupazioni temporanee, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo L 164.894.153 (€ 85.160,72), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 191.668.941 (€ 98.988,75), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 6634 indicati in oggetto accertata in L 2.471.286.988 (€ 1.276.313,21), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. BIBOLINO	1.082.840.882	1.082.840.882	1.082.840.882
1/02/01	Lavori Residui	28.607.251	-	-
1/12/01	Espropriazioni	174.748.768	174.748.768	164.894.153
1/15/01	Opere Imbocco Scolmatore	5.401.785	4.865.420	4.025.420
1/16/01	Sondaggi	3.035.000	1.890.000	1.890.000
1/17/01	Spostamento Linea Elettrica	3.000.000	320.000	320.000
1/18/01	Variante Acquedotto	11.500.000	6.116.090	10.778.875
1/19/01	Inerbimento Scarpate	5.000.000	-	-
1/41/01	Spese Genarali	179.098.457	164.230.375	173.168.997
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	8.190.720	8.190.720	8.190.720
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. BIBOLINO	833.509.000	833.509.000	833.509.000
8/V/01	I.V.A.	190.655.334	190.655.334	191.668.941
	Arrotondamento	105	-	-
TOTALE SPESA		L. 2.525.587.302	L. 2.467.366.589	L. 2.471.286.988
Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -15.799.905	L. -
TOTALE SPESA		L. 2.525.587.302	L. 2.451.566.684	L. 2.471.286.988
		€ 1.304.356,99	€ 1.266.128,53	€ 1.276.313,21

- di determinare in € 10.184,68 (L 19.720.304) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative e/o per occupazioni temporanee relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)