

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/02/2018 Deliberazione n. 839

OGGETTO : Progetti e perizie.

Prog. n. 8359 - Lavori di costruzione del canale Paolillo (progressiva Km 171+390 dell'autostrada Napoli - Bari). Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 3482 del 20/02/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	NO	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio
prot.n. _____
del _____

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Raffaele Carrabba.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 7/B del 10.01.1975 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 8359 relativo ai "Lavori di costruzione del canale Paolillo (progr. Km 171+390 dell'autostrada Napoli-Bari)", assentendo, con lo stesso provvedimento, la concessione dell'esecuzione dell'opera al Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 177.630.000 (€ 91.738,24), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento di cui alla nota Cassa prot. n. 2/4874 del 19.02.1976 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 158.725.000 (€ 81.974,62), successivamente ridotto con provvedimento di cui alla nota Cassa prot. n. 2/6160 del 19.08.1976, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 158.449.000 (€ 81.832,08), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, infine, a seguito dell'approvazione da parte dell'ex Cassa della perizia suppletiva per espropriazioni con deliberazione n. 2533 del 04.04.1990, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 383.211.561 (€ 197.912,25), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa e dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Commissario ad acta, per l'ammontare complessivo di L 369.187.050 (€ 190.669,20) va detratta la somma non utilizzata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 143.219.467 (€ 73.966,68);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 237.822.188 (€ 122.824,91), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA-MINIST.	SPESA FINALE ACCERTATA
1/A/01	Lav. Appalto Impr. CATERINO	103.461.523	103.461.523	103.461.523
1/A/02	Lav. App. Residui Imp. ROTICE	3.324.592	-	1.930.528
1/E/01	Espropriazioni	207.165.632	216.833.572	73.605.215
1/I/01	Imprev. -Forn. Imp. VITULANO	8.786.029	-	4.300.000
1/L/01	Spese Generali	25.619.148	15.519.229	20.062.521
1/P/01	Oneri Accessori Espropri	1.346.780	1.346.780	1.346.780
8/RP/01	Rev. Prezzi Impr. CATERINO	17.535.000	17.535.000	17.535.000
1/V/01	I.V.A. su lavori	13.868.657	12.386.746	13.476.421
8/V/01	I.V.A. su rev. Prezzi	2.104.200	2.104.200	2.104.200
TOTALE SPESA		L. 383.211.561	L. 369.187.050	L. 237.822.188
Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -143.219.467	L. -
TOTALE SPESA		L. 383.211.561	L. 225.967.583	L. 237.822.188
		€ 197.912,25	€ 116.702,52	€ 122.824,91

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 11.854.605 (€ 6.122,39), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa e dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Commissario ad acta ammontanti, complessivamente a L 225.967.583 (€ 116.702,52), al netto della succitata somma non utilizzata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie suppletive di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;

- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizione Presidenziale n. 77659/Coll. del 09.06.1982;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative e/o asservitive, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo di L. 73.605.215 (€ 38.013,92), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L. 15.580.621 (€ 8.046,72), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 8359 indicati in oggetto accertata in L. 237.822.188 (€ 122.824,91), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA-MINIST.	SPESA FINALE ACCERTATA
1/A/01	Lav. Appalto Imp. CATERINO	103.461.523	103.461.523	103.461.523
1/A/02	Lav. App. Residui Imp. ROTICE	3.324.592	-	1.930.528
1/E/01	Espropriazioni	207.165.632	216.833.572	73.605.215
1/I/01	Imprev. -Forn. Imp. VITULANO	8.786.029	-	4.300.000
1/L/01	Spese Generali	25.619.148	15.519.229	20.062.521
1/P/01	Oneri Accessori Espropri	1.346.780	1.346.780	1.346.780
8/RP/01	Rev. Prezzi Impr. CATERINO	17.535.000	17.535.000	17.535.000
1/V/01	I.V.A. su lavori e forn	13.868.657	12.386.746	13.476.421
8/V/01	I.V.A. su rev. Prezzi	2.104.200	2.104.200	2.104.200
TOTALE SPESA		L. 383.211.561	L. 369.187.050	L. 237.822.188
Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -143.219.467	L. -
TOTALE SPESA		L. 383.211.561	L. 225.967.583	L. 237.822.188
		€ 197.912,25	€ 116.702,52	€ 122.824,91

- di determinare in € 6.122,39 (L. 11.854.605) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;

- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di

Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative e/o asservitive relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;

- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 05/03/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)