

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 16/01/2018 Deliberazione n. 793

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 14/8336 - Lavori di sistemazione idraulica e rete scolante in sinistra Ofanto - località Canestrello.
Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 821 del 11/01/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio, Nicola Gatta e Rosario Cusmai.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con Deliberazione n. 3714/PS del 13.12.1974 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 14/8336 relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica e rete scolante in sinistra Ofanto - località Canestrello", assentendo, con lo stesso provvedimento, la concessione dell'esecuzione dell'opera al Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 1.248.000.000 (€644.538,21), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento di concessione Bis di cui alla nota Cassa prot. n. 15/8841 dell'11.10.1976, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 1.178.804.000 (€ 608.801,46), successivamente ridotto con provvedimento di concessione Ter di cui alla nota Cassa prot. n. 15/3892 del 27.07.1977, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 1.176.250.000 (€607.482,43), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito di successive approvazioni di perizie di varianti e suppletive da parte dell'ex Cassa, con deliberazione n. 1777/PP del 06.07.1983 di cui alla nota Cassa prot. n. S059560 del 10.08.1983, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 1.287.867.581 (€ 665.128,10), elevato, a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva per espropri con Deliberazione Commissariale n. 1504 del 28.12.1984 di cui alla nota Cassa prot. n. S066901 del 05.01.1985, a L 1.467.218.721 (€ 757.755,23), a totale carico della stessa;
- che, infine, a seguito dell'approvazione dell'elaborato revisionale dei prezzi a favore dell'impresa Maggiò G., l'impegno complessivo di spesa è stato elevato a L 1.884.717.882 (€973.375,55), a totale carico della stessa Cassa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 1.580.475.314 (€816.247,38) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 6.297.601 (€3.252,44);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 1.591.416.495 (€ 821.898,03), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/A/01	Lavori Imp. MAGGIO' G.	755.501.040	607.490.338	607.490.338
1/B/01	Lav. in econ attr. Met. SNAM	31.352.745	31.352.745	31.352.745
1/E/01	Espropriazioni	345.851.775	345.851.775	345.851.775
1/I/01	Imprevisti e Varie	83.153.511	-	-
1/IM/01	Interessi	8.564.359	8.564.359	8.564.359
1/L/01	Spese Generali	138.733.019	90.186.574	104.058.387
1/P/01	Oneri Accessori Espropri	7.598.700	7.598.700	7.598.700
1/RP/01	Rev. Prezzi Impr. MAGGIO'	363.812.995	363.534.995	363.534.995
1/V/01	I.V.A. su lavori	105.027.931	80.774.021	77.843.389
8/V/01	I.V.A. su revisione prezzi	45.121.807	45.121.807	45.121.807
TOTALE SPESA		L. 1.884.717.882	L. 1.580.475.314	L. 1.591.416.495
Importo recuperato dal c/gestione		L. -	L. -6.297.601	L. -
TOTALE SPESA		L. 1.884.717.882	L. 1.574.177.713	L. 1.591.416.495
		€ 973.375,55	€ 812.994,94	€ 821.898,03

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 17.238.782 (€ 8.903,09), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 1.574.177.713 (€812.994,94), al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo L 345.851.775 (€178.617,54), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 122.965.196 (€63.506,22), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato D.P.R.;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 14/8336 indicati in oggetto accertata in L 1.591.416.495 (€ 821.898,03),

così

ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/A/01	Lavori Impr. MAGGIO' G.	755.501.040	607.490.338	607.490.338
1/B/01	Lav. in econ attr. Met. SNAM	31.352.745	31.352.745	31.352.745
1/E/01	Espropriazioni	345.851.775	345.851.775	345.851.775
1/I/01	Imprevisti e Varie	83.153.511	-	-
1/IM/01	Interessi	8.564.359	8.564.359	8.564.359
1/L/01	Spese Generali	138.733.019	90.186.574	104.058.387
1/P/01	Oneri Accessori Espropri	7.598.700	7.598.700	7.598.700
1/RP/01	Rev. Prezzi Impr. MAGGIO'	363.812.995	363.534.995	363.534.995
1/V/01	I.V.A. su lavori	105.027.931	80.774.021	77.843.389
8/V/01	I.V.A. su revisione prezzi	45.121.807	45.121.807	45.121.807
TOTALE SPESA		L. 1.884.717.882	L. 1.580.475.314	L. 1.591.416.495
Importo recuperato dal c/gestione		L. -	L. -6.297.601	L. -
TOTALE SPESA		L. 1.884.717.882	L. 1.574.177.713	L. 1.591.416.495
		€ 973.375,55	€ 812.994,94	€ 821.898,03

- di determinare in €8.903,09 (L 17.238.782) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 19/01/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)