

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/11/2017 Deliberazione n. 750

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

Prog. n. 4140 - Lavori di sistemazione del torrente Saccione - 1° lotto dal mare alla SS. Adriatica. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 20572 del 22/11/2017. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio, Nicola Gatta e Giuseppe Grasso.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Rilevato:**

- che con deliberazione n. 146/B.34 del 29.07.1960 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 4140 relativo ai "Lavori di sistemazione del torrente Saccione - 1° lotto dal mare alla SS. Adriatica", assentendo con provvedimento di concessione n. 3178 del 26.08.1960 al Consorzio Generale per la Bonifica e la T. F. della Capitanata, ora "Consorzio per la Bonifica della Capitanata" l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 374.477.000 (€ 193.401,23), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione dei risultati di gara, con provvedimento n. 3178/Bis del 20.05.1961 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 341.245.000 (€176.238,33), successivamente ridotto con provvedimento n. 3178/Ter di cui alla nota Cassa prot. n. 2/40223 del 13.07.1961, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 340.722.000 (€175.968,23), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito di successive approvazioni di perizie di varianti e suppletive da parte dell'ex Cassa, con provvedimento n. 3178/11 di cui alla nota Cassa prot. n. 2/120547 dell'11.10.1967, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 401.543.500 (€207.379,91), elevato, da ultimo, con l'approvazione dell'elaborato revisionale a favore dell'impresa Gengari A. di cui alla nota Cassa prot. n. 1/7772 del 03.04.1974, in L 402.412.485 (€ 207.828,54), a totale carico della stessa;

**Ritenuto** che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 365.355.871 (€188.690,56) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 18.002.495 (€9.297,51);

**Accertato** che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 352.987.474 (€182.302,82), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO	ANTICIPAZIONI	SPESA FINALE
1/01/01	Lavori Impr. CIARLETTA	62.291.339	62.291.339	<b>62.291.339</b>
1/02/01	Economia Lavori	350.713	-	-
1/12/01	Espropriazioni	29.378.390	14.689.000	<b>10.666.255</b>
1/15/01	Passerella Porta Tubi Acq.tto	7.027.102	7.027.102	<b>7.027.102</b>
1/16/01	Ampliamento Ponte SS. n. 16	24.982.798	15.000.000	-
1/17/01	Contrib. ANAS Costruz. Ponte	52.000.000	52.000.000	<b>52.000.000</b>
1/18/01	Ricostruzione Ponte	159.180.000	159.180.000	<b>159.180.000</b>
1/19/01	Contrib. ANAS una Tantum	7.842.600	7.915.105	<b>7.915.105</b>
1/20/01	Contrib. Acq.tto Pugliese	8.836.165	8.836.165	<b>8.836.165</b>
1/21/01	Costr.. Pass.lla Impr. GENGARI	7.137.450	6.728.609	<b>6.728.609</b>
1/41/01	Spese Generali su L 298.076.857	32.788.452	21.112.046	<b>27.745.423</b>
1/42/01	Spese Generali su L 45.495.000	910.000	910.000	<b>910.000</b>
1/43/01	Spese Generali su L 8.949.700	657.803	636.832	<b>657.803</b>
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. CIARLETTA	8.161.000	8.161.000	<b>8.161.000</b>
1/48/01	Rev. Prezzi Impr. GENGARI	700.000	700.000	<b>700.000</b>
8/V//01	I.V.A.	168.673	168.673	<b>168.673</b>
	Arrotondamento	-	-	-
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>L. 402.412.173</b>	<b>L. 365.355.871</b>	<b>L. 352.987.474</b>
Importo bloccato e recuperato			<b>L. -18.002.495</b>	
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>L. 402.412.173</b>	<b>L. 347.353.376</b>	<b>L. 352.987.474</b>
		<b>€ 207.828,54</b>	<b>€ 179.393,05</b>	<b>€ 182.302,82</b>

**Rilevato** risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 5.634.098 (€ 2.909,77), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 347.353.376 (€179.393,05), al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

**Considerato:**

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizioni Presidenziali nn. 23881 e 46877, rispettivamente del 23.09.1966 e 12.08.1975;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative o asservitive, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD. PP., oltre ai relativi oneri, per l'importo complessivo di L 10.666.255 (€5.508,66), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 168.673 (€87,11), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

**DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 4140 indicati in oggetto accertata in L 352.987.474 (€ 182.302,82), così ripartita:

<b>COD.</b>	<b>VOCE DI SPESA</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>ANTICIPAZIONI</b>	<b>SPESA FINALE</b>
1/01/01	Lavori Impr. CIARLETTA	62.291.339	62.291.339	<b>62.291.339</b>
1/02/01	Economia Lavori	350.713	-	-
1/12/01	Espropriazioni	29.378.390	14.689.000	<b>10.666.255</b>
1/15/01	Passerella Porta Tubi Acq.tto	7.027.102	7.027.102	<b>7.027.102</b>
1/16/01	Ampliamento Ponte SS. n. 16	24.982.798	15.000.000	-
1/17/01	Contrib. ANAS Costruz. Ponte	52.000.000	52.000.000	<b>52.000.000</b>
1/18/01	Ricostruzione Ponte	159.180.000	159.180.000	<b>159.180.000</b>
1/19/01	Contrib. ANAS una Tantum	7.842.600	7.915.105	<b>7.915.105</b>
1/20/01	Contrib. Acq.tto Pugliese	8.836.165	8.836.165	<b>8.836.165</b>
1/21/01	Costr.. Pass.lla Impr. GENGARI	7.137.450	6.728.609	<b>6.728.609</b>
1/41/01	Spese Generali su L 298.076.857	32.788.452	21.112.046	<b>27.745.423</b>
1/42/01	Spese Generali su L 45.495.000	910.000	910.000	<b>910.000</b>
1/43/01	Spese Generali su L 8.949.700	657.803	636.832	<b>657.803</b>
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. CIARLETTA	8.161.000	8.161.000	<b>8.161.000</b>
1/48/01	Rev. Prezzi Impr. GENGARI	700.000	700.000	<b>700.000</b>
8/V//01	I.V.A.	168.673	168.673	<b>168.673</b>
	Arrotondamento	- 312	-	-
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>L. 402.412.173</b>	<b>L. 365.355.871</b>	<b>L. 352.987.474</b>
Importo bloccato e recuperato			<b>L. -18.002.495</b>	
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>L. 402.412.173</b>	<b>L. 347.353.376</b>	<b>L. 352.987.474</b>
		<b>€ 207.828,54</b>	<b>€ 179.393,05</b>	<b>€ 182.302,82</b>

- di determinare in €2.909,77 (L 5.634.098) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative o asservitive relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/12/2017.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)