

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 14/09/2017 Deliberazione n. 704

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 6467. Lavori di adeguamento e bitumazione della rete viaria di bonifica costruita con i finanziamenti della Cassa - 3° lotto. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **quattordici** del mese di **settembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 16169 del 08/09/2017, successivamente integrato con lettera raccomandata prot. n. 16309 del 11/09/2017. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Rosario Cusmai.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 3247/V.B.128 del 15.12.1967 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 6467 relativo ai "Lavori di adeguamento e bitumazione della rete viaria di bonifica costruita con i finanziamenti della Cassa - 3° lotto", assentendo con provvedimento di concessione n. 5770 del 13.05.1968 al Consorzio per la Bonifica della Capitanata l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa di L 287.000.000 (€ 148.223,13), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento n. 5770/bis del 15.11.1968 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 199.608.000 (€103.088,93) successivamente ridotto con provvedimento n. 5770/ter di cui alla nota Cassa prot. n. 2/212808 del 24.03.1969, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 199.144.000 (€102.849,29) a totale carico dell'ex Cassa;
- che, infine, a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte dell'ex Cassa, con deliberazione n. 2869/VB. dell'11.09.1970, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 324.050.000 (€ 167.357,86), elevato da ultimo, a seguito dell'approvazione dell'elaborato revisionale con Provvedimento del 13.12.1972, di cui alla nota Cassa prot. n. 49128 del 22.12.1972 e della voce di spesa I.V.A., a L 404.072.409 (€208.685,98), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 363.586.150 (€187.776,58) va detratta la somma bloccata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 673.634 (€347,90);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 363.064.281 (€187.507,05), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. LADOGANA	261.284.026	243.533.120	243.533.120
1/06/01	Lavori in economia	1.313.000	-	-
1/12/01	Espropriazioni	1.215.000	1.215.000	1.231.320
1/13/01	Imprevisti	11.285.000	-	-
1/15/01	Barriere Metalliche	4.600.000	-	-
1/16/01	Segnaletica	6.000.000	4.594.800	4.594.800
1/42/01	Spese Generali su L 173.168.750	25.975.312	25.975.312	25.975.312
1/43/01	Spese Generali su L 76.190.490	12.378.110	8.245.509	8.380.954
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. LADOGANA	78.959.000	78.959.000	78.959.000
1/61/01	Svincolo ritenute di garanzia	-	-	-
8/V/01	I.V.A.	1.063.409	1.063.409	389.775
	arrotondamento	- 448	-	-
TOTALE SPESA		L. 404.072.409	L. 363.586.150	L. 363.064.281
Importo bloccato e recuperato			L. -673.634	
TOTALE SPESA		L. 404.072.409	L. 362.912.516	L. 363.064.281
		€ 208.685,98	€ 187.428,68	€ 187.507,05

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 151.765 (€ 78,37), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 362.912.516 (€187.428,68) al netto della succitata somma bloccata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizione Presidenziale n. 44769 del 27.12.1974;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative o asservitive, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD. PP, per l'importo complessivo L 1.231.320 (€635,92), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 389.775 (€201,30), accertata e corrisposta all'impresa a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 6467 indicati in oggetto accertata in L 363.064.281 (€ 187.507,05), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. LADOGANA	261.284.026	243.533.120	243.533.120
1/06/01	Lavori in economia	1.313.000	-	-
1/12/01	Espropriazioni	1.215.000	1.215.000	1.231.320
1/13/01	Imprevisti	11.285.000	-	-
1/15/01	Barriere Metalliche	4.600.000	-	-
1/16/01	Segnaletica	6.000.000	4.594.800	4.594.800
1/42/01	Spese Generali su L 173.168.750	25.975.312	25.975.312	25.975.312
1/43/01	Spese Generali su L 76.190.490	12.378.110	8.245.509	8.380.954
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. LADOGANA	78.959.000	78.959.000	78.959.000
1/61/01	Svincolo ritenute di garanzia	-	-	-
8/V/01	I.V.A.	1.063.409	1.063.409	389.775
	arrotondamento	- 448	-	-
TOTALE SPESA		L. 404.072.409	L. 363.586.150	L. 363.064.281
Importo bloccato e recuperato			L. -673.634	
TOTALE SPESA		L. 404.072.409	L. 362.912.516	L. 363.064.281
		€ 208.685,98	€ 187.428,67	€ 187.507,05

- di determinare in € 78,37 (L 151.765) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative o asservitive relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 19/09/2017.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)