

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 17/12/2015 Deliberazione n. 61

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

P.O. FESR 2007/2013 - Asse II - Linea di Intervento 2.1 - Azione 2.1.2. – Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici superficiali non significativi e dal suolo - Ripristino spondale del canale Faraniello di Castiglione a valle dell'impianto di depurazione di Foggia – D.G.R. n° 1774 del 02.08.2011. CUP: J79B11000110006 – CIG: 4350990687. Approvazione atti di contabilità finale e pagamento credito residuo dell'impresa esecutrice.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore 16,00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n.21060 del 11/12/2015. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi  
dell' art. 35 della  
L.R. n. 4 del  
13/03/2012, alla  
Regione Puglia con  
foglio  
prot.n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

|   |            |          |    |   |              |            |    |
|---|------------|----------|----|---|--------------|------------|----|
| 1 | CARRABBA   | Raffaele | NO | 6 | GIULIANO     | Onofrio    | NO |
| 2 | CUSMAI     | Rosario  | SI | 7 | GRASSO       | Giuseppe   | SI |
| 3 | DE FILIPPO | Giuseppe | SI | 8 | MIANO        | Angelo     | SI |
| 4 | GATTA      | Nicola   | NO | 9 | PRATTICHIZZO | Timoteo P. | SI |
| 5 | GIORDANO   | Nicola   | SI |   |              |            |    |

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Carrabba, Gatta e Giuliano

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Alfredo Monaco.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

REGIONE PUGLIA  
Prot. n. \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_  
Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Rilevato che:**

- con nota AOO 075 del 30.12.2010 n. 3898 la Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale - Servizio Tutela delle Acque - ha richiesto gli elaborati progettuali relativi ad interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici superficiali e dal suolo, finanziabili nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, con le modalità di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2637 del 30.11.2010;
- con nota n. 10877 del 31.05.2011 il Consorzio ha trasmesso alla Regione Puglia i progetti definitivi degli interventi summenzionati tra cui quello relativo agli interventi in argomento;
- con nota AOO 075 del 05.08.2011 n. 2550 il predetto Servizio della Regione Puglia, ha comunicato al Consorzio l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento, nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1774 del 02.08.11, comprendente gli interventi in argomento;
- con delibera della Presidenza n. 218 del 17.10.2011, ratificata con propria delibera della Deputazione Amministrativa n. 316 dell'08.11.2011, è stato nominato l'ing. Francesco PISANELLI Responsabile Unico del Procedimento ed è stato approvato il progetto definitivo;
- con nota AOO 075/5731 del 16.11.2011 la Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale - Servizio Tutela delle Acque - ha restituito il Disciplinare regolante i rapporti Regione - Consorzio per la realizzazione degli interventi in argomento;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 437 del 26.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in argomento per l'importo complessivo di € 3.375.760,31 e per l'importo dei lavori, a corpo, a base d'asta, al netto dell'I.V.A., di € 2.516.172,57, di cui € 51.566,26 per oneri di sicurezza;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 462 del 23.04.12 è stato autorizzato l'affidamento dei lavori previo espletamento di pubblico incanto, con le procedure di cui ai contratti sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 3, comma 37, 46, 55 (procedura aperta), 122, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/06 e s.m.;
- trattandosi di interventi di una certa complessità, sia sotto l'aspetto idraulico, sia per quello relativo alla gestione del cantiere, con la predetta delibera, si è autorizzato, altresì, l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 163/06 e s.m., per valutare, rispetto alle previsioni progettuali, le soluzioni tecniche migliorative proposte dalle imprese partecipanti, al fine di ottimizzare la funzionalità dell'opera nel suo complesso, e si è approvato lo schema di bando di gara;
- dal verbale rep. n. 13230 del 17.10.2012, è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori l'impresa F.LLI DI CARLO S.r.l. Via Bucci, 9 - 71036 Lucera (FG) per l'importo, a corpo, al netto del ribasso del 3,80%, di € 2.422.517,53 di cui € 51.566,26 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA;
- con delibera della Presidenza n. 418 del 22.10.2012, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 588 del 12.11.2012, sono stati approvati i risultati della gara e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla predetta impresa;

**Visti:**

- il contratto rep. n. 13241 del 28.01.2013, stipulato con la predetta impresa per l'importo aggiudicato di € 2.422.517,53;
- l'atto di sottomissione rep. n. 13418 del 23.06.2014 con il quale, utilizzando l'importo di cui alla voce "imprevisti", sono stati affidati alla stessa impresa maggiori lavori per l'importo di € 186.766,27, oltre

ad I.V.A., scaturente dalla perizia di variante suppletiva approvata con delibera della Presidenza n. 740 del 09.12.2013, ratificata con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 965 del 03.02.2014; con il predetto atto l'importo netto contrattuale è stato elevato da €. 2.422.517,53 a €. 2.609.283,80;

**Visti** gli atti di contabilità finale nei rapporti Consorzio – Impresa redatti dalla direzione dei lavori e precisamente lo Stato Finale in data 16.06.2014 e la Relazione sul Conto Finale in data 01.12.2015, dai quali risulta che l'importo finale dei lavori ammonta ad € 2.609.283,80, di cui € 55.734,81 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A.;

**Visti** gli atti di contabilità finale di cui al punto precedente dai quali risulta che, deducendo del cennato importo di € 2.609.283,80 l'importo di € 2.596.237,38, relativo ai certificati di pagamento emessi in corso d'opera, resta un credito dell'impresa di € 13.046,42, oltre ad I.V.A.;

**Rilevato** che la predetta impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, firmando la contabilità finale senza riserve e che la stessa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali;

**Visto** il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal tecnico incaricato in data 16 dicembre 2015, che conferma integralmente le risultanze degli atti di contabilità finale redatti dalla direzione dei lavori e in particolare il credito residuo dell'impresa esecutrice di € 13.046,42, oltre ad I.V.A.;

**Accertato** che la spesa per il pagamento del credito residuo dell'impresa farà carico al cap. 110 e sarà imputata alla Missione 05 del programma 02, macroaggregato 205, del competente esercizio finanziario;

**Visti** gli atti di contabilità finale nei rapporti Consorzio – Regione redatti dalla direzione dei lavori e precisamente lo Stato Finale in data 16.12.2015 e la Relazione sul Conto Finale in data 16.12.2015, dai quali risulta che l'importo finale dell'intervento in argomento ammonta ad € 3.275.257,81, a fronte dell'importo di concessione di € 3.293.192,16;

**Visti** gli atti di contabilità finale nei rapporti Consorzio – Regione dai quali risulta che, deducendo del cennato importo dello stato finale di € 3.275.257,81, l'importo di € 3.128.532,56, relativo alle rate di acconto accreditate nel corso dei lavori dalla Regione Puglia, resta il credito residuo del Consorzio di € 146.725,25 che, secondo il disciplinare di concessione sarà erogato al Consorzio ad avvenuta omologazione della spesa complessiva dei lavori in argomento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

**Ritenuto** di dover:

- approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Impresa ed il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;
- approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione;
- disporre il pagamento del credito residuo dell'impresa F.LLI DI CARLO S.r.l. Via Bucci, 9 - 71036 Lucera (FG);
- richiedere alla Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale - Servizio Tutela delle Acque l'erogazione del credito residuo di € 146.725,25 ad avvenuta omologazione della spesa complessiva dei lavori in argomento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** l'art. 29 della L.R. n. 4/2012;

All'unanimità,

### **DELIBERA**

- di approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Impresa ed il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dell'importo complessivo € 2.609.283,80, di cui € 55.734,81 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A.;
- di disporre il pagamento nei confronti dell'impresa F.LLI DI CARLO S.r.l. Via Bucci, 9 - 71036 Lucera (FG) di € 13.046,42, oltre ad I.V.A., a titolo di saldo lavori, a fronte di garanzia fideiussoria ai

sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010;

- di approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio – Regione dell'importo complessivo di € 3.275.257,81, a fronte dell'importo di concessione di € 3.293.192,16;
- di richiedere alla Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale - Servizio Tutela delle Acque l'erogazione del credito residuo di € 146.725,25 ad avvenuta omologazione della spesa complessiva dei lavori in argomento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

La spesa per il pagamento del credito residuo dell'impresa farà carico al cap. 110 e sarà imputata alla Missione 05 del programma 02, macroaggregato 205, del competente esercizio finanziario.

La somma di €. 146.725,25 credito residuo del Consorzio, sarà incamerata al cap. 040302 – titolo 4 - tipologia 300 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO

(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe De Filippo)

Pubblicata all'albo consorziale dal 23-12-2015 al 01-01-2016

IL SEGRETARIO

(avv. Fabio Rubino)