

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 216 DEL 06/09/2023**

**OGGETTO:** Piano straordinario di interventi nel settore idrico: esecuzione degli interventi sugli “Impianti irrigui Sud Fortore – Ammodernamento tratte ammalorate dell'Adduttore Primario Triolo-Foggia”. CUP:J78G18000060001. CIG: 8546966B75. Appaltatore: RTI “Società ROTICE ANTONIO S.r.l. – S.P. 141 km 0,800 – 71043 Manfredonia (FG) mandataria e Società SPIM S.r.l. - Via Camillo Olivetti snc Z.I. - 71043 Manfredonia (FG) mandante”. Contratto rep. n. 14066 del 25.10.2021. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

### **IL PRESIDENTE**

Rilevato che:

- con Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il “Piano straordinario” per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva ed esecutiva relativi agli invasi multiobiettivo ed al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
- nell'allegato "A" del suddetto decreto è ricompreso l'intervento in oggetto per l'importo di finanziamento ammontante a € 6.348.211,20;
- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1350 del 29.01.2020, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 6.348.211,20, di cui € 4.519.584,91 per lavori, compresi € 78.069,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria determinazione n. 1115 dell'11.05.2021, ratificata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1713 del 27.05.2021, sono stati aggiudicati i predetti lavori al RTI “Società ROTICE ANTONIO S.r.l. – S.P. 141 km 0,800 – 71043 Manfredonia (FG) mandataria – e Società SPIM S.r.l. - Via Camillo Olivetti snc Z.I. - 71043 Manfredonia (FG) mandante”, per l'importo, al netto del ribasso del 13,278%, di € 3.851.759,27, cui vanno aggiunti € 78.069,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 3.929.828,65, oltre ad IVA (€ 4.794.390,95 IVA inclusa);
- con contratto rep. n. 14066 del 25.10.2021 sono stati disciplinati i rapporti tra il Consorzio e il predetto RTI;
- i lavori sono stati consegnati con Verbale in data 02.12.2021 ed, ai sensi dell'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per il loro compimento, era fissato in giorni 570 (cinquecentosettanta) naturali e consecutivi a far data dalla consegna;
- in fase di gara il R.T.I. ha offerto una riduzione su tale durata di giorni 114 (centoquattordici) e, pertanto, il tempo utile per il compimento dei lavori è stato rideterminato in giorni 456 (quattrocentocinquantesi) e l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il 03 marzo 2023;

- i lavori sono rimasti sospesi tra il 16.12.2021 ed il 16.05.2022 per 151 gg naturali e consecutivi in quanto il R.T.I. ha riscontrato gravi difficoltà nel reperimento delle tubazioni in acciaio, dalle ditte produttrici, pertanto il nuovo termine di ultimazione degli stessi è stato fissato al 01 agosto 2023.

Vista la nota acquisita al protocollo consortile n. 621 del 10.01.2023, della Società appaltatrice ROTICE ANTONIO S.r.l. di Manfredonia (FG) che, in qualità di mandataria del RTI, ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 90 naturali e consecutivi, attribuendo il ritardo della esecuzione alle seguenti ragioni:

- eccezionali eventi meteorici nel periodo Marzo-Giugno 2023, che hanno frequentemente impedito l'accesso ai cantieri e la prosecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sia nei giorni di pioggia che in quelli immediatamente successivi;
- livello di falda acquifera, in corrispondenza della tratta 4, notevolmente ed inaspettatamente superficiale, presumibilmente a causa delle forti piogge che interferendo con i lavori di posa delle condotte ne ha ulteriormente rallentato la progressione;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 20.07.2023, nella quale si esprime parere favorevole alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto pertanto di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 90 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine di ultimazione al 30.10.2023;

Ritenuto, altresì, di utilizzare le procedure d'urgenza per consentire al RTI di procedere nelle lavorazioni ed ultimare tutte le attività previste entro il termine di concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 90 (novanta) del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di "Ammodernamento tratte ammalorate dell'Adduttore Primario Triolo-Foggia - Impianti irrigui Sud Fortore", con differimento dello stesso 30 ottobre 2023.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 07/09/2023.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)