

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 167 DEL 21/05/2024

OGGETTO: Legge 205/2017 art. 1 comma 518. Primo Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi”. Codice Intervento: 518/1 “Impianti Irrigui Sud Fortore – Ripristino tratta dismessa dell’Adduttore Primario “5B”. CUP: J78G17000150001. CIG: 9237887184. RTI ROTICE ANTONIO s.r.l. di Manfredonia (capogruppo mandataria) – TECNOBUILDING s.r.l. di Eboli (mandante). Contratto Rep. n. 14224 del 20/06/2023. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019 è stato adottato – ai sensi dell’art’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – il Primo Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi”;
- nell’allegato “1” del suddetto decreto è ricompreso l’intervento in oggetto per l’importo di finanziamento ammontante ad € 5.379.840,00;
- con Determinazione Presidenziale n. 1159 del 28.06.2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1768 del 27.07.2021, il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo, per l’importo complessivo di € 5.379.840,00, di cui € 3.963.809,10 per lavori, compresi € 86.156,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria determinazione n. 291 del 10.10.2022, ratificata con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 268 del 25.10.2022,, sono stati aggiudicati i predetti lavori al RTI “Società ROTICE ANTONIO S.r.l. – S.P. 141 km 0,800 – 71043 Manfredonia (FG) (mandataria) e Società TECNOBUILDING s.r.l. - Via Maestri del Lavoro snc – Area P.I.P. - 84025 Eboli (SA) (mandante)”, per l’importo, al netto del ribasso del 3,457766%, di € 3.743.572,91, cui vanno aggiunti € 86.156,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo complessivo di € 3.829.728,93, oltre ad IVA € 4.672.269,29 IVA inclusa);
- con contratto rep. n. 14224 del 20.06.2023 sono stati disciplinati i rapporti tra il Consorzio e il predetto RTI;
- i lavori sono stati consegnati con Verbale in data 26.06.2023 ed, ai sensi dell’articolo 14 del Capitolato Speciale d’Appalto il tempo utile per il loro compimento, era fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi a far data dalla consegna;
- in fase di gara il R.T.I. ha offerto una riduzione su tale durata di giorni 73 (settantatre) e, pertanto, il tempo utile per il compimento dei lavori è stato rideterminato in giorni 292 (duecentonovantadue) e l’ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il 13 aprile 2024;

- i lavori sono rimasti sospesi tra il 05.02.2024 ed il 20.03.2024 per 44 gg naturali e consecutivi in quanto la ditta F.lli Aguzzi, fornitrice delle tubazioni utilizzate per l'intervento, era impossibilitata alla consegna a causa del guasto dell'impianto di produzione per le attività di rivestimento delle tubazioni in acciaio con polietilene, pertanto il nuovo termine di ultimazione degli stessi è stato fissato al 27 maggio 2024.

Vista la nota acquisita al protocollo consortile n. 10312/24 del 03.05.2024 della Società ROTICE ANTONIO S.r.l. di Manfredonia (FG) che, in qualità di mandataria del RTI, ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, attribuendo il ritardo della esecuzione alle seguenti ragioni:

- eccezionali eventi meteorici nel periodo Novembre 2023 – Marzo 2024, che hanno frequentemente impedito l'accesso ai cantieri e la prosecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sia nei giorni di pioggia che in quelli immediatamente successivi;
- ritardo delle consegne delle apparecchiature idrauliche da parte dei fornitori;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 13.05.2024, nella quale si esprime parere favorevole alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto pertanto di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 60 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione al 26.07.2024;

Ritenuto, altresì, di utilizzare le procedure d'urgenza per consentire al RTI di procedere nelle lavorazioni ed ultimare tutte le attività previste entro il termine di concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di autorizzare la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori relativi al "Ripristino tratta dismessa dell'Adduttore Primario "5B", fissando il nuovo termine di ultimazione alla data del 26.07.2024.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 22/05/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)