

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 278 DEL 29/08/2024

OGGETTO: D.G.R. n. 545 dell'11/04/2017 PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020 "Sistemazione idraulica del canale Ferrante ed adeguamento di n. 2 ponti in agro di San Severo (FG)". CUP: J18H18000350002. CIG: 9431364FC5. Proroga dei termini contrattuali.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della Giunta n. 2386/2018, ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) e, nell'ambito del suddetto Programma, ha ammesso a finanziamento i lavori di "Sistemazione idraulica del canale Ferrante ed adeguamento di n. 2 ponti in agro di San Severo (FG) per l'importo di € 2.200.000,00;
- il Consorzio, con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1139 del 25.02.2019, ha nominato l'ing. Raffaele Fattibene Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed ha approvato il progetto esecutivo predisposto dalla struttura tecnica dell'Ente per l'importo complessivo di € 2.200.000,00 di cui € 1.437.975,22 per lavori soggetti a ribasso;
- a seguito di gara d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati con Determina Presidenziale n. 357 del 19.12.2022 al "CONSORZIO CONPAT scarl" di Roma per l'importo a corpo di € 1.203.270,323, di cui € 19.155,26 per oneri della sicurezza, con un ribasso pari al 17,654%, oltre IVA;
- con la citata determinazione si è stabilito di provvedere, a termini dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), nelle more della verifica dei requisiti in possesso della suddetta Società, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica positiva degli ulteriori requisiti in possesso della Società medesima (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);
- i lavori sono stati consegnati in data 06.03.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in giorni 292 (duecentonovantadue) naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data del 22.12.2023;
- in data 04.12.2023 i lavori sono stati sospesi essendo emersa la necessità di variare alcune opere con interventi integrativi e di completamento non prevedibili in fase di redazione del progetto originario;
- con Determinazione Presidenziale n. 207 del 13.06.2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 137 del 25.06.2024, è stata approvata una perizia

di variante tecnico-suppletiva ed è stato prolungato il termine di ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta) portando lo stesso al 04.09.2024;

- in data 18.06.2024 i lavori sono stati ripresi come da verbale redatto in pari data;

Vista la nota acquisita via pec al protocollo consortile n. 19278 del 03.05.2024, con la quale il Consorzio CONPAT SCARL ha richiesto la proroga di ulteriori giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale di ultimazione dei lavori fissato con la perizia di variante per ritardi dovuti al difficoltoso approvvigionamento dei materiali in periodo estivo, al verificarsi di elevate temperature che hanno inciso sulla produttività (rallentamenti per non innescare polverosità nociva per le coltivazioni in atto) e sulla sicurezza degli operatori, all'intenso traffico di mezzi agricoli sulla viabilità di cantiere per la raccolta di prodotti, con conseguente spostamento del termine di ultimazione dei lavori al 03.11.2024;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 28.08.2024, nella quale si esprime parere favorevole alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 60 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione al 03.11.2024;

Ritenuto opportuno, altresì, adottare il presente provvedimento in via d'urgenza in ragione della necessità di procedere nelle lavorazioni ed ultimare tutte le attività previste entro il termine di concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di "Sistemazione idraulica del canale Ferrante ed adeguamento di n. 2 ponti in agro di San Severo (FG)", con differimento dello stesso al 03.11.2024.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 30/08/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)