

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

*Foggia*

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 334 DEL 07/11/2024**

**OGGETTO:** DGR 545/2017 – POR PUGLIA – 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – "INFRASTRUTTURE PER LA RISORSA IDRICA" - D.G.R. N. 2386 DEL 21.12.2018 - D.D.S. N. 404/075 DEL 24.12.2018. Bacino Torrente Candelaro- Stazione di pompaggio e fornitura di n. 2 nuove pompe sommerse – Impianto idrovoro di Ciccalento. CUP: J92H18000300002. CIG: 9431575DE5. Contratto rep. n. 14208 del 17.04.2023. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

### **IL PRESIDENTE**

Visto il DGR 545/2017 – POR PUGLIA – 2014-2020 Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – "Infrastrutture per la risorsa idrica" - D.G.R. N. 2386 DEL 21.12.2018 - D.D.S. N. 404/075 del 24.12.2018 con cui è stato approvato finanziato il progetto in epigrafe per l'importo complessivo di € 1.700.000,00;

Rilevato che:

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 282 del 25/10/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, per l'importo complessivo di € 1.700.000,00, di cui € 1.093.467,96 per lavori, compresi € 59.152,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. per l'affidamento dei lavori;
- con determinazione del Presidente n. 368 del 21.12.2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.36 del 26.01.2023, nell'approvare gli esiti di gara venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla R.T.I. ELETTROMECCANICA CMC S.r.l. e GENERAL SERVICE GROUP S.r.l. di Foggia col ribasso del 6,78% per l'importo netto di € 1.093.467,96 oltre a euro € 59.152,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- -con contratto rep. n. 14208 del 17.04.2023 sono stati disciplinati i rapporti tra il Consorzio e il predetto RTI;
- i lavori sono stati consegnati, giusto verbale, in data 17 luglio 2023;
- il tempo utile per la esecuzione dei lavori era fissato in giorni 312 (trecentododici) naturali e consecutivi, rinvenenti dalla riduzione del tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto del 20%, percentuale offerta come migliororia dalla RTI aggiudicataria per cui il termine di ultimazione restava fissato al 24 maggio 2024;
- i lavori sono stati sospesi in data 18/12/2023, giusto verbale in pari data, in considerazione dell'arrivo della stagione autunnale, del prevedibile incremento delle portate defluenti sia nel canale Cutino che nel torrente Candelaro e conseguentemente delle criticità operative e di sicurezza nel cantiere;

- i lavori sono ripresi in data 03/06/2024, terminati i motivi che ne determinavano la sospensione, giusto verbale in pari data, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 08/11/2024;

Viste:

- la richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, pervenuta dal R.T.I. appaltatore in data 24 settembre 2024, acquisita al prot. consortile n. 21223, scaturita dai ritardi dovuti ai frequenti furti di materiale ferroso depositato presso il cantiere, alle ritardate forniture materiale da costruzione ed infine alle ordinanze regionali di limitazione delle ore lavorative quotidiane nei mesi di giugno-luglio ed agosto 2024, che non hanno permesso lo svolgimento delle regolari attività lavorative sul cantiere dei lavori;
- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 21.10.2024, nella quale si esprime parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto pertanto di autorizzare la proroga del termine contrattuale dei lavori in epigrafe di 120 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione al 09 marzo 2025;

Ritenuto, altresì, di utilizzare le procedure d'urgenza per consentire al RTI di procedere nelle lavorazioni ed ultimare tutte le attività previste entro il termine di concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di cui al contratto rep. n. 14208 del 17.04.2023, con differimento dello stesso al 09 marzo 2025.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi adottati in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2024.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)