

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 133 DEL 22/05/2025

OGGETTO: Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) Settore Prioritario Infrastrutture – DGR n°545/2017 “Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica e reti di distribuzione”. “Aumento della capacità della Vasca di Finocchito per le attività di manutenzione della Diga di Occhito”. CUP: J62E18000000002. CIG: 9440154585. Proroga del termine di ultimazione lavori.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibere della giunta n. 545/2017 e n. 1871 del 17.11.2017, nell'ambito del PATTO PER LA PUGLIA (FSC 2014-2020) Settore Prioritario Infrastrutture, “Infrastrutture per le risorse idriche”, ha approvato e ammesso a finanziamento l'intervento “Aumento di capacità della vasca di Finocchito per le attività di manutenzione della diga di Occhito” per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- con Determinazione Presidenziale n. 369 del 21.12.2022, ratificata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 26.01.2023, i lavori sono stati affidati all'Impresa ICG SRL di Lucera (FG) (P.IVA: 03089860716) per l'importo, al netto del ribasso del 5,80%, di € 3.275.319,33, oltre € 33.015,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Consorzio ha stipulato con l'Impresa ICG SRL il contratto rep. n. 14223 del 14.06.2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 15.12.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in 432 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data del 19.02.2025;
- i lavori sono stati sospesi in data 27/02/2024, in attesa della definizione dell'affidamento del servizio di assistenza archeologica ai lavori di scavo, prevista dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla provincia di Foggia con prot. n. 1114 del 24/08/2022 e ripresi in data 15/04/2024, ridefinendo il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 08/04/2025;
- con Determina Presidenziale n° 83 del 03/04/2025, ratificata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 20.05.2025 è stata concessa una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori, con differimento dello stesso al 07/06/2025;

Vista la nota inviata a mezzo pec del 14.05.2025, acquisita al protocollo consortile n. 11819/25 del 15.05.2025, con la quale la ditta ICG SRL ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, attribuendo la causa del ritardo della esecuzione ai ritardi nelle forniture delle apparecchiature idrauliche necessarie al prosieguo delle lavorazioni che hanno comportato una rimodulazione dei tempi di esecuzione;

Vista la relazione del RUP del 22.05.2025, nella quale si esprime parere favorevole alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 60 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine di ultimazione al 06.08.2025;

Ritenuto, altresì, di utilizzare le procedure d'urgenza per consentire all'impresa la regolare prosecuzione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale, fissato per l'ultimazione dei lavori di "Aumento di capacità della vasca di Finocchito per le attività di manutenzione della diga di Occhito", con differimento dello stesso al 06 agosto 2025.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)