

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 179 DEL 26/06/2025

OGGETTO: Delibera CIPE n. 12/2018 (FSC 2014-2020) – Piano Operativo Infrastrutture – Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’Azione 4. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – “Diga San Pietro - Interventi per la sicurezza funzionale e sismica – Opere idrauliche”. CUP: J92B18000260001. CIG: 9510893D2E. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Delibera CIPE n. 12/2018 ha approvato un secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture che assegna al settore dighe un ulteriore stanziamento di € 173.995.000,00 destinato ad incrementare le risorse già assegnate con la Delibera CIPE n. 54/2016 ed a finanziare nuovi interventi;
- l’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018 elenca i progetti finanziati ed i soggetti destinatari dei finanziamenti e tra questi rientrano le dighe di San Pietro, Torre Bianca, Marana Capacciotti ed Occhito gestite dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- il progetto “Diga San Pietro interventi per la sicurezza funzionale e sismica” rientra tra quelli elencati nell’allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018, per l’importo complessivo di € 3.375.000,00;
- il Consorzio ha predisposto un progetto per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, per un importo complessivo di € 3.375.000,0, comprendente Opere Idrauliche (OG8) per un importo complessivo di € 2.498.500,69, di cui € 1.601.907,66 per lavori e € 58.672,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con Determinazione Presidenziale n. 277 del 6/10/22, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 25/10/22, è stato nominato RUP per l’intervento in oggetto l’Ing. Raffaele Fattibene;
- con Determinazione Presidenziale n. 338 del 6/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Deliberazione n. 14 del 26/01/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento e le relative procedure di gara;
- a seguito della suddetta gara i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa “CONPAT SCARL – ROMA” per l’importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 20,00%, di € 1.340.198,55 compresi € 58.672,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- la CONPAT SCARL (mandante), in sede di gara, ha designato l’Impresa consorziata GENERAL IMPRESA S.r.l. con sede in Apricena (FG) alla via Leonardo Da Vinci n. 18, come esecutrice dei lavori;

- i lavori sopraindicati sono stati consegnati con verbale in via d'urgenza data 05.06.2023;
- il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori era di giorni trecentosessantacinque (365) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il 05.06.2024;
- i lavori sono stati sospesi in data 13.05.2024 per la redazione di una perizia di variante;
- con Determinazione Presidenziale n. 370 del 09.12.2024, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 28.01.25, è stata approvata la perizia di variante tecnica;
- in data 10.12.2024 le lavorazioni sono riprese e la nuova scadenza dei termini per la conclusione dei lavori è stata fissata al 27.05.2025;
- in data 22.05.2025 l'Impresa esecutrice dei lavori (giusta procura rep. 4854) "General Impresa S.r.l. – APRICENA (FG)", consorziata del Consorzio "CONPAT SCARL – ROMA", ha chiesto una proroga di 30 gg per l'ultimazione dei lavori a causa di problematiche dovute al maltempo ed all'organizzazione del cantiere;

Vista la nota inviata a mezzo pec del 22.05.2025, acquisita al protocollo consortile n. 12494 del 22.02.2025, con la quale l'Impresa esecutrice dei lavori (giusta procura rep. 4854) "General Impresa S.r.l. – APRICENA (FG)", consorziata del Consorzio "CONPAT SCARL – ROMA" ha chiesto la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori a causa di problematiche dovute al maltempo ed all'organizzazione del cantiere;

Considerato che il Direttore dei Lavori ed il RUP, in data 27 maggio 2025, hanno rilasciato parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale di settanta (30) giorni naturali e consecutivi.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 30 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione al 27.06.2025;

Ritenuto, altresì, di utilizzare le procedure d'urgenza per consentire all'impresa la regolare prosecuzione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 30 (settanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di cui al contratto rep. n. 14244 del 22.08.2023, con differimento dello stesso allo 27 giugno 2025.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 27/06/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)