

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 178 DEL 26/06/2025

OGGETTO: Delibera CIPE n. 12/2018 (FSC 2014-2020) – Piano Operativo Infrastrutture – Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’Azione 4. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – “Diga San Pietro - Interventi per la sicurezza funzionale e sismica – Indagini geognostiche”. CUP: J92B18000260001. CIG: 9525399FE8. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Delibera CIPE n. 12/2018 ha approvato un secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture che assegna al settore dighe un ulteriore stanziamento di € 173.995.000,00 destinato ad incrementare le risorse già assegnate con la Delibera CIPE n. 54/2016 ed a finanziare nuovi interventi;
- l’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018 elenca i progetti finanziati ed i soggetti destinatari dei finanziamenti e tra questi rientrano le dighe di San Pietro, Torre Bianca, Marana Capacciotti ed Occhito gestite dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- il progetto “Diga San Pietro interventi per la sicurezza funzionale e sismica” rientra tra quelli elencati nell’allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018, per l’importo complessivo di € 3.375.000,00;
- per l’esecuzione dei lavori, stante l’elevata specializzazione richiesta, è stato necessario suddividere gli stessi in base alle categorie SOA prevalenti, ossia la OG8 per le “Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, la OS30 “Impianti interni elettrici, ecc.” e la OS20B per le “Indagini geognostiche”;
- con Determinazione Presidenziale n. 277 del 6/10/22, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 25/10/22, è stato nominato RUP per l’intervento in oggetto l’Ing. Raffaele Fattibene;
- con Determinazione Presidenziale n. 338 del 6/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Deliberazione n. 14 del 26/01/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento e le relative procedure di gara;
- con Determinazione Presidenziale n. 366 del 21/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Deliberazione n. 34 del 26/01/2023, i lavori relativi alle opere della categoria OS20B, sono stati aggiudicati alla Ditta “SOCOTEC ITALIA SRL” con sede in Via Bariola n. 101/103 – 20045 Lainate (MI) (C.F. P. IVA: 01872430648), per l’importo al netto del ribasso offerto del 15,151%, di € 171.945,48, a cui vanno aggiunti € 8.150,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 180.095,52, oltre I.V.A. di € 39.621,01, per un importo lordo di € 219.716,53;

- i lavori sono stati consegnati in data 07.07.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data dello 04.11.2023;
- i lavori sono stati sospesi in data 13.10.2023, giusto verbale in pari data, in considerazione dei ritardi nell'approvvigionamento della strumentazione di monitoraggio presso le aziende produttrici e sono ripresi in data 04.06.2025, terminati i motivi che ne determinavano la sospensione, giusto verbale in pari data, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 26.06.2025;

Vista la nota inviata a mezzo pec del 23.06.2025, acquisita al protocollo consortile n. 15031 del 23.06.2025, con la quale la ditta SOCOTEC ITALIA ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 70 naturali e consecutivi, per ritardi dovuti all'approvvigionamento della sensoristica installata nelle perforazioni di sondaggio che ha subito danneggiamenti accidentali in corso di posa in opera;

Considerato che il RUP, in data 23 giugno 2025, ha rilasciato parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale di settanta (70) giorni naturali e consecutivi.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 70 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione al 04.09.2025;

Ritenuto, altresì, di utilizzare le procedure d'urgenza per consentire all'impresa la regolare prosecuzione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di cui al contratto rep. n. 14220 del 25.05.2023, con differimento dello stesso allo 04 settembre 2025.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 27/06/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)