

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/02/2018 Deliberazione n. 838

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 4567 - Lavori di costruzione di un ponte sul fiume Ofanto in località Tavoletta e completamento della strada n. 45/bis. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 3482 del 20/02/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	NO	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Raffaele Carrabba.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazioni nn. 1245/VB.164 e 1638/VB.197 rispettivamente del 08.11.61 e 13.12.1961 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 4567 relativo ai "Lavori di costruzione di un ponte sul fiume Ofanto in località Tavoletta e completamento della strada n. 45/bis", assentendo con provvedimento di concessione n. 4220 del 23.01.1962 al Consorzio Generale per la Bonifica e la T. F. della Capitanata, ora "Consorzio per la Bonifica della Capitanata" l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 230.668.000 (€ 119.130,08), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 92%, pari a L 212.214.560 (€ 109.599,67);
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara in favore dell'impresa Majoli B. appaltatrice dei lavori di completamento della strada n. 45/bis, con provvedimento n.4220/Bis del 03.10.1962, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 215.640.000 (€ 111.368,77), successivamente ridotto con provvedimento n. 4220/Ter di cui alla nota Cassa prot. n. 2/78883 del 23.01.1963, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 215.548.000 (€ 111.321,25), di cui il 92%, pari a L 198.304.160 (€ 102.415,55), a carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara e della stipula del contratto in favore dell'impresa Droghetti & Masotti appaltatrice dei lavori di costruzione del ponte, con provvedimento n.4220/Quater di cui alla nota Cassa prot. n. 2/49115 del 21.09.1963, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 131.811.000 (€ 68.074,70), di cui il 92%, pari a L 121.266.120 (€ 62.628,72), a carico dell'ex Cassa;
- che, infine, a seguito dell'approvazione, da parte dell'ex Cassa, di successive perizie per opere integrative, suppletive per varianti e per espropri, da ultimo, con deliberazione n. 461/PP del 27.01.1982, l'impegno complessivo di spesa è stato elevato a L 168.837.864 (€ 87.197,48), di cui il 92%, pari a L 155.330.835 (€ 80.221,68), a carico dell'ex Cassa;

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 154.990.075 (€ 80.045,69), di cui il 92%, pari a L 142.590.866 (€ 73.642,04), a carico dell'ex Cassa e così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCES. QUOTA CASSA	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE QUOTA CASSA
1/01/01	Lavori Impr. MAJOLI BRUNO	33.829.120	33.829.120	33.829.120
1/02/01	Lav. Imp. DROGHETTI-MASOTTI	81.719.807	81.719.808	81.719.807
1/06/01	Lavori in Economia	317.106	317.105	317.106
1/07/01	Lavori in Economia	11.225.772	-	-
1/12/01	Espropriazioni	2.502.497	2.502.497	2.502.497
1/13/01	Imprevisti	641.918	-	-
1/42/01	Spese Generali 11%	12.017.356	12.017.358	12.017.356
1/43/01	Spese Generali 7,35%	1.542.582	670.307	670.307
1/44/01	Oneri afferenti agli Espropri	375.371	174.671	375.371
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. MAJOLI B.	4.096.760	4.096.760	4.096.760
1/46/01	Rev. Pr. Imp. Droghetti-Masotti	4.978.120	4.978.120	4.978.120
1/61/01	Vertenza Legale	2.084.422	2.084.421	2.084.422
	Arrotondamento	4	-	-
TOTALE SPESA QUOTA CASSA		L. 155.330.835	L. 142.390.167	L. 142.590.866
		€ 80.221,68	€ 73.538,38	€ 73.642,04

Rilevato risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta a carico dell'ex Cassa di L. 200.699 (€ 103,66), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa, ammontanti a L. 142.390.167 (€ 73.538,38);

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie per opere integrative, suppletive per varianti e per espropri e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizioni Presidenziali nn. 21305/Coll. e 26080/Coll. rispettivamente del 05.11.65 e del 06.06.67;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative e/o asservitive, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo di L. 2.720.106 (€ 1.404,82), di cui il 92%, pari a L. 2.502.497 (€ 1.292,43), a carico dell'ex Cassa, rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 4567 indicati in oggetto accertata in L. 154.990.075 (€ 80.045,69), di cui il 92%, pari a L. 142.590.866 (€ 73.642,04), a carico dell'ex Cassa e così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCES. QUOTA CASSA	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE QUOTA CASSA
1/01/01	Lavori Impr. MAJOLI BRUNO	33.829.120	33.829.120	33.829.120
1/02/01	Lav. Imp. DROGHETTI-MASOTTI	81.719.807	81.719.808	81.719.807
1/06/01	Lavori in Economia	317.106	317.105	317.106
1/07/01	Lavori in Economia	11.225.772	-	-
1/12/01	Espropriazioni	2.502.497	2.502.497	2.502.497
1/13/01	Imprevisti	641.918	-	-
1/42/01	Spese Generali 11%	12.017.356	12.017.358	12.017.356
1/43/01	Spese Generali 7,35%	1.542.582	670.307	670.307
1/44/01	Oneri afferenti agli Espropri	375.371	174.671	375.371
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. MAJOLI B.	4.096.760	4.096.760	4.096.760
1/46/01	Rev. Pr. Imp. Droghetti-Masotti	4.978.120	4.978.120	4.978.120
1/61/01	Vertenza Legale	2.084.422	2.084.421	2.084.422
	Arrotondamento	4	-	-
TOTALE SPESA QUOTA CASSA		L. 155.330.835	L. 142.390.167	L. 142.590.866
		€ 80.221,68	€ 73.538,38	€ 73.642,04

- di determinare in € 103,66 (L 200.699), l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta a carico dell'ex Cassa;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative e/o asservitive relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 05/03/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)