

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 16/01/2018 Deliberazione n. 790

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 6237- Lavori di esecuzione di opere integrative a difesa della spalla sinistra del ponte sul fiume Ofanto in località Tavoletta. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 821 del 11/01/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

| | | | | | | | |
|---|------------|----------|----|---|--------------|------------|----|
| 1 | CARRABBA | Raffaele | SI | 6 | GIULIANO | Onofrio | NO |
| 2 | CUSMAI | Rosario | NO | 7 | GRASSO | Giuseppe | SI |
| 3 | DE FILIPPO | Giuseppe | SI | 8 | MIANO | Angelo | SI |
| 4 | GATTA | Nicola | NO | 9 | PRATTICHIZZO | Timoteo P. | SI |
| 5 | GIORDANO | Nicola | SI | | | | |

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio, Nicola Gatta e Rosario Cusmai.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 619/B.68 del 07.03.1969 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 6237 relativo ai "Lavori di esecuzione di opere integrative a difesa della spalla sinistra del ponte sul fiume Ofanto in località Tavoletta", assentendo con provvedimento di concessione n. 6078 del 10.04.1969 al Consorzio per la Bonifica della Capitanata l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 34.754.000 (€ 17.948,94), determinando, altresì, il finanziamento a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento di concessione n. 6078/Bis del 04.10.1969 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 31.406.000 (€ 16.219,85), successivamente elevato, a seguito della risoluzione bonaria del rapporto contrattuale stipulato con l'impresa "La Pantera" e dell'affidamento dei residui lavori all'impresa Caterino R. nonché, a seguito dell'approvazione della perizia per maggiori lavori per il completamento dell'opera da parte dell'ex Cassa con deliberazione n. 2011/B del 25.07.1973, in cifra tonda, in L 58.474.000 (€30.199,30), a totale carico della stessa;
- che, infine, a seguito dell'approvazione dell'elaborato revisionale a favore dell'impresa Caterino R. di cui alla nota Cassa prot. n. 1/22607 del 21.12.1977, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 65.504.766 (€33.830,39), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 58.420.255 (€30.171,54) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 349.248 (€180,37);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta ad L 65.504.766 (€33.830,39), come di seguito specificato:

| COD. | VOCE DI SPESA | IMPEGNO CONCESSIONE | ANTICIPAZIONI CASSA | SPESA ACCERTATA |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1/01/01 | Lavori Imp. Coop. LA PANTERA | 9.842.852 | 9.842.852 | 9.842.852 |
| 1/02/01 | Lavori Impr. CATERINO R. | 23.218.375 | 16.674.749 | 16.674.749 |
| 1/12/01 | Espropriazioni | 349.248 | 349.248 | - |
| 1/41/01 | Spese Generali | 5.011.571 | 4.712.640 | 3.977.640 |
| 1/44/01 | Oneri Espropriativi | 52.337 | - | - |
| 1/45/01 | Rev. Prezzi Impr. CATERINO R. | 23.910.000 | 23.910.000 | 23.910.000 |
| 1/48/01 | Riserve Impr. CATERINO R. | 190.000 | - | 6.229.355 |
| 8/V/01 | I.V.A. | 2.930.766 | 2.930.766 | 4.870.170 |
| | Arrotondamento | - | 383 | - |
| TOTALE SPESA | | L. 65.504.766 | L. 58.420.255 | L. 65.504.766 |
| Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente | | L. - | L. -349.248 | L. - |
| TOTALE SPESA | | L. 65.504.766 | L. 58.071.007 | L. 65.504.766 |
| | | € 33.830,39 | € 29.991,17 | € 33.830,39 |

Ritenuto che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 7.433.759 (€ 3.839,22), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 58.071.007 (€29.991,17), al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito della perizia per il completamento dell'opere e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizioni Presidenziali nn. 39730/Coll. e 50021/Coll., rispettivamente del 07.03.1973 e del 09.10.1976;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 4.870.170 (€ 2.515,23), accertata e corrisposta all'impresa a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 6237 indicati in oggetto accertata in L 65.504.766 (€ 33.830,39), così ripartita:

| COD. | VOCE DI SPESA | IMPEGNO CONCESSIONE | ANTICIPAZIONI CASSA | SPESA ACCERTATA |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1/01/01 | Lavori Imp. Coop. LA PANTERA | 9.842.852 | 9.842.852 | 9.842.852 |
| 1/02/01 | Lavori Impr. CATERINO R. | 23.218.375 | 16.674.749 | 16.674.749 |
| 1/12/01 | Espropriazioni | 349.248 | 349.248 | - |
| 1/41/01 | Spese Generali | 5.011.571 | 4.712.640 | 3.977.640 |
| 1/44/01 | Oneri Espropriativi | 52.337 | - | - |
| 1/45/01 | Rev. Prezzi Imp. CATERINO R. | 23.910.000 | 23.910.000 | 23.910.000 |
| 1/48/01 | Riserve Impr. CATERINO R. | 190.000 | - | 6.229.355 |
| 8/V/01 | I.V.A. | 2.930.766 | 2.930.766 | 4.870.170 |
| | Arrotondamento | - 383 | - | - |
| TOTALE SPESA | | L. 65.504.766 | L. 58.420.255 | L. 65.504.766 |
| Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente | | L. - | L. -349.248 | L. - |
| TOTALE SPESA | | L. 65.504.766 | L. 58.071.007 | L. 65.504.766 |
| | | € 33.830,39 | € 29.991,17 | € 33.830,39 |

- di determinare in €3.839,22 (L 7.433.759) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;

- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo succitata, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 19/01/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)