

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/11/2017 Deliberazione n. 749

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 2275 - Lavori di sistemazione idraulico-forestale agraria del Vallone della Botte. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 20572 del 22/11/2017. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio, Nicola Gatta e Giuseppe Grasso.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 1002/B.171 dell'11.11.1959 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 2275 relativo ai "Lavori di sistemazione idraulico-forestale agraria del Vallone della Botte", assentendo con provvedimento di concessione n. 2768 del 02.01.1960 al Consorzio Generale per la Bonifica e la T. F. della Capitanata, ora "Consorzio per la Bonifica della Capitanata" l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa di L 164.470.314 (€ 84.941,83), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento n. 2768/Bis del 09.11.1960, di cui alla nota Cassa prot. n. 2/63148 del 09.11.1960, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 162.405.000 (€ 83.875,18), successivamente ridotto con provvedimento n. 2768/Ter, di cui alla nota Cassa prot. n. 2/11081 del 22/09/61, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 161.971.000 (€83.651,04);
- che, a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva da parte dell'ex Cassa, con deliberazione n. 687/B.132 del 19.09.1962, di cui alla nota Cassa prot. n. 2/67003 del 18.10.1962, l'impegno complessivo di spesa è stato elevato, in cifra tonda, a L 175.857.000 (€90.822,56), ridotto da ultimo, con provvedimento n. 2768/6, a seguito dell'approvazione della perizia di assestamento di cui alla nota Cassa prot. n. 2/65803 del 19.11.1964, in cifra tonda, a L 173.736.000 (€89.727,16);
- che, infine, a seguito dell'approvazione dell'elaborato revisionale a favore dell'impresa Rambelli G. da parte dell'ex Cassa, di cui alla nota Cassa prot. n. 1/26326 del 05.11.1971, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 177.822.000 (€91.837,40), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti risultanti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 162.716.333 (€ 84.035,98) va detratta la somma trattenuta dalla stessa a titolo di ritenuta a garanzia degli espropri (Cod. 1/15/01), pari a L 300.000 (€154,94);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 162.485.801 (€83.916,91), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. RAMBELLI	106.391.126	104.906.126	106.391.126
1/02/01	Economia sui lavori	34.592	-	-
1/12/01	Espropriazioni	3.080.400	2.970.000	1.618.937
1/42/01	Spese Generali 11%	10.840.181	10.501.339	10.679.420
1/43/01	Spese Generali 7,35%	805.487	802.945	802.945
1/45/01	Rev. prezzi Impr. RAMBELLI	4.086.000	4.086.000	4.086.000
2/06/01	Lavori in Economia	36.049.185	34.926.780	35.051.687
2/12/01	Espropriazioni	625.640	-	-
2/13/01	Imprevisti	10.698.239	-	-
1/41/01	Spese Generali 11%	5.211.037	4.523.143	3.855.686
	Arrotondamento	113	-	-
TOTALE		L. 177.822.000	L. 162.716.333	L. 162.485.801
1/15/01	Ritenuta garanz. Espropri	-	300.000	-
TOTALE		L. 177.822.000	L. 162.416.333	L. 162.485.801
		€ 91.837,40	€ 83.881,04	€ 83.916,91

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 69.468 (€35,87), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 162.416.333 (€ 83.881,04), al netto della succitata somma di L 300.000 (€ 154,94) trattenuta dall'ex Cassa a titolo di ritenuta a garanzia degli espropri (Cod. 1/15/01);

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizione Presidenziale n. 21924/Coll. del 29.11.1965;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità espropriative e per occupazione temporanee calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD. PP, per l'importo complessivo L 1.618.937 (€836,11), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 2275 indicati in oggetto accertata in L 162.485.801 (€ 83.916,91), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. RAMBELLI	106.391.126	104.906.126	106.391.126
1/02/01	Economia sui lavori	34.592	-	-
1/12/01	Espropriazioni	3.080.400	2.970.000	1.618.937
1/42/01	Spese Generali 11%	10.840.181	10.501.339	10.679.420
1/43/01	Spese Generali 7,35%	805.487	802.945	802.945
1/45/01	Rev. prezzi Impr. RAMBELLI	4.086.000	4.086.000	4.086.000
2/06/01	Lavori in Economia	36.049.185	34.926.780	35.051.687
2/12/01	Espropriazioni	625.640	-	-
2/13/01	Imprevisti	10.698.239	-	-
1/41/01	Spese Generali 11%	5.211.037	4.523.143	3.855.686
	Arrotondamento	113	-	-
TOTALE		L. 177.822.000	L. 162.716.333	L. 162.485.801
1/15/01	Ritenuta garanz. Espropri	-	300.000	-
TOTALE		L. 177.822.000	L. 162.416.333	L. 162.485.801
		€ 91.837,40	€ 83.881,04	€ 83.916,91

- di determinare in € 35,87 (L. 69.468) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative ed occupazione temporanee relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/12/2017.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)