

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 30/05/2017 Deliberazione n. 630

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 4574 - Lavori di costruzione della strada dal Crocione alla pro.le Volturino - Alberona. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 9680 del 25/05/2017. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Rosario Cusmai.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 3647/VB.379 del 21.06.1961 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 4574 relativo ai "Lavori di costruzione della strada dal Crocione alla pro.le Volturino - Alberona", assentendo con provvedimento di concessione n. 3841 del 05.07.1961 al Consorzio Generale per la Bonifica e la T. F. della Capitanata, ora "Consorzio per la Bonifica della Capitanata", l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 64.800.000 (€33.466,41), determinando, altresì, il finanziamento nella misura del 8% a carico del Consorzio e del 92% a carico dell'ex Cassa, pari a L 59.616.000 (€30.789,09);
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento n. 3841/Bis del 01.02.1962 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 52.343.000 (€27.032,90), successivamente ridotto, con nota prot. n. 2/12276 del 22.03.1962, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, a L 52.233.000 (€26.976,09), di cui il 92%, pari a L 48.054.360 (€24.818,01), a carico dell'ex Cassa;
- che con deliberazione n. 3065/VB.308 del 30.05.1962 il C.d.A. dell'ex Cassa ha rideterminato l'impegno del finanziamento della spesa a suo carico nella misura del 100%, pari a L 52.233.000 (€26.976,09);
- che, a seguito dell'approvazione da parte dell'ex Cassa della spesa per "Espropri", con deliberazione del 26.07.68 di cui alla nota della stessa prot. n. 2/166983 del 20.09.68, e della spesa per "Revisione Prezzi", con nota prot. n. 1/19741 del 17.08.1971, l'impegno complessivo di spesa è stato determinato in L 64.751.272 (€ 33.441,24), elevato, a seguito dell'anticipazione riconosciuta per la vertenze giudiziaria con l'impresa DE TULLIO PAOLO, a L 65.974.202 (€34.072,83), a totale carico dell'ex Cassa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 65.974.202 (€34.072,83) va detratta la somma recuperata dalla ex Cassa, con Disposizione Presidenziale n. 31398/coll. del 09.04.1969, a titolo di penale per ritardata ultimazione dei lavori eseguiti dall'impr. DE TULLIO P., pari a L 240.000 (€123,95);

Accertato che la spesa finale complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta, al netto della penale, a L 67.502.007 (€34.861,88), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. DE TULLIO PAOLO	45.789.027	45.789.027	45.789.027
1/12/01	Espropriazioni	1.562.890	1.562.890	1.562.890
1/42/01	Spese Generali	5.176.190	5.176.190	5.176.190
1/43/01	Spese Generali	21.730	21.730	21.730
1/44/01	Oneri Espropriativi	234.435	234.435	234.435
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. DE TULLIO P.	11.967.000	11.967.000	11.967.000
1/61/01	Vertenza Giud. DE TULLIO P.	1.222.930	1.222.930	2.711.285
	I.V.A. su vertenza giudiziaria	-	-	279.450
TOTALE		L. 65.974.202	L. 65.974.202	L. 67.742.007
Trattenuta Penale Impr. DE TULLIO P.		L. -	L. -240.000	L. -240.000
TOTALE		L. 65.974.202	L. 65.734.202	L. 67.502.007
		€ 34.072,83	€ 33.948,88	€ 34.861,88

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 1.767.805 (€ 913,00), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 65.734.202 (€33.948,88), al netto della succitata somma trattenuta dalla stessa a titolo di penale;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo dei lavori con Disposizione Presidenziale n. 31398/Coll. del 09.04.1969;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative o asservitive riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD. PP, per l'importo complessivo L 1.562.890 (€807,17), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto con l'impresa esecutrice dei lavori;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 4574 indicati in oggetto accertata, al netto della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in L 67.502.007 (€34.861,88), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Imp. DE TULLIO P.	45.789.027	45.789.027	45.789.027
1/12/01	Espropriazioni	1.562.890	1.562.890	1.562.890
1/42/01	Spese Generali	5.176.190	5.176.190	5.176.190
1/43/01	Spese Generali	21.730	21.730	21.730
1/44/01	Oneri Espropriativi	234.435	234.435	234.435
1/45/01	Rev. Prezzi Imp. DE TULLIO P.	11.967.000	11.967.000	11.967.000
1/61/01	Vertenza Giud. DE TULLIO P.	1.222.930	1.222.930	2.711.285
	I.V.A. su vertenza giudiziaria	-	-	279.450
TOTALE		L. 65.974.202	L. 65.974.202	L. 67.742.007
Trattenuta Penale Impr. DE TULLIO P.		L. -	L. -240.000	L. -240.000
TOTALE		L. 65.974.202	L. 65.734.202	L. 67.502.007
		€ 34.072,83	€ 33.948,88	€ 34.861,88

- determinare in € 913,00 (L 1.767.805) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;

- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative o asservitive relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;

- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo succitata, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e

finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2017.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)