

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 13/10/2016 Deliberazione n. 398

O G G E T T O : Prog. n. 7548. Lavori di sistemazione idraulica di affluenti del torrente Potesano e di altri corsi d'acqua ricadenti in località varie del comprensorio. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tedici** del mese di **ottobre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n.17104 del 07/10/2016. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio
prot.n. _____
del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Giuseppe Grasso.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con Determina Presidenziale n. 35755 del 3.08.1971 della cessata "Cassa per il Mezzogiorno", che costituisce provvedimento di concessione, è stato approvato il Progetto n. 7548 relativo ai "Lavori di sistemazione idraulica di affluenti del torrente Potesano e di altri corsi d'acqua ricadenti in località varie del comprensorio", assentendo, con lo stesso provvedimento, la concessione dell'esecuzione dell'opera al Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'importo complessivo di spesa di L 132.210.000 (€ 68.280,77), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex "Cassa" nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, con provvedimento n. 35755/Bis del 08.08.1972 l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 122.244.000 (€ 63.133,76), successivamente ridotto con nota prot. n. 2/19826 del 14.06.1973, a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in cifra tonda, in L 121.994.000 (€ 63.004,64), a totale carico dell'ex "Cassa";
- che, a seguito di successive approvazioni di perizie di varianti e suppletive da parte dell'ex "Cassa", con deliberazione n. 452/PP del 27.04.1983, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 214.125.054 (€ 110.586,36), elevato, da ultimo, in L 285.769.991 (€ 147.587,88), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per L 270.525.331 (€ 139.714,66) va detratta la somma bloccata sul conto di gestione dietro disposizione del Commissario ad acta e riversata al Bilancio dello Stato, che, dalle situazioni contabili SINIT, ammonta a L 379.416 (€ 195,95);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 284.191.150 (€ 146.772,47), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. VIOLA	62.501.343	62.501.343	62.501.343
1/01/02	Lavori Impr. BIBOLINO	21.085.492	21.085.492	21.085.492
1/01/03	Residuo lavori	4.179.782	-	-
1/12/01	Espropriazioni	76.898.755	76.898.755	76.891.395
1/15/01	Rinnovo elettropompe	2.189.350	2.189.350	2.189.350
1/16/01	Ripar. Idrov. allacc. Elettr.	117.160	117.160	117.160
1/17/01	Barriere Metalliche	6.858.890	-	6.711.468
1/18/01	Lavori Acqued. Pugliese	195.000	195.000	195.000
1/19/01	Sistemazione terreni	248.080	248.080	248.080
1/41/01	Spese Generali	17.156.264	12.950.276	16.507.184
1/44/01	Oneri Espropriativi	3.844.938	3.844.938	3.844.570
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. VIOLA	18.850.000	18.850.000	18.850.000
8/RP/01	Rev. Prezzi Impr. BIBOLINO	54.782.482	54.782.482	56.916.977
8/V/01	I.V.A.	16.862.455	16.862.455	18.133.131
TOTALE SPESA		L. 285.769.991	L. 270.525.331	L. 284.191.150
		€ 147.587,88	€ 139.714,67	€ 146.772,48

Ritenuto che dalla citata spesa vanno detratti gli acconti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a complessivi L 270.145.915 (€ 139.518,71), al netto della succitata somma bloccata sul conto di gestione, per cui resta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 14.045.235 (€ 7.253,76);

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati in ogni loro parte e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo;
- che tutti gli adempimenti e le procedure espropriative o asservitive riguardanti i beni e/o i diritti relativi ad immobili per l'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD. PP, per l'importo complessivo L 76.891.395 (€ 39.711,09), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede coordinata di Bari;

Considerata l'urgenza con la quale il citato Provveditorato richiede l'atto di approvazione della spesa finale da parte del competente organo consortile;

Visto l'art. 29 della L.R. n. 4/2012;

All'unanimità,

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al progetto n. 7548 indicati in oggetto accertata in L 284.191.150 (€ 146.772,47), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. VIOLA	62.501.343	62.501.343	62.501.343
1/01/02	Lavori Impr. BIBOLINO	21.085.492	21.085.492	21.085.492
1/01/03	Residuo lavori	4.179.782	-	-
1/12/01	Espropriazioni	76.898.755	76.898.755	76.891.395
1/15/01	Rinnovo elettropompe	2.189.350	2.189.350	2.189.350
1/16/01	Ripar. Idrov. allacc. Elettr.	117.160	117.160	117.160
1/17/01	Barriere Metalliche	6.858.890	-	6.711.468
1/18/01	Lavori Acqued. Pugliese	195.000	195.000	195.000
1/19/01	Sistemazione terreni	248.080	248.080	248.080
1/41/01	Spese Generali	17.156.264	12.950.276	16.507.184
1/44/01	Oneri Espropriativi	3.844.938	3.844.938	3.844.570
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. VIOLA	18.850.000	18.850.000	18.850.000
8/RP/01	Rev. Prezzi Impr. BIBOLINO	54.782.482	54.782.482	56.916.977
8/V/01	I.V.A.	16.862.455	16.862.455	18.133.131
TOTALE SPESA		L. 285.769.991	L. 270.525.331	L. 284.191.150
		€ 147.587,88	€ 139.714,67	€ 146.772,48

- di determinare in L. 14.045.235 (€ 7.253,76) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata, Sede di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative o asservitive relative ai lavori in questione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 20/10/2016.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)