

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 17/12/2015 Deliberazione n. 63

OGGETTO: Progetti e perizie.

LL.RR. 54/1980 E 42/1985 – Manutenzione ed Interventi Straordinari delle Opere di Bonifica ricadenti nel Comprensorio della Capitanata – Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino del canale Madonna del Riposo in agro di Ascoli Satriano (FG) – Importo € 350.000,00 - CUP J69H07000240002 – CIG 2488353DD7. Approvazione atti di contabilità finale e pagamento credito residuo dell'impresa esecutrice.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore 16,00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n.21060 del 11/12/2015. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	NO	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Carrabba, Gatta e Giuliano

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Alfredo Monaco.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- con nota prot. n°28/04462 del 24.05.2006 la Regione Puglia – Assessorato Risorse Agroalimentari – Settore Agricoltura e Alimentazione – Ufficio Infrastrutture Bonifica e Irrigazione comunicò che con D.G.R. n°370 del 24.03.2006 era stato assegnato al Consorzio il finanziamento di €. 2.200.000,00 per l'esecuzione di interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dall'alluvione di Settembre 2002 tra cui rientrava il canale in oggetto al quale era stato destinato il finanziamento di €. 350.000,00;
- conseguentemente il Consorzio provvede ad inviare alla Regione il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal Settore Progettazione dell'Ente nel novembre 2006 ed approvato con deliberazione presidenziale n. 436 del 27.11.2006, ratificata con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 501 del 27.01.2007 per l'importo complessivo di €. 350.000,00 di cui €. 242.774,84 per lavori, compreso €. 6.069,38 per oneri della sicurezza;
- il progetto in argomento fu approvato e finanziato con determinazione dirigenziale n°306/AGR assunta il 20.03.2007 dal dirigente del Settore Agricoltura dell'assessorato regionale alle risorse agroalimentari; con lo stesso provvedimento fu disposta la concessione a favore del Consorzio e l'autorizzazione all'affidamento dei lavori;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 1591 del 02.02.2005 fu nominato l'ing. Francesco Pisanelli Responsabile Unico del Procedimento di tutte le perizie di manutenzione e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero comprensorio consortile;
- con ordine di servizio n°37 del 01.08.2012, emesso dalla Direzione Generale del Consorzio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Raffaele Fattibene in sostituzione dell'ing. Francesco Pisanelli in congedo dal 31.07.2012 per sopraggiunti limiti di età;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 226 del 14.05.2011, a seguito di gara di appalto, l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'impresa Rotice Antonio Srl, corrente in Manfredonia, per l'importo contrattuale a corpo di €. 231.981,22 di cui €. 6.069,38 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 4.56 % dalla stessa offerto in sede di gara;

Visti:

- il contratto rep. n. 13129 del 21.09.2011, stipulato con la predetta impresa per l'importo aggiudicato di €. 231.981,22;
- l'atto di sottomissione rep. n. 13508 del 29.07.2015 con il quale, utilizzando l'importo di cui alla voce "imprevisti", sono stati affidati alla stessa impresa maggiori lavori per l'importo di € 18.226,33, oltre ad I.V.A., scaturente dalla perizia di variante suppletiva approvata con delibera della Presidenza n. 1019 del 26.05.2015, ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 1365 dell'08.06.2015; con il predetto atto l'importo netto contrattuale è stato elevato da €. 231.981,22 a €. 250.207,55;

Visti gli atti di contabilità finale nei rapporti Consorzio – Impresa redatti dalla direzione dei lavori e precisamente lo Stato Finale in data 10.08.2015 ed il Certificato di Regolare in data 10.12.2015, dai quali risulta che l'importo finale dei lavori ammonta ad € 250.207,55, di cui € 6.546,23 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A.;

Visti gli atti di contabilità finale di cui al punto precedente dai quali risulta che, deducendo del cennato importo di € 250.207,55 l'importo di € 248.956,52, relativo ai certificati di pagamento emessi in corso d'opera, resta un credito dell'impresa di € 1.251,04, oltre ad I.V.A.;

Rilevato che la predetta impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, firmando la contabilità finale senza riserve e che la stessa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali;

Accertato che la spesa per il pagamento del credito residuo dell'impresa farà carico al cap. 117 e sarà imputata alla Missione 05 del programma 02, macroaggregato 205, del competente esercizio finanziario;

Visti gli atti di contabilità finale nei rapporti Consorzio – Regione redatti dalla direzione dei lavori e precisamente lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare in data 10.12.2015, dai quali risulta che l'importo finale dell'intervento in argomento ammonta ad € 342.506,66, a fronte dell'importo di concessione di € 350.000,00;

Visti gli atti di contabilità finale nei rapporti Consorzio – Regione dai quali risulta che, deducendo del cennato importo dello stato finale di € 342.506,66 l'importo di € 340.980,79, relativo alle rate diacconto accreditate nel corso dei lavori dalla Regione Puglia, resta il credito residuo del Consorzio di € 1527,27 che sarà erogato al Consorzio ad avvenuta omologazione della spesa complessiva dei lavori in argomento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto di dover:

- approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio – Impresa e nei rapporti Consorzio - Regione;
- disporre il pagamento del credito residuo dell'impresa Rotice Antonio Srl;
- richiedere alla Regione Puglia l'erogazione del credito residuo di € 1.527,27 ad avvenuta omologazione della spesa complessiva dei lavori in argomento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l'art. 29 della L.R. n. 4/2012;

All'unanimità,

DELIBERA

- di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio – Impresa dell'importo complessivo € 250.207,55, di cui € 546,23 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A.;
- di disporre il pagamento nei confronti dell'impresa Rotice Antonio Srl con sede in Manfredonia (FG) di € 1.251,04, oltre ad I.V.A., a titolo di saldo lavori, a fronte di garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010;
- di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio – Regione dell'importo complessivo di € 342.506,66, a fronte dell'importo di concessione di € 350.000,00;
- di richiedere alla Regione Puglia l'erogazione del credito residuo di € 1.527,27 ad avvenuta omologazione della spesa complessiva dei lavori in argomento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

La spesa per il pagamento del credito residuo dell'impresa farà carico al cap. 117 e sarà imputata alla Missione 05 del programma 02, macroaggregato 205, del competente esercizio finanziario.

La somma di € 1.527,27, credito residuo del Consorzio, sarà incamerata al capitolo 040302 – titolo 4 - tipologia 300, del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO

(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe De Filippo)

Pubblicata all'albo consorziale dal 23-12-2015 al 01-01-2016

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)