

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 07/03/2023 Deliberazione n. 87

OGGETTO: Progetti e perizie.

AGC/176: "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10/C - 10/D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato" – Decreto Ministeriale n. 33030 del 27.11.2018. CUP: J62B13000030001. CIG: 7761488683. Approvazione proroga contrattuale.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 4526 del 01/03/2023. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- i lavori di “AGC/176 - “Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10C - D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato” sono stati affidati alla ditta HydroSystems di Mancusi Francesco di Foggia, con Contratto rep. n.13930 del 07.08.2020;
- in data 18/07/2022 è stata acquisita al protocollo consortile n. 16409 la richiesta della ditta HydroSystems di Mancusi Francesco di una proroga dei tempi contrattuali di sei (6) mesi per il completamento dei lavori giustificata dalla mancata consegna e dai ritardi delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso, che hanno portato ad uno slittamento dei cronoprogrammi di tutte le commesse aziendali;
- il RUP e la Direzione dei lavori, in data 28/07/2022, hanno espresso parere favorevole alla concessione di una proroga a tutto il 28/02/2023;
- con decreto n. 0594728 del 21/11/2022 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha autorizzato la proroga dei termini contrattuali con nuova scadenza fissata al 28/02/2023;
- in data 11/01/2023 è stata acquisita al protocollo consortile n. 678 una nuova richiesta di proroga dei tempi contrattuali di ulteriori tre (3) mesi, fino al 31/05/2023, da parte della ditta HydroSystems di Mancusi Francesco che ha evidenziato, quale causa dei ritardi nell’acquisizione delle forniture/materiali provenienti dalla Cina necessarie per completare il ciclo di lavorazione in corso, il perseverare dei lockdown generalizzati imposti dal Governo Cinese in seguito alla politica Zero COVID;
- con decreto n. 0113202 del 21/02/2023 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha autorizzato la proroga dei termini contrattuali con nuova scadenza fissata al 31/05/2023;
- il RUP e la Direzione dei lavori, in data 23/02/2023 hanno espresso parere favorevole alla concessione di una proroga a tutto il 31/05/2023;

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale della ditta Hydro Systems dell’ 11/01/2023 acquisita al protocollo consortile n. 678 ed il parere favorevole alla concessione della proroga rilasciato dal RUP in data 23 febbraio 2023;

Con i poteri di cui all’art. 10 del vigente statuto consortile, all’unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare l’operato del Rup e di concedere una proroga di 9 mesi del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori relativi al progetto “AGC/176 - Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10C - D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato”, con differimento dello stesso termine al 31 maggio 2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 13/03/2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)