

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

*Foggia*

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 333 DEL 07/11/2024**

**OGGETTO:** Perizia di spesa per la manutenzione ordinaria, la gestione e l'esercizio delle opere di accumulo, di adduzione primaria e di distribuzione a servizio degli impianti irrigui dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2023. Manutenzione impianti Sud Fortore - Canale Adduttore - Distretti 2A, 2B, 2C – Vasca Tavoliere - Torri P1, P2, P3 – Vasche Celone ed S3 – Adduttori: Foggia/Candelaro – Triolo/Foggia – Triolo/Celone – Anello a sud – 6A, 6B, 5B – Distretti 12 e 13. CIG: 9760772BDB. Contratto Rep. n. 14266 del 19/12/2023. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

### **IL PRESIDENTE**

Rilevato che:

- con deliberazione n. 303 del 29.11.2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato, tra l'altro, la perizia di spesa specificata in oggetto per l'anno 2023;
- nella citata perizia, tra le voci di spesa da imputare alla Missione 04, Programma 02, Macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio dell'anno 2023, è stata, tra l'altro, prevista anche quella relativa all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'attività di manutenzione degli impianti del Comprensorio Sud Fortore;
- con propria determinazione n. 191 del 25.07.2023, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 196 del 26.09.2023, sono stati aggiudicati i predetti lavori all'impresa ROTICE ANTONIO S.r.l. – S.P. 141 km 0,800 – 71043 Manfredonia (FG), per l'importo, al netto del ribasso del 6,80 %, di € 316.880,00, cui vanno aggiunti € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 321.880,00, oltre ad I.V.A. di € 70.813,60, per un importo lordo di € 392.693,60;
- con contratto rep. n. 14266 del 19.12.2023 sono stati disciplinati i rapporti tra il Consorzio e la predetta impresa;
- i lavori sono stati consegnati con Verbale in data 06.11.2023 ed, ai sensi dell'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per il loro compimento, era fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi a far data dalla consegna, pertanto il termine di ultimazione degli stessi era stato fissato al 05.11.2024;

Vista la nota acquisita al protocollo consortile n. 24501/24 del 04.11.2024, della Società ROTICE ANTONIO S.r.l. di Manfredonia (FG) che, in qualità di impresa appaltatrice, ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 180 naturali e consecutivi, motivando la richiesta come segue:

- “nell'ambito del progetto di manutenzione anno 2023, sono previste ulteriori attività non ancora eseguite”;

- “l’importo contrattuale non è stato completamente impegnato nell’ambito delle lavorazioni finora svolte e pertanto vi è capienza per eseguire le sopra citate ulteriori attività”;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Progetto del 04.11.2024, nella quale si esprime parere favorevole alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di 180 giorni naturali e consecutivi, considerando che il completamento degli interventi di manutenzione sugli impianti irrigui del Comprensorio Sud Fortore è necessario per mantenere un elevato grado di efficienza degli stessi e scongiurare rotture e malfunzionamenti con conseguenti disagi per l’utenza;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori di manutenzione degli impianti del Comprensorio Sud Fortore di 180 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine di ultimazione al 04.05.2025;

Ritenuto, altresì, di utilizzare le procedure d’urgenza per consentire all’impresa appaltatrice di procedere nelle lavorazioni ed ultimare tutte le attività previste in perizia.

Con i poteri di cui all’art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori di manutenzione degli impianti del Comprensorio Sud Fortore di 180 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione al 04.05.2025.

La presente determinazione, adottata a termini d’urgenza per i motivi addotti in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2024.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)