# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

# CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 10/09/2024 Deliberazione n. 193

## OGGETTO: Progetti e perizie.

Legge 30 dicembre 2018 n.145. Decreto di Concessione di finanziamento n. 9025906 del 27.07.2020: "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del distretto 6,A del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato". CUP: J74H13000140001. CIG: 8471312BCD. Approvazione rendiconto di spesa: stato finale fornitura in opera nei rapporti Consorzio – Ministero.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 11.00, Trasmesso ai in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 19719 del 04/09/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

dell' art. 35 della L.R. del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n.

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo **Assistito dal Segretario**: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REC	JION	E PU	JGL]	ĺΑ

Prot. n.

Visto

Bari,

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

#### Rilevato che:

- fin dal 2009, a seguito di richiesta da parte della Regione Puglia Area delle Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura, il Consorzio ha presentato le proprie proposte di interventi da inserire nel Piano Irriguo Nazionale;
- tra le proposte presentate fu previsto anche l'intervento per l' "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del distretto 6,A del comprensorio irriguo del Fortore con un sistema automatizzato di consegna di acqua telecomandato e telerilevato;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 984 del 03.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo quadro economico del costo complessivo di € 3.444.579,15.

### Visti:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 658 del 27.06.2017, con la quale è stato riapprovato il capitolato speciale di appalto con annesso disciplinare tecnico, adeguandolo e coordinandolo al D.lgs. n. 50,2016;
- la Deliberazione Presidenziale n. 743 del 12.02.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1366 del 04.03.2020, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. agr. Matteo Gammino in sostituzione del dott. agr. Pietro Soldo;
- il Decreto Ministeriale n. 9025906 del 27.07.2020, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale il progetto è stato approvato ed affidato in concessione al Consorzio nella qualità di "amministrazione aggiudicatrice";
- la Determinazione Presidenziale n. 933 del 12.11.2020, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1543 del 14.12.2020, con la quale sono stati approvati le procedure, lo schema di bando ed il disciplinare relativi al suddetto progetto;
- la Determinazione Presidenziale n. 1117 del 11.05.2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1715 del 27.05.2021 con la quale è stata aggiudicata la fornitura in opera alla ditta "Hydro Systems di Mancusi Francesco" per l'importo di € 2.172.417,00, al netto del ribasso del 11,197% e degli oneri per la sicurezza (Decreto Ministeriale di Rimodulazione n. 541172 del 19.10.2021);
- il contratto del 30.06.2021 repertorio n. 14021 ed il verbale di consegna della fornitura in opera del 19.07.2021 con termine ultimo di scadenza il 18.07.2023;
- il Decreto Ministeriale n. 15958 del 13.01.2023 con cui il MASAF ha autorizzato la proroga dei termini contrattuali con nuova scadenza fissata al 27.12.2023;
- il Decreto Ministeriale n. 0662188 del 30.11.2023 del MASAF con cui è stato concesso lo slittamento di un mese del termine ultimo di ultimazione della fornitura in opera ed il successivo decreto Ministeriale n. 69871 del 13.02.2024 del MASAF, con il quale è stato concesso un ulteriore mese di proroga sino al termine ultimo fissato al 27.02.2024;
- la Determinazione Presidenziale n. 18 del 25.01.2024 con la quale è stato nominato collaudatore tecnico-amministrativo del progetto in oggetto l'ing Raffaele Michele Cagnazzi, amministratore unico dello Studio AC3 Ingegneria s.r.l.

#### Rilevati:

• i Certificati di Verifica e Conformità a firma del DE e del RUP del 30.06.2023, del 20.02.2024 e del 11.03.2024, rispettivamente per i servizi informativi territoriali in amministrazione diretta, per la fornitura di hardware e software di base e per la realizzazione di un repository per la memorizzazione dei dati amministrativi e geografici del software di gestione;

- lo Stato Finale della fornitura in opera a tutto il 27.02.2024 nei rapporti Consorzio/Impresa pari ad € 312.977,54 oltre alle ritenute pari a € 10.866,92;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 128 del 28.05.2024 di approvazione del Certificato di Collaudo nei rapporti Consorzio/Impresa del 18.05.2024, redatto dall'ing Raffaele Michele Cagnazzi, dal quale risulta che l'importo finale della fornitura in opera ammonta ad € 2.173.384,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, dal quale deducendo l'importo degli accrediti corrisposti di € 1.849.539,54, resta un credito alla ditta di € 323.884,46, oltre IVA ed al lordo delle ritenute;
- la Determina Presidenziale n. 242 del 11.07.2024 di APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA: STATO FINALE FORNITURA IN OPERA NEI RAPPORTI Consorzio/Ministero come da Stato finale a tutto il 27.02.2024 nei rapporti Consorzio/Ministero dal quale risulta un credito all'Ente pari ad € 317.471,15;

**Rilevato**, altresì, che a seguito di un refuso nella elaborazione della tabella è stato rettificato lo stato finale a tutto il 27.02.2024 nei rapporti Consorzio/Ministero dal quale risulta un credito all'Ente pari ad € 497.846,80 come di seguito riportato:

A) Totale forniture in appalto (anticipazione + 1°-2°-3°-4° SAF	
+ SF + svincolo ritenute + oneri della sicurezza	€ 2.173.384,00
B) Somme a disposizione	
b.1) servizi territoriali in amministrazione diretta	€ 40.000,00
b.2) fornitura hardware e software di base. Web Italia srl	€ 9.725,00
b.3) realizzazione di un repository per la memorizzazione	
dei dati amministrativi e geografici del software di gestione	<u>€ 30.000,00</u>
Totale somme a disposizione	<b>€ 79.725,00</b>
C) Spese generali (12% di A+ b2+b3)	€ 265.666,08
già liquidate con I-II-II SAC	<u>€ 180.375,65</u>
da liquidare	€ 85.197,43
D) IVA 22% di (A+b.2 +b.3)	<b>€ 488.883,98</b>
TOTALE AVANZAMENTO CONCESSIONE	€ 2.825.190,41
a detrarre anticipazione al 100 %	€ 688.915,80
a detrarre recupero anticipazione come da DM n.380066 del 20.07.2023	€ 434.483,60
a detrarre Decreti di Liquidazione del I-II-II SAC	<u> € 1.384.319,86</u>
RESTA IL CREDITO AL CONSORZIO	€ 497.846,80

Ritenuto, pertanto, di dover approvare n. 3 Certificati di Verifica e Conformità a firma del DE e del RUP del 30.06.2023, del 20.02.2024 e del 11.03.2024, rispettivamente per i servizi informativi territoriali in amministrazione diretta, per la fornitura di hardware e software di base e per la realizzazione di un repository per la memorizzazione dei dati amministrativi e geografici del software di gestione e di dover ratificare l'operato contabile del Direttore dell'Esecuzione e del RUP in merito agli interventi eseguiti, approvando le risultanze dello Stato Finale Consorzio/Ministero della fornitura in opera rettificato, dal quale risulta un credito al Consorzio di € 497.846,80 come di seguito riportato

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

#### DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare n. 3 Certificati di Verifica e Conformità a firma del DE e del RUP del 30.06.2023, del 20.02.2024 e del 11.03.2024, rispettivamente per i servizi informativi territoriali in amministrazione diretta, per la fornitura di hardware e software di base e per la realizzazione di un repository per la memorizzazione dei dati amministrativi e geografici del software di gestione;
- di ratificare l'operato contabile del Direttore dell'Esecuzione e del RUP in merito agli interventi eseguiti, approvando le risultanze dello Stato Finale Consorzio/Ministero della fornitura in opera rettificato, dal quale risulta un credito al Consorzio di € 497.846,80 come di seguito riportato:

$\mathbf{A}$	Totale forniture	e in appalto	(anticipazione +	1°-2°-3°-4° SAF
--------------	------------------	--------------	------------------	-----------------

+ SF + svincolo ritenute + oneri della sicurezza	€ 2.173.384,00			
B) Somme a disposizione				
b.1) servizi territoriali in amministrazione diretta	€ 40.000,00			
b.2) fornitura hardware e software di base. Web Italia srl	€ 9.725,00			
b.3) realizzazione di un repository per la memorizzazione				
dei dati amministrativi e geografici del software di gestione	€ 30.000,00			
Totale somme a disposizione	€ 79.725,00			
C) Spese generali (12% di A+ b2+b3)	€ 265.666,08			
già liquidate con I-II-II SAC	<u>€ 180.375,65</u>			
da liquidare	€ 85.197,43			
D) IVA 22% di (A+b.2 +b.3)	<b>€ 488.883,98</b>			
TOTALE AVANZAMENTO CONCESSIONE	€ 2.825.190,41			
a detrarre anticipazione al 100 %	€ 688.915,80			
a detrarre recupero anticipazione come da DM n.380066 del 20,07.2023	€ 434.483,60			
a detrarre Decreti di Liquidazione del I-II-II SAC	<u></u> € 1.384.319,86			
RESTA IL CREDITO AL CONSORZIO	€ 497.846,80			

IL SEGRETARIO (avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE (Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 16/09/2024.

IL SEGRETARIO (avv. Fabio Rubino)