

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia



CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 25/02/2025 Deliberazione n. 57

OGGETTO: Progetti e perizie.

Legge 145/2018 - PNRR - M2C4 - Investimento 4.3 "Progetti in essere" di cui al Decreto di concessione n. 290567 del 24.06.2021 Finanziato con UE (Next Generation EU) dal , Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Progetto: "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 5A e 5B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato". CUP: J97H13001900001. CIG:8945056DB7. Approvazione rendiconto di spesa: Stato finale fornitura in opera nei rapporti Consorzio – Ministero.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 3697 del 19/02/2025. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che fin dal 2009, a seguito di richiesta da parte della Regione Puglia – Area delle Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura, il Consorzio ha presentato le proprie proposte di interventi da inserire nel Piano Irriguo Nazionale;
- che, tra le proposte presentate, è stato previsto anche l'intervento per l' "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del distretto 5A-5B del comprensorio irriguo del Fortore con un sistema automatizzato di consegna di acqua telecomandato e tele rilevato";
- che con Deliberazione delle Deputazione Amministrativa n. 985 del 03.02.2014, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con nuovo quadro economico, per un importo complessivo di € 3.926.812,30;

Visti:

- la Determinazione Presidenziale n. 782 del 24.01.2014, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n°1003 del 03.02.2014, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. agr. Pietro Soldo, successivamente sostituito dal dott. agr. Matteo Gammino con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1696 del 13.04.2021;
- il Decreto di Concessione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 290567 del 24.06.2021, notificato in data 27.07.2021, che ha ammesso a finanziamento il progetto in epigrafe per un importo complessivo di € € 3.926.812,00;
- la Determinazione Presidenziale n. 1280 del 21.10.2021, ratificata con Deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 6 del 17.01.2022, con la quale è stata approvata la procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, lo schema di bando e il disciplinare di gara, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. medesimo, per l'importo complessivo, a base di gara, di € 2.799.290,00, di cui €1.104,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA iva;
- la Determinazione Presidenziale n. 155, del 12.05.2022 ratificata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 131 del 24.05.2022, con la quale è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera alla ditta "Hydro Systems di Mancusi Francesco" per l'importo di €2.659.440,00 al netto del ribasso del 4,958% oltre oneri per la sicurezza e dell'Iva di legge;
- il Contratto principale d'appalto stipulato in data 28.09.2022 con n° di Rep. 14146 ed il verbale di consegna della fornitura in opera del 17.10.2022 con termine ultimo di scadenza 16.10.2024;
- la richiesta di proroga della ditta in data 31.10.2023 prot. 25730 con la quale chiedeva di prorogare l'inizio della fornitura di 2 mesi;
- il Decreto Ministeriale n. 0655432 del 28.11.2023, notificato in data 13.12.2023 ed acquisito in pari data al n. 28974 del protocollo consortile, con il quale veniva concessa la proroga per l'ultimazione delle forniture al 16.12.2024, previo parere favorevole della DE e dall'Alto Sorvegliante, approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 20 del 30.01.2024;
- la Determinazione Presidenziale n. 206 del 13.06.2024 con la quale è stato nominato collaudatore tecnico-amministrativo del progetto in oggetto l'ing Vito Colucci;
- i Certificati di Verifica e Conformità a firma del DE e del RUP del 17.05.2024, del 05.11.2024 e del 16.12.2024, rispettivamente per i servizi informativi territoriali in amministrazione diretta, per la fornitura di personal computer, monitor e workstation e per la realizzazione di un repository per la memorizzazione dei dati amministrativi e geografici del software di gestione;

- lo Stato Finale della fornitura in opera a tutto il 16.12.2024 nei rapporti Consorzio/Impresa, pari ad € 260.193,60 oltre alle ritenute pari a € 13.302,72;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 25.02.2025 di approvazione del Certificato di Collaudo nei rapporti Consorzio/Impresa redatto dall'ing Vito Colucci, dal quale risulta che l'importo finale della fornitura in opera ammonta ad € 2.660.544,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, dal quale deducendo l'importo degli accrediti corrisposti di € 2.387.047,68, resta un credito alla ditta di € 273.496,32, oltre IVA ed al lordo delle ritenute;
- lo Stato finale a tutto il 16.12.2024 nei rapporti Consorzio/Ministero dal quale risulta un credito all'Ente pari ad € 271.747,53 come di seguito specificato:

A) Totale forniture in appalto (anticipazione + 1°-2°-3°-4°-5°-6° SAF

+ SF + svincolo ritenute + oneri della sicurezza) € 2.660.544,00

B) Somme a disposizione

b.1) servizi territoriali in amministrazione diretta € 40.000,00

b.2a) fornitura pc, monitor e workstation Web Italia srl € 10.060,00

b.3b) Sviluppo repository per la memorizzazione
dei dati amministrativi e geografici del software di gestione € 30.000,00

Totale somme a disposizione € 80.060,00

C) Spese generali (12% di A+ B2a+B2b) € 324.072,48

D) IVA 22% di (A+b.2 +b.3) € 594.132,89

TOTALE AVANZAMENTO CONCESSIONE € 3.658.809,37

a detrarre anticipazione al 100 % - € 785.362,40

a detrarre Decreti di Liquidazione
del I-II-II-IV-V-VI SAF - € 2.601.699,44

RESTA IL CREDITO AL CONSORZIO € 271.747,53

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di ratificare n° 3 dei Certificati di Verifica e Conformità a firma del DE e del RUP del 17.05.2024, del 05.11.2024 e del 16.12.2024, rispettivamente per i servizi informativi territoriali in amministrazione diretta, per la fornitura di per personal computer, monitor e workstation e per la realizzazione di un repository per la memorizzazione dei dati amministrativi e geografici del software di gestione;
- di ratificare l'operato contabile del Direttore dell'Esecuzione e del RUP in merito agli interventi eseguiti, approvando le risultanze dello Stato Finale Consorzio/Ministero della fornitura in opera, dal quale risulta un credito al Consorzio di € 271.747,53 come di seguito riportato:

A) Totale forniture in appalto (anticipazione + 1°-2°-3°-4°-5°-6° SAF

+ SF + svincolo ritenute + oneri della sicurezza) € 2.660.544,00

B) Somme a disposizione

b.1) servizi territoriali in amministrazione diretta € 40.000,00

b.2a) fornitura pc, monitor e workstation Web Italia srl € 10.060,00

b.3b) Sviluppo repository per la memorizzazione

dei dati amministrativi e geografici del software di gestione	<u>€ 30.000,00</u>
Totale somme a disposizione	€ 80.060,00
C) Spese generali (12% di A+ B2a+B2b)	€ 324.072,48
D) IVA 22% di (A+b.2 +b.3)	<u>€ 594.132,89</u>
TOTALE AVANZAMENTO CONCESSIONE	€ 3.658.809,37
a detrarre anticipazione al 100 %	- € 785.362,40
a detrarre Decreti di Liquidazione del I-II-II-IV-V-VI SAF	<u>- € 2.601.699,44</u>
RESTA IL CREDITO AL CONSORZIO	€ 271.747,53

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 03/03/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)