

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 25/03/2025 Deliberazione n. 73

OGGETTO: Progetti e perizie.

Interventi di “Stabilizzazione e difesa dell’erosione del versante a monte dell’opera di presa della diga di Occhito sul fiume Fortore”. CUP: J31H12000150001. Finanziamento: Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n.1854 del 16 gennaio 2020. Appaltatore lavori principali: Consorzio Campale Stabile – Benevento. CIG:8491828E23. Contratto rep. n. 14078 del 23.11.2021. Approvazione quadro economico di spesa finale e saldo.

L’anno **duemilaventicinque**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore 09.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 6371 del 19/03/2025. Procedutosi all’appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l’assenza i sigg.:

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell’Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell’ art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- con Contratto rep.n.14078 del 23.11.2021, i lavori di “Stabilizzazione e difesa dell’erosione del versante a monte dell’opera di presa della diga di Occhito sul fiume Fortore” sono stati affidati al Consorzio Campale Stabile di Benevento;
- i lavori sono stati ultimati in data 30.04.2024, nel rispetto del termine ultimo fissato;
- con decreto di nomina n.166831 del 12/04/2022, il Mipaaf ha designato l’Ing. Gregorio Raho per lo svolgimento dei compiti di Alta Sorveglianza ed il Consorzio, con determinazione presidenziale n.118 del 21/04/2022, ha provveduto al formale affidamento dell’incarico al citato professionista;

Rilevato che la Direzione Lavori con “Relazione acclarante i rapporti tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello sviluppo rurale Disr I ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata” in data 11.10.2024 ha definito:

- gli impegni di spesa relativi ai “Lavori in appalto” ed alle “Somme a disposizione”, come di seguito riportato:

A)	Lavori	
	Appalto CCS – Giannetta (da collaudo)	€1.327.280,77
	Adeguamento prezzi	€85.127,14
	Somma A)	€1.412.407,91
B)	Somme a disposizione	
b.2)	Rilievo laser scanner ground based	€ 6.000,00
b.3)	Indagini geognostiche	€16.244,55
b.4)+	- Sistema misura ed elaborazione tubi inclinometrici	
b.5)+	- Sonda misure piezometriche	
b.6)	- Centralina acquisizione manuale	€ 8.960,00
b.7)	Interferometria satellitare	€32.700,00
b.9)	Spese Generali (16% di €1.327.280,77)	€212.364,92
	Somma B)	€276.269,47
	I.V.A.	€324.788,74
	Totale somme impegnate A)+B)+C)	€2.013.466,12

- le somme accreditate dal Ministero pari ad €1.528.533,05, come da tabella di seguito riportata:

D.D.	data	descrizione	importo
n. 9020336	23.07.2020	Liquidazione anticipazione	€ 216.331,78
n. 395553	26.07.2023	II° rateo – I SAL	€1.312.202,05

- il saldo residuo da erogare a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata da parte del Ministero, come da tabella di seguito riportata:

Somme impegnate dal Consorzio	€2.013.466,12
Somme erogate dal Ministero	€1.528.533,83
Resta il credito residuo del Consorzio	€484.932,29

Vista la nota pec prot. 22695 del 11/10/2024, con la quale il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha inoltrato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed all’Alto Sorvegliante, ing. Gregorio Raho, la Relazione acclarante i rapporti tra il Ministero ed il Consorzio, ai fini della Rendicontazione Finale di Spesa;

Considerato che l’Alto Sorvegliante, ing. Gregorio Raho, con nota datata 11.03.2025 ha trasmesso al Ministero ed al Consorzio, la propria Relazione acclarante con la quale ha:

- rideterminato l'importo da corrispondere a saldo al Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'intervento in esame in €489.706,83, quindi di €4.774,54 superiore all'importo definito dalla D.LL., a seguito della ridefinizione in €217.137,08 delle Spese Generali ai sensi dell'art. 5 comma 3 delle Linee Guida n.4080 del 09/02/2017, pari al 16% delle voci (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7);
- confermato l'importo per "Adeguamento Prezzi" in €85.127,14, oltre €18.727,97 per IVA, per un totale di €103.855,11, specificando che detto importo trova capienza nella Voce Imprevisti per €66.589,54 e nelle Economie per €37.265,57;
- certificato la spesa complessiva impegnata di €2.018.240,66 inferiore all'importo assentito di €2.113.703,16, come dal seguente Quadro Economico:

VOCI DI SPESA		IMPORTI
A	Lavori al netto del ribasso del 7,7920 %	€1.302.335,20
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€24.945,52
	Totale A	€1.327.280,72
B	Somme a disposizione	
B.1	Sistema di monitoraggio e derivazione	€0,00
B.2	Rilevo laser scanne ground based	€6.000,00
B.3	Indagini geognostiche	€16.244,55
B.4 B.5 B.6	Sistema di misura ed elaborazione tubi inclinometrici + Sonda misure piezometriche + centralina acquisizione manuale	€8.962,00
B.7	Software elaborazione interferometria radar	€32.700,00
B.8	Imprevisti	€66.589,54
B.9	Spese generali fino al 16% di (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)	€217.137,08
	Totale B	€347.633,17
C	IVA 22% di (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)	€306.061,20
	Totale importo impegnato (A+B+C)	€1.980.975,09
D	Accantonamento ex art.3, comma 3 della L.G. (10% di A)	€ 132.728,07
	Torna il totale del finanziamento (A+B+C+D)	€2.113.703,16

Preso atto e condividendo la relazione aclarante dell'Alto Sorvegliante datata 11.03.2025, con la quale per l'intervento in oggetto è stata certificata la spesa totale in €2.018.240,66 e definito in €489.706,83 l'importo da corrispondere a saldo in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la Relazione datata 11.03.2025 aclarante i rapporti tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, sottoscritta e trasmessa dall'Alto Sorvegliante ing. Gregorio Raho, con la quale è stata certificata la spesa totale di €2.018.240,66 ed il saldo finale di €489.706,83 da corrispondere in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 31/03/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)