

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1064 DEL 15/03/2021

OGGETTO: D.G.R. n°545/2017 - Patto per la Puglia (FSC 2014-20120) – Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n°2386/2018 – Ammissione a finanziamento di n° 28 interventi ed impegno di spesa pari a € 50.000.000,00 – D.D.S. n°404/075 del 24/12/2018: Soggetto beneficiario Consorzio per la Bonifica della Capitanata per n. 16 interventi per l'importo di € 28.000.000,00. Idrovora Salpi – Sostituzione pompa idrovora ed efficientamento impianto Salpi in agro di Trinitapoli (BAT) – CUP: J82H18000900002. CIG: 7982534372. Proroga termini contrattuali.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera della giunta regionale n. 545/2017 “POR PUGLIA 2014-2020 – Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n°2386/2018”, con la quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto per i lavori di “Idrovora Salpi – Sostituzione pompa idrovora ed efficientamento impianto Salpi in agro di Trinitapoli (BAT)” per l'importo complessivo di € 400.000,00;

Rilevato che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 1139 del 25.02.2019, ha nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- con Determinazione del Presidente n.776 del 02/04/20, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. 1399 del 07/04/2020, nell'approvare gli esiti di gara venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta CMC Elettromeccanica S.r.L. di Foggia col ribasso del 2,00% per l'importo netto di € 287.937,98 oltre a euro € 4.648,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati, giusto verbale, in data 28 Agosto 2020;
- che ai sensi dell'art. 14 del C.S.A. il tempo utile per il compimento dei lavori, era fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a far data dalla consegna e, pertanto, l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il 06 Marzo 2021;
- in data 19 Febbraio 2021 è stata acquisita al prot. consortile n. 3826 la richiesta di proroga del termine contrattuale pervenuta dalla ditta appaltatrice CMC Elettromeccanica S.r.L.;

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 60 (sessanta) consecutivi;

Visto il parere favorevole alla concessione della proroga rilasciato in data 01 marzo 2021, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

Ritenuto di dover adottare la presente deliberazione con urgenza, in considerazione dell'imminente necessità di autorizzazione alla proroga del termine di ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di concedere una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale, fissato

per la ultimazione dei lavori in oggetto, con differimento del medesimo termine contrattuale alla data del 05 maggio 2021.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 16/03/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)