

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 13/12/2019 Deliberazione n. 1321

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 6084. Lavori di utilizzazione irrigua delle acque del Fortore – Distretto n. 2/A. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore 10.30, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 25514 del 09/12/2019. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Onofrio Giuliano

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che, con deliberazione n. 1947/B.297 del 28.07.1967, il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 6084 relativo ai "Lavori di utilizzazione irrigua delle acque del Fortore – Distretto n. 2/A" e con provvedimento di concessione del Presidente dell'ex Cassa n. 5796 del 17.05.1968 è stata concessa al Consorzio per la Bonifica della Capitanata l'esecuzione delle opere per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 1.304.400.000 (€ 673.666,38), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara in favore delle imprese fornitrici Ferrocemento ed Eternit (provvedimento n. 5796/2 di cui alla nota Cassa prot. n. 2/216018 del 05.03.1969) e della impresa esecutrice dei lavori SACAIM (provvedimento n. 5796/3 del 23.08.1969), l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 1.020.318.000 (€ 526.950,27), successivamente ridotto con provvedimenti n. 5796/4 e n. 5796/5 (note Cassa, rispettivamente, prot. n. 2/255884 del 03.03.1970 e prot. n. 2/10412 del 16.05.1970), a seguito di un ulteriore ribasso aggiunto a quello offerto dalle succitate ditte in sede di gara per la costituzione della garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria alla stipula del contratto, in L 1.018.237.561 (€ 525.875,81), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito di successive approvazioni di perizie di varianti e suppletive per maggiori lavori e forniture da parte dell'ex Cassa, con deliberazione n. B.1552/PS del 13.05.1975, l'impegno di spesa è stato rideterminato in L 1.442.198.739 (€ 744.833,49) ed, infine, con l'approvazione della perizia suppletiva per maggiori "Espropri ed Oneri espropriativi" (deliberazione n. 7721 del 25.10.1989), dell'ex Agensud subentrata alla cessata Cassa, l'impegno complessivo di spesa è stato elevato a L 2.471.909.477 (€ 1.276.634,70), comprensivo del titolo di spesa I.V.A., a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 2.390.964.003 (€ 1.234.829,85) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 460.677.302 (€ 237.919,97) e sommato l'accredito corrisposto dal Ministero dei LL.PP. con Ord. N. 116 del 12.08.1996, pari a L 8.818.240 (€ 4.554,24);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 1.980.495.947 (€ 1.022.840,80), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. S.A.C.A.I.M.	485.365.698	485.365.698	485.365.698
1/06/01	Gruppi Consegna	254.032.980	254.032.980	254.032.980
1/07/01	ITEM	84.394.300	62.597.440	69.765.870
1/09/01	Contratto ENEL	16.623.298	15.869.076	16.623.298
1/10/01	Apparecchiature Varie	16.833.348	16.833.348	16.833.348
1/11/01	Opere Varie	4.346.781	11.748	4.346.781
1/11/02	Impr. A.P.I. Ctr. 7694	10.451.372	9.928.803	10.451.372
1/12/01	Espropriazioni	648.406.442	648.406.442	196.516.900
1/15/01	Tubaz. in C.A. FERROCEMENTO	18.803.510	18.803.510	18.803.510
1/16/01	Tubazioni in C.A. ETERNIT	123.565.732	123.565.732	123.565.732
1/17/01	Apparecchiature di Linea	8.030.952	8.030.952	8.030.952
1/18/01	Apparecchiature SIGMA	49.313.620	49.313.620	49.313.620
1/20/01	Apparecchiature I.S.I.	7.091.606	7.091.606	7.091.606
1/21/01	Apparecchiature SIGMA	5.576.974	5.576.974	5.576.974
1/22/01	Tubazioni e Giunti	28.249.020	21.635.900	28.249.020

1/41/01	Spese Generali	182.332.671	171.057.322	179.992.122
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	36.657.071	1.008.750	12.515.845
1/45/01	Revisione Prezzi Imp. S.A.C.A.I.M.	265.218.000	265.218.000	265.218.000
1/45/02	Revisione Prezzi Imp. MARELLI	52.000.000	52.000.000	52.000.000
1/45/03	Revisione Prezzi Imp. BOSCO	10.196.000	10.196.000	10.196.000
1/45/04	Rev. Prezzi Imp. BOSCO – Aff. Mis.	1.866.000	1.866.000	1.866.000
1/45/05	Revisione Prezzi Imp. A.P.I. ctr. 7694	4.619.000	4.619.000	4.619.000
1/46/01	Revisione Prezzi Imp. DI NICOLA	900.000	900.000	900.000
1/46/02	Rev. Prezzi Imp. FERROCEMENTO	9.173.854	9.173.854	9.173.854
1/46/03	Revis. Prezzi Imp. SIGMA ctr. 7551	1.243.000	1.243.000	1.243.000
1/47/01	Revisione Prezzi Imp. A.P.I.	22.201.000	22.201.000	22.201.000
1/47/02	Revisione Prezzi. Imp. SIGMA	8.323.000	8.323.000	8.323.000
1/47/03	Revis. Prezzi. Imp. SIGMA Ctr. 7552	4.429.000	4.429.000	4.429.000
8/V/01	I. V. A.	111.665.248	111.665.248	113.251.465
TOTALE SPESA		L. 2.471.909.477	L. 2.390.964.003	L. 1.980.495.947
Importo bloccato e recuperato da c/gestione		L. -	L. -460.677.302	L. -
Accr. Ministero LL.PP. Ord. N. 116		L. -	L. 8.818.240	L. -
TOTALE SPESA		L. 2.471.909.477	L. 1.939.104.941	L. 1.980.495.947
		€ 1.276.634,70	€ 1.001.464,12	€ 1.022.840,80

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 41.391.006 (€ 21.376,68), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa/Agensud e dal Ministero dei LL.PP. ammontanti complessivamente a L 1.939.104.941 (€ 1.001.464,12), al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Deliberazione del C.d.A. n. 3068/PP del 09.10.1980;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative e/o asservitive, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono stati espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD.PP., per l'importo complessivo di L 196.516.900 (€ 101.492,51), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 113.251.465 (€ 58.489,50), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 6084 indicati in oggetto, accertata in L. 1.980.495.947 (€ 1.022.840,80), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. S.A.C.A.I.M.	485.365.698	485.365.698	485.365.698
1/06/01	Gruppi Consegna	254.032.980	254.032.980	254.032.980
1/07/01	ITEM	84.394.300	62.597.440	69.765.870
1/09/01	Contratto ENEL	16.623.298	15.869.076	16.623.298
1/10/01	Apparecchiature Varie	16.833.348	16.833.348	16.833.348
1/11/01	Opere Varie	4.346.781	11.748	4.346.781
1/11/02	Impr. A.P.I. - ctr. 7696	10.451.372	9.928.803	10.451.372
1/12/01	Espropriazioni	648.406.442	648.406.442	196.516.900
1/15/01	Tubaz. in C.A. FERROCEMENTO	18.803.510	18.803.510	18.803.510
1/16/01	Tubazioni in C.A. ETERNIT	123.565.732	123.565.732	123.565.732
1/17/01	Apparecchiature di Linea	8.030.952	8.030.952	8.030.952
1/18/01	Apparecchiature SIGMA	49.313.620	49.313.620	49.313.620
1/20/01	Apparecchiature I.S.I.	7.091.606	7.091.606	7.091.606
1/21/01	Apparecchiature SIGMA	5.576.974	5.576.974	5.576.974
1/22/01	Tubazioni e Giunti	28.249.020	21.635.900	28.249.020
1/41/01	Spese Generali	182.332.671	171.057.322	179.992.122
1/44/01	Oneri Afferenti Espropri	36.657.071	1.008.750	12.515.845
1/45/01	Revisione Prezzi Imp. S.A.C.A.I.M.	265.218.000	265.218.000	265.218.000
1/45/02	Revisione Prezzi Imp. MARELLI	52.000.000	52.000.000	52.000.000
1/45/03	Revisione Prezzi Imp. BOSCO	10.196.000	10.196.000	10.196.000
1/45/04	Rev. Prezzi Imp. BOSCO – Aff. Mis.	1.866.000	1.866.000	1.866.000
1/45/05	Revisione Prezzi Imp. A.P.I. ctr. 7694	4.619.000	4.619.000	4.619.000
1/46/01	Revisione Prezzi Imp. DI NICOLA	900.000	900.000	900.000
1/46/02	Rev. Prezzi Imp. FERROCEMENTO	9.173.854	9.173.854	9.173.854
1/46/03	Revis. Prezzi Imp. SIGMA ctr. 7551	1.243.000	1.243.000	1.243.000
1/47/01	Revisione Prezzi Imp. A.P.I.	22.201.000	22.201.000	22.201.000
1/47/02	Revisione Prezzi Imp. SIGMA	8.323.000	8.323.000	8.323.000
1/47/03	Revis. Prezzi Imp. SIGMA Ctr. 7552	4.429.000	4.429.000	4.429.000
8/V/01	I. V. A.	111.665.248	111.665.248	113.251.465
TOTALE SPESA		L. 2.471.909.477	L. 2.390.964.003	L. 1.980.495.947

Importo bloccato e recuperato dal c/gestione	L. -	L. -460.677.302	L. -
Accr. Ministero LL.PP. Ord. N. 116	L. -	L. 8.818.240	L. -
TOTALE SPESA	L. 2.471.909.477	L. 1.939.104.941	L. 1.980.495.947
	€ 1.276.634,70	€ 1.001.464,12	€ 1.022.840,80

- di determinare in € **21.376,68 (L 41.391.006)** l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative e/o asservitive relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;
- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 18/12/2019.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)