

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 27/09/2022 Deliberazione n. 238

OGGETTO: Progetti e perizie.

Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) Settore Prioritario Infrastrutture – DGR n. 545/2017 – DGR n. 2386/2018 – D.D.S. n. 404/075 del 24.12.2018 - Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica e reti di distribuzione. "Sistemazione Impianto Idrovaro Contessa". Proroga dei termini contrattuali. CUP: J33H19000410002. CIG 848597501B.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 20328 del 21/09/2022. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	NO

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Angelo Miano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 1139 del 25.02.2019, ha nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Giuseppe Di Nunzio;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.1725 del 27.05.2021, nell'approvare gli esiti di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla RTI SPIM S.r.l. di Manfredonia (FG) / ROTICE ANTONIO S.r.l. di Manfredonia (FG), la quale ha conseguito il punteggio più alto, per l'importo complessivo, al netto del ribasso dell'8,434%, di € 252.705,90, oltre ad IVA compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.911,90;
- i lavori sono stati consegnati in data 10 Maggio 2022 ed il tempo utile per la relativa esecuzione era fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, per cui il termine di ultimazione restava fissato al 08 agosto 2022;
- in data 03 Agosto 2022 è stata acquisita al prot. consortile n. 17529 la richiesta di proroga del termine contrattuale pervenuta dalla R.T.I. appaltatrice a causa dei ritardi nell'approvvigionamento della componentistica elettronica per via delle note problematiche del mercato mondiale;

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 90 (novanta) consecutivi ed il parere favorevole alla concessione della proroga, rilasciato dal RUP in data 08 agosto 2022;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 90 (novanta) del termine contrattuale, fissato per la ultimazione dei lavori con differimento dello stesso al 06 novembre 2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 03/10/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)