

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 313 DEL 07/11/2022

OGGETTO: Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Ammodernamento del sistema di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati dell'impianto di monitoraggio e telecontrollo dell'adduzione primaria dei distretti 9/10/11 del comprensorio irriguo del Fortore. CUP: J79E17000030001. CIG: 8012438900. Proroga dei termini contrattuali.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523 "Piano Straordinario di interventi nel Settore Idrico" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato finanziato il progetto in epigrafe con Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;

Rilevato che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 686 del 21.07.2017, ha nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Giuseppe Di Nunzio;
- con determinazione del Presidente n. 885 del 25.08.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.1505 del 15.09.2020, nell'approvare gli esiti di gara venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla RTI Schneider Electric SpA di Stezzano (BG) - CMC Elettromeccanica SrL di Foggia col ribasso del 10,009% per l'importo netto di € 3.320.036,99 oltre a euro € 41.352,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori venivano consegnati in data 22 Gennaio 2021 ed il tempo utile per la esecuzione dei medesimi era fissato in giorni 329 (trecentoventinove) naturali e consecutivi, rinvenenti dalla riduzione del tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto del 10%, percentuale offerta come miglioria dalla RTI aggiudicataria, per cui il termine di ultimazione restava fissato al 17 dicembre 2021;
- i lavori venivano sospesi in data 01/07/2021, giusta verbale di pari data, e venivano ripresi in data 01/12/2021, giusta verbale di pari data, per procedere nelle lavorazioni previste alla OS2 ed alla OS3, oltre al completamento delle attività presso il CRD, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 19/05/2022;
- in data 29 Aprile 2022 veniva acquisita al prot. consortile n. 9374 la richiesta di proroga del termine contrattuale pervenuta dalla R.T.I. appaltatrice a causa dei ritardi nell'approvvigionamento della componentistica elettronica per via delle note problematiche del mercato mondiale;
- con Determinazione del Presidente n. 178 del 26/05/2022 veniva concessa la proroga, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 15/11/2022;

- in data 17 Ottobre 2022, è stata acquisita al prot. consortile n. 22296 la richiesta di proroga del termine contrattuale pervenuta dalla R.T.I. appaltatrice a causa del prolungarsi ritardi nell'approvvigionamento della componentistica elettronica per via delle note problematiche del mercato mondiale e del prolungamento della stagione irrigua che non consente il completamento delle lavorazioni che interessano la rete irrigua;

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 180 (sessanta) consecutivi ed il parere favorevole alla concessione della proroga, rilasciato dal RUP in data 27 ottobre 2022;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento in via d'urgenza, in ragione della necessità di procedere alla ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di concedere una proroga di giorni 180 (sessanta) del termine contrattuale, fissato per la ultimazione dei lavori di "Ammodernamento del sistema di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati dell'impianto di monitoraggio e telecontrollo dell'adduzione primaria dei distretti 9/10/11 del comprensorio irriguo del Fortore", con differimento dello stesso 15 maggio 2023.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)