

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

*Foggia*

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1349 DEL 02/12/2021**

**OGGETTO:** Interventi rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di collettamento e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane a servizio del Comune di Margherita di Savoia – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016) - POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica - Reti ed Irrigazione”. Proroga tempo contrattuale.

### **IL PRESIDENTE**

Premesso che:

- con deliberazione n. 26 del 10/08/2016 il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del “Patto per il Sud”;
- in data 10/09/2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia;
- la Regione Puglia, con deliberazione della propria giunta n°388/2016 ha approvato l’elenco degli interventi ammessi con riserva ed ammessi a finanziamento, 1^ edizione (anno 2016), per l’attuazione della Misura 6.4.3 “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate” da realizzare a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020);
- con deliberazione di giunta n. 545 dell' 11/04/2017 la Regione ha provveduto alla presa d’atto del "Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia" e dell’elenco degli interventi allegati allo stesso;
- la Regione Puglia, con deliberazione della propria giunta n. 428 del 07/03/2019, ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto di “Interventi rivolti alla attivazione ed all’esercizio di sistemi di collettamento e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane a servizio del Comune di Margherita di Savoia” ed ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata quale soggetto beneficiario ed attuatore dell’intervento dell’importo complessivo di € 900.000,00;
- il Consorzio ha predisposto un progetto per la realizzazione degli interventi in oggetto il cui importo totale dei lavori è risultato di € 669.144,92 di cui € 16.926,107 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione per un totale complessivo di € 900.000,00;
- con determina dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 53 del 25/03/2019, si è disposto di destinare l’importo di quota pubblica totale pari ad € 900.000,00, in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l’attuazione dell’intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 909002;
- il Consorzio con Determinazione Presidenziale n. 704 del 25/11/2019, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1298 del 13.12.2019 ha approvato il progetto esecutivo;

- il Consorzio ha indetto gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs.(offerta economicamente più vantaggiosa);
- a seguito della suddetta gara con procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016, giusta verbale del 24.11.2020 rep. n° 13957, i lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. “MURGO MICHELANGELO S.R.L. – MANFREDONIA (FG) – ELETTROMECCANICA CMC S.R.L. – FOGGIA (FG)” per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 13,358%, di € 579.760,54, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA;
- è stata autorizzata la Direzione Lavori a effettuare la consegna sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto e che i lavori sopraindicati sono stati consegnati con verbale di consegna in via d'urgenza in data 05.03.2021;
- il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni duecentonovantadue (292) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire improrogabilmente entro il 22.12.2021;

Rilevato che, in data 5.11.2021, la capogruppo dell'RTI “MURGO MICHELANGELO S.R.L. MANFREDONIA (FG)” (prot. cons. 25938 del 08.11.21), ha chiesto la proroga di 60 gg al termine previsto per l'ultimazione dei lavori per le seguenti ragioni:

- la Provincia BAT a tutt'oggi non ha ancora rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione dell'attraversamento con spingi tubo in corrispondenza della S.P. di Trinitapoli (Ex SS n. 544) al km 43+150;
- la consegna dei materiali da parte delle ditte fornitrici è stata ritardata a causa dalla situazione determinata dalla pandemia;

Considerato che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla proroga di 60 gg del tempo contrattuale, con differimento dello stesso dal 22 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022;

Ritenuto di dover adottare la presente deliberazione con urgenza, in considerazione dell'imminente necessità di autorizzazione alla proroga del termine di ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere la proroga di 60 gg del tempo contrattuale, con differimento dello stesso dal 22 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 03/12/2021.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)