

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle  
foreste

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 30/01/2024 Deliberazione n. 20

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

Legge 145/2018 - PNRR – M2C4 – Investimento 4.3 - “Progetti in essere” di cui al Decreto prot. n. 228620 del 20.05.2022 - “Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 5A e 5B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato”. Decreto concessione n. 290567 del 24.06.2021. CUP: J97H13001900001. CIG: 8945056DB7. Approvazione proroga contrattuale.

L’anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 1935 del 24/01/2024. Procedutosi all’appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l’assenza i sigg.: Cavalieri

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell’Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E’ presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi  
dell’ art. 35 della  
L.R. n. 4 del  
13/03/2012, alla  
Regione Puglia con  
foglio prot.n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Rilevato** che:

- il progetto in epigrafe è stato approvato con Deliberazione Presidenziale n. 760 del 09/12/2013, ratificata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 985 del 03/02/2014, e rientra tra i “Progetti in essere” finanziati dal PNRR – M2C4 – Investimento 4.3 di cui al Decreto Ministeriale n. 228620 del 20.05.2022, per un importo pari ad € 3.926.812,00;
- la fornitura in opera del progetto è stata aggiudicata dalla ditta HydroSystems di Mancusi Francesco di Foggia con contratto n. rep. 14146 stipulato il giorno 28/09/2022;
- la consegna della suddetta è avvenuta il 17/10/2022 con termine ultimo di scadenza il 16/10/2024 come da cronoprogramma;
- è stata acquisita al protocollo consortile n. 25730 de 31/10/2023 la richiesta della ditta HydroSystems di proroga dei tempi contrattuali di due (2) mesi, con slittamento del termine di ultimazione per il completamento della fornitura in opera al 16/12/2024, giustificato dalla mancata consegna e dai ritardi delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso;

**Tenuto conto** del parere favorevole alla proroga del RUP e del DE del 02/11/2023, trasmesso al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con lettera consorziale prot. n. 26183 del 07/11/2023;

**Visto** il parere positivo dell'Alto Sorvegliante acquisito al protocollo consortile n. 26788 del 16/11/2023;

**Visto** il decreto ministeriale n. 0655432 del 28/11/2023, con il quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha concesso lo slittamento di due (2) mesi del termine ultimo di ultimazione della fornitura in opera;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di 2 mesi del termine contrattuale fissato per l'ultimazione della fornitura in opera del progetto “Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 5A e 5B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato”, con differimento dello stesso al 16/12/2024.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 02/02/2024.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)