

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 85 DEL 11/03/2024

**OGGETTO:** Legge 145/2018 - PNRR – M2C4 – Investimento 4.3 - “Progetti in essere” di cui al Decreto prot. n. 228620 del 20.05.2022 - “Ammodernamento dell’impianto di distribuzione del distretto 6A del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato”. Decreto concessione n. 9025906 del 27.07.2020. CUP: J74H13000140001. CIG: 8471312BCD. Proroga termini contrattuali.

### IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la fornitura in opera del progetto “Ammodernamento dell’impianto di distribuzione del distretto 6/A del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato” è stata affidata alla ditta HydroSystems di Mancusi Francesco di Foggia, con Contratto rep. n.14021 del 30.06.2021;
- in data 18.01.2024 è stata acquisita al protocollo consortile n. 1494 la richiesta della ditta Hydro Systems di Mancusi Francesco di una proroga dei tempi contrattuali di un (1) mese per il completamento della fornitura in opera, giustificata dalla mancata consegna e dai ritardi delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso per le problematiche connesse alla crisi del Mar Rosso e al conflitto Hamas-Israele, che hanno portato ad uno slittamento dei cronoprogrammi di tutte le commesse aziendali;
- il RUP e il DE hanno espresso parere favorevole alla concessione di una proroga della fornitura in opera a tutto il 27.02.2024 inviato per il parere all'Alto Sorvegliante e Masaf in data 19.01.24 prot. 1572;
- previo parere favorevole dell'Alto Sorvegliante notificato in data 22.01.2024 ed acquisito al protocollo consortile in pari data al n. 5592 n. 1727, il Masaf con decreto n. 69871 del 13.02.2024, notificato in data 07.03.2024 ed acquisito al protocollo consortile in pari data al n. 5592, ha autorizzato la proroga dei termini contrattuali con nuova scadenza fissata al 27.02.2024;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento in via d’urgenza, in ragione della necessità di procedere alla ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all’art. 15 del vigente statuto consortile,

## **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare l'operato del Rup e del DE e dare atto del decreto Masaf n. 69871 del 13.02.2024 relativo alla concessione di una proroga di un (1) mese del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del distretto 6/A del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e tele rilevato", con differimento dello stesso al 27.02.2024.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 12/03/2024.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)