

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 25/06/2024 Deliberazione n. 143

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

Regione Puglia D.G.R. n. 545/2017. FSC 2014-2020 –Area di intervento– Ambiente (Linea 2.1). Lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell’utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo”. CUP: J72E18000010002. CIG: 8966585405. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

L’anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 14490 del 19/06/2024. Procedutosi all’appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l’assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell’Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E’ presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell’ art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Rilevato** che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n. 1871/2017 del 17.11.2017, ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) individuando, tra i soggetti beneficiari, questo Consorzio ed ammettendo a finanziamento gli interventi di "Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo" per l'importo complessivo di € 14.000.000,00;
- con determinazione presidenziale n. 193 del 11.12.2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 775 del 16/01/2018, è stato nominato come Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto il dott. agr. Luigi Nardella;
- con deliberazione n. 1378 del 04.03.2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato il progetto definitivo redatto dalla struttura tecnica dell'Ente per l'importo complessivo di € 14.000.000,00;
- a seguito di Conferenza di Servizi indetta a mezzo PEC, prot. n. 14451 del 27.07.2020, ai sensi degli artt. 14.2 e 14-bis della L. 241/90 e di procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (ID VIA 576) espletata presso il servizio Autorizzazioni amb.li – Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006, il Consorzio ha acquisito i pareri necessari;
- con deliberazione n. 1760 del 29.06.2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato il progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità e ha demandato al competente Settore Espropri dell'Ente la prosecuzione delle procedure preordinate all'occupazione temporanea dei terreni occorrenti per la realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- con determinazione presidenziale n. 1304 del 04.11.2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 8 del 17.01.2022, è stato riapprovato il progetto definitivo, modificato per ottemperare alle prescrizioni ricevute, per l'importo complessivo di € 14.000.000,00, di cui € 8.876.914,30 per lavori e progettazione, compresi di € 49.565,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione presidenziale n. 1352 del 13.12.2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 24 del 17.01.2022, sono stati approvati lo schema di bando ed il disciplinare ed è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità prezzo - ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. medesimo, per l'affidamento dei lavori in questione, il cui importo a base d'asta ammonta ad € 8.876.914,30 per lavori e progettazione, compresi di € 49.565,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e si è fatto ricorso all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (c.d. "appalto integrato" – ex art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù della sospensione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7 della L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021;
- con determinazione presidenziale n. 252 del 25.08.2022, ratificata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 27.09.2022, sono stati approvati gli esiti di gara per l'affidamento dei lavori e affidati i lavori medesimi alla Società ROTICE ANTONIO SRL, con sede in S.P. 141 Km. 0,800, 71043 Manfredonia (FG) - (C.F. e P.IVA: 01941770719), per l'importo, al netto del ribasso dell'11,243%, di € 7.834.889,80, cui vanno aggiunti € 49.565,70 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 7.884.455,50, oltre ad IVA di € 1.734.580,21, per un importo lordo di € 9.619.035,71;
- con contratto rep. n. 14196 del 30.01.2023 sono stati disciplinati i rapporti tra il Consorzio e la predetta Società;

- la ditta aggiudicataria ROTICE ANTONIO SRL ha incaricato della progettazione esecutiva dell'intervento la CNC Ingegneri srl (mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) avente l'ing. Vincenzo Napoli quale responsabile del progetto e rappresentante legale;
- con determinazione presidenziale n. 34 del 01.02.2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 63 del 07.03.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori così come redatto dalla CNC Ingegneri srl;
- i lavori sono stati consegnati in data 15.05.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in 432 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data del 19.07.2024;
- in data 06.05.2024 è stata acquisita al prot. consortile n. 10479 la richiesta di proroga di 150 giorni del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, avanzata via PEC dalla ditta ROTICE ANTONIO SRL in data 03.05.2024, per rallentamenti dovuti ad avverse condizioni meteo verificatesi durante il periodo di esecuzione dei lavori, a furti subiti in cantiere, al ripetuto ricorso all'aggottamento mediante motopompa per il drenaggio di acqua rinvenuta negli scavi e alla necessità di formalizzare le opere di colmata previste in progetto, nonché alla necessità di ridurre al minimo le interferenze con l'esercizio;

**Considerato** che il RUP, in data 24 maggio 2024, ha rilasciato parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale di centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### **DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di concedere una proroga di giorni 150 (centocinquanta) del termine contrattuale, fissato per l'ultimazione dei lavori di "Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo", con differimento dello stesso al 16 dicembre 2024.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/07/2024.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)