

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 194 DEL 17/07/2025

OGGETTO: Regione Puglia D.G.R. n. 545/2017. FSC 2014-2020 –Area di intervento– Ambiente (Linea 2.1). Lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo”. CUP: J72E18000010002. CIG: 8966585405. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

IL PRESIDENTE

Visto che la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n. 1871/2017 del 17.11.2017, ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione “Infrastrutture per la risorsa idrica” da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) individuando, tra i soggetti beneficiari, questo Consorzio ed ammettendo a finanziamento gli interventi di “Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo” per l'importo complessivo di € 14.000.000,00;

Rilevato che:

- con determinazione presidenziale n. 193 del 11.12.2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 775 del 16/01/2018, è stato nominato come Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto il dott. agr. Luigi Nardella, Direttore dell'Area Agraria;
- con deliberazione n. 1378 del 04.03.2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato il progetto definitivo redatto dalla struttura tecnica dell'Ente per l'importo complessivo di € 14.000.000,00;
- a seguito di Conferenza di Servizi indetta a mezzo PEC, prot. n. 14451 del 27.07.2020, ai sensi degli artt. 14.2 e 14-bis della L. 241/90 e di procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (ID VIA 576) espletata presso il servizio Autorizzazioni amb.li – Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006, il Consorzio ha acquisito i pareri necessari;
- con deliberazione n. 1760 del 29.06.2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato il progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità e ha demandato al competente Settore Espropri dell'Ente la prosecuzione delle procedure preordinate all'occupazione temporanea dei terreni occorrenti per la realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- con determinazione presidenziale n. 1304 del 04.11.2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 8 del 17.01.2022, è stato riapprovato il progetto definitivo, modificato per ottemperare alle prescrizioni ricevute, per l'importo complessivo di

€ 14.000.000,00, di cui € 8.876.914,30 per lavori e progettazione, compresi di € 49.565,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione presidenziale n. 1352 del 13.12.2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 24 del 17.01.2022, sono stati approvati lo schema di bando ed il disciplinare ed è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità prezzo - ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. medesimo, per l'affidamento dei lavori in questione, il cui importo a base d'asta ammonta ad € 8.876.914,30 per lavori e progettazione, compresi di € 49.565,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e si è fatto ricorso all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (c.d. "appalto integrato" – ex art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù della sospensione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7 della L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021;
- con determinazione presidenziale n. 252 del 25.08.2022, ratificata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 27.09.2022, sono stati approvati gli esiti di gara per l'affidamento dei lavori e affidati i lavori medesimi alla Società ROTICE ANTONIO SRL, con sede in S.P. 141 Km. 0,800, 71043 Manfredonia (FG) - (C.F. e P.IVA: 01941770719), per l'importo, al netto del ribasso dell'11,243%, di € 7.834.889,80, cui vanno aggiunti € 49.565,70 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 7.884.455,50, oltre ad IVA di € 1.734.580,21, per un importo lordo di € 9.619.035,71;
- con contratto rep. n. 14196 del 30.01.2023 sono stati disciplinati i rapporti tra il Consorzio e la predetta Società;
- la ditta aggiudicataria ROTICE ANTONIO SRL ha incaricato della progettazione esecutiva dell'intervento la CNC Ingegneri srl (mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) avente l'ing. Vincenzo Napoli quale responsabile del progetto e rappresentante legale;
- con determinazione presidenziale n. 34 del 01.02.2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 63 del 07.03.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori così come redatto dalla CNC Ingegneri srl;
- i lavori sono stati consegnati in data 15.05.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in 432 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data del 19.07.2024;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 25.06.2024 è stata concessa la proroga all'esecuzione dei lavori di gg. 150 fissando il termine di ultimazione al 16 dicembre 2024;
- con determinazione Presidenziale n. 316 del 10.10.2024, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 24.10.2024, è stata concessa, tra l'altro, una proroga di ulteriori 90 giorni lavorativi in prosecuzione ai tempi previsti fissando l'ultimazione dei lavori al 15.03.2025;
- con determinazione presidenziale n. 16 del 16.01.2025, ratificata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 28.01.2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera del Q.E. rideterminato con determinazione presidenziale n. 316 del 10.10.2024, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b), nella quale è stata prevista anche la sostituzione di una tratta terminale del "X" tronco per la realizzazione dei lavori di variante è stato necessario stabilire ulteriori 90 giorni lavorativi in prosecuzione ai tempi previsti, fissando la nuova scadenza dei lavori al 12.06.2025;

- con determinazione presidenziale n. 136 del 29.05.2025 è stata concessa una proroga di ulteriori 45 giorni lavorativi in prosecuzione ai tempi previsti fissando l'ultimazione dei lavori al 27.07.2025;

Vista la nota inviata a mezzo pec del 15.07.2025, acquisita al protocollo consortile n. 16868 del 16.07.2025, con la quale la ditta Rotice Antonio ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 45 naturali e consecutivi per far fronte alle disposizioni previste dall'ordinanza nr. 350/2025 del Presidente della Regione Puglia "Misure di prevenzione e tutela della salute durante le ondate di calore – Disposizione per la stagione estiva 2025";

Vista la relazione del RUP del 17.07.2025 con la quale, in parziale accoglimento della richiesta, si esprime parere favorevole alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di 30 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 30 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione al 26.08.2025;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento in via d'urgenza, in ragione della necessità di procedere alla ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di giorni 30 (trenta) del termine contrattuale, fissato per la ultimazione dei lavori di "Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo", con differimento dello stesso al 26 agosto 2025.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 18/07/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)