

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 68 DEL 22/02/2024

OGGETTO: Interventi di “Stabilizzazione e difesa dell’erosione del versante a monte dell’opera di presa della diga di Occhito sul fiume Fortore”. CUP: J31H12000150001. CIG:8491828E23. Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n.1854 del 16 gennaio 2020. Appaltatore: CONSORZIO CAMPALE STABILE – Benevento. Contratto rep. n. 14078 del 23.11.2021. Proroga termini contrattuali.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- i lavori di “Stabilizzazione e difesa dell’erosione del versante a monte dell’opera di presa della diga di Occhito sul fiume Fortore” sono stati affidati al Consorzio Campale Stabile di Benevento, con Contratto rep.n.14078 del 23.11.2021;
- successivamente alla consegna, l’incremento del livello del lago ha impedito ogni ulteriore attività, per cui il 10 maggio 2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori.
- al ripristinarsi delle condizioni utili alla prosecuzione dei lavori, si è proceduto a verbalizzare la ripresa in data 1 agosto 2022, ridefinendo il termine di ultimazione alla data del 16.02.2023;
- con Delibera del CdA n.239 del 27/09/2022, è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori di sei mesi, che ha definito il nuovo termine dei lavori al 08/07/2023.
- l’esecuzione dei lavori è stata nuovamente sospesa con Verbale del 31/01/2023 a causa del livello del lago che ne impediva la prosecuzione;
- i lavori sono ripresi con Verbale del 13/09/2023 dopo una sospensione 225 giorni, al cessare delle cause che ne avevano determinato la sospensione; il termine di ultimazione è stato quindi ridefinito al 18 febbraio 2024 .
- il Consorzio Campale Stabile con nota prot. cons. n.18484 in data 24/08/2022 ha richiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori al 30 aprile 2024 “al fine di poter rendere fattibili ed eseguibili le realizzazioni delle lavorazioni mancanti. Senza accampare diritti o pretese di sorta che possano andare in contrasto con le condizioni contrattuali”

Vista la relazione del 16.02.2024 nella quale il RUP ha preso atto:

- della relazione del D.LL. del 12.02.2024, nella quale si rappresenta che la “sorpresa geologica” evidenziatasi su una modesta tratta della paratia, richiede un approfondimento delle condizioni puntuali che rendono difficoltosa la realizzazione della fondazione di alcuni tiranti e la definizione delle azioni da adottare per completare l’intasamento dei tiranti trivellati e che sono da completare i lavori di pretensionamento dei tiranti ed il rivestimento con pietra calcarea della paratia.
- che la Direzione dei lavori ha in corso la redazione di una variante di assestamento e suppletiva;

- che la Concessione del Ministero delle Politiche Agricole di cui al D.M. n.1854 del 16.01.2020 ha il termine in data 16.05.2024, come da nota del MASAF prot. n.0347253 del 04.07.2023, per cui necessita richiedere una proroga di 5 mesi per la rendicontazione finale.

Considerato che il RUP ha espresso parere favorevole:

- alla concessione della proroga di 72 giorni del termine di esecuzione dei lavori, attualmente definita al 18 febbraio 2024, rifissando la data di ultimazione al 30 aprile 2024;
- alla richiesta di proroga di 5 mesi per la rendicontazione finale della Concessione di cui al D.M. MIPAAF n.1854 del 16.01.2020, fissata al 16.05.2024;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento in via d'urgenza, in ragione della necessità di procedere alla ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di 72 giorni naturali e consecutivi del termine fissato per la ultimazione dei lavori di "Stabilizzazione e difesa dell'erosione del versante a monte dell'opera di presa della diga di Occhito sul fiume Fortore", con differimento dello stesso al 30 aprile 2024 nonché di richiedere al MASAF una proroga di 5 mesi del termine della Concessione di finanziamento di cui al Decreto MIPAAF n.1854 del 16 gennaio 2020.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 23/02/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)