

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/05/2024 Deliberazione n. 123

OGGETTO: Ratifica provvedimenti adottati.

Determinazione del Presidente n. 167 del 21/05/2024: Legge 205/2017 art. 1 comma 518. Primo Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi”. Codice Intervento: 518/1 “Impianti Irrigui Sud Fortore – Ripristino tratta dismessa dell’Adduttore Primario “5B”. CUP: J78G17000150001. CIG: 9237887184. RTI ROTICE ANTONIO s.r.l. di Manfredonia (capogruppo mandataria) – TECNOBUILDING s.r.l. di Eboli (mandante). Contratto Rep. n. 14224 del 20/06/2023. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

L’anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 12125 del 23/05/2024. Procedutosi all’appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	NO
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l’assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri e Antonio Gramazio.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell’Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell’ art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Vista la determinazione n. 167 del 21 maggio 2024, adottata dal Presidente a termini dell'art. 15 dello Statuto consortile, con la quale, per le motivazioni indicate nella narrativa dello stesso provvedimento, è stato disposto di autorizzare la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori relativi al "Ripristino tratta dismessa dell'Adduttore Primario "5B", fissando il nuovo termine di ultimazione alla data del 26.07.2024.

Ritenuto di poter ratificare il citato provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

di ratificare la Determinazione del Presidente n. 167 del 21/05/2024, indicata in narrativa.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 31/05/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)