

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 817 DEL 14/05/2020

OGGETTO: “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale della Marana Pidocchiosa a valle del depuratore di Stornara e Stornarella ed allo sbocco nel torrente Carapelle”. D.G.R. n. 1429/2016 “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) – Azione 6.3.1 – Interventi 6.3.1 b2”. Lotto unico. Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva. CUP: J39H17000060002. CIG: 75671956DB.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1429/2016 “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) – Azione 6.3.1 – Interventi 6.3.1 b2”, con la quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto per i lavori di “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale della Marana Pidocchiosa a valle del depuratore di Stornara e Stornarella ed allo sbocco nel torrente Carapelle” per l’importo complessivo di € 1.286.000,00;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con deliberazione n. 481 del 19.01.2017, ha nominato RUP per l’intervento in oggetto l’Ing. Giuseppe Di Nunzio e con deliberazione n. 833 del 28.02.2018, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla struttura tecnica del Consorzio per l’importo complessivo di € 1.286.000,00, indicando quale importo a base d’asta € 946.239,74, di cui € 11.883,31 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso;

Vista la propria determinazione n. 330 del 17.07.2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 960 del 02.08.2018, con la quale, accogliendo la proposta del RUP, è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all’art. 95, comma 2 – offerta economicamente più vantaggiosa – del medesimo D.Lgs., per l’affidamento dei lavori in questione (categoria prevalente: OG8), ed ha approvato lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Vista la propria determinazione n. 485 del 6.03.2019, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1151 del 02/04/2019 con la quale, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori alla DI DOMENICO COSTRUZIONI S.r.l. di Rocchetta S. Antonio (FG), per un importo pari ad € 809.174,06 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), di cui € 11.883,31, per oneri della sicurezza soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;

Visto che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 03.04.2019 fissando la scadenza degli stessi al 20 gennaio 2020;

Visto che la Direzione lavori, in corso d’opera, ha rilevato la necessità di prevedere lavorazioni suppletive avendo rinvenuto durante le operazioni di pulizia dell’alveo nella tratta di progetto depositi di eternit ed avendo rilevato condizioni di degrado di due attraversamenti, che necessitano di interventi di ripristino;

Rilevato che in data 07.01.2020 i lavori sono stati sospesi e che si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 10% dell’importo contrattuale;

Verificato che il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta del 14,485 % offerto in sede di gara, ammonta a €. 56.149,66 ed è pari al 6,94% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016) e sarà imputato alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 165 del competente esercizio finanziario;

Dato atto che l'impegno di spesa sarà effettuato a stato d'avanzamento lavori nei rispettivi esercizi di competenza;

Ritenuto di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della necessità di procedere all'espletamento degli adempimenti ex lege ed ai conseguenti lavori nel più breve tempo possibile;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di importo pari ad € 56.149,66, pari al 6,94% dell'importo contrattuale originario;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 165 del competente esercizio finanziario;
- di dare atto che l'impegno di spesa sarà effettuato a stato d'avanzamento lavori nei rispettivi esercizi di competenza.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 15/05/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)