

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 670 DEL 15/10/2019

OGGETTO: Progetto “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località La Verità in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)”. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 173/2014. Approvazione perizia dei lavori supplementari ed affidamento dei lavori. CUP: J74H14000730003. CIG: Z782A19FC6.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.06.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013;
- successivamente a tale evento sono stati emessi l'Ordinanza 173/2014 (GURI n. 163 del 16.07.2014) ed il Decreto n.1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 19.12.2014, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 173/2014 ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli “interventi urgenti”, tra cui quello riportato in oggetto;
- il progetto dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 83.923,44, è stato approvato con determinazione della Presidenza del Consorzio n. 1069 del 20.08.2015, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 1425 del 29.09.2015;
- il progetto in parola, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 17602 del 19.10.2016, è stato approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 109 del 14.06.2017;
- con determinazione presidenziale n. 142 del 29.08.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 695 del 14.09.2017, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a seguito della gara d'appalto, giusta verbale del 17.08.2017 rep. n. 13647, alla ditta “MODOMECCO ECOAMBIENTE srl” di Massafra (TA) per l'importo a misura, al netto del ribasso offerto del 22,770%, di € 45.167,01 di cui € 1.309,73 per oneri della sicurezza, oltre IVA; con lo stesso provvedimento la Direzione Lavori è stata autorizzata ad effettuare la consegna sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 02.10.2017 sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 04.12.2017 rep. n. 13679 per l'importo netto di € 45.167,01 comprensivo di €1.309,73 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- i lavori sono stati sospesi una prima volta in data 10.11.2017 per essere successivamente ripresi in data 20.11.2017;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a risolvere aspetti di

dettaglio, per cui in data 23.11.2017 i lavori sono stati nuovamente sospesi nelle more della redazione ed approvazione della predetta perizia;

- la perizia di variante tecnica è stata approvata con determinazione presidenziale n. 352 del 13.09.2018, ratificata con delibera del CdA n.990 del 25.09.2018, ed è stata trasmessa alla Protezione Civile della Regione Puglia con nota prot. n. 17477 del 01.10.2018 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	60.271,01	60.271,01
Ribasso contrattuale del 22,770 %		- 13.723,71
Importo netto dei lavori		46.547,31
Somme a disposizione amministrazione		
Spese Generali (10% importo lavori)	6.027,10	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	1.205,42	
Totale spese generali (12% importo lavori)	7.232,52	7.232,52
I.V.A 22% su (netto lavori)		10.240,41
Somme a disposizione dell'Amministrazione		17.472,93
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		64.020,24
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE		83.923,44
Somme residue utilizzabili per lavori supplementari		19.903,20

- con nota prot. AOO_026/Prot. 12221 del 22.11.2018 del Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il Consorzio è stato autorizzato ad utilizzare le risorse di concessione per l'esecuzione dei lavori contemplati nella perizia di variante tecnica e di lavori supplementari che si fossero resi eventualmente necessari sino alla concorrenza dell'importo di concessione;
- i lavori di variante sono ripresi in data 03.12.2018 e sono stati ultimati in data 02.01.2019;

Considerato altresì che ricorrono le condizioni di cui all' art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica contratto in corso di efficacia) in quanto:

- la ditta "MODOMECC ECOAMBIENTE srl" di Massafra (TA) ha un contratto in corso di efficacia sulla concessione dei lavori rientranti nel Piano degli Interventi dell'Ordinanza 173/2013, nell'ambito della quale ha regolarmente eseguito i lavori principali e di variante con un ribasso del 22,770 % sui prezzi a base d'asta;
- la ditta "MODOMECC ECOAMBIENTE srl" di Massafra (TA) ha dichiarato la disponibilità di eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale, rinunciando all'applicazione delle voci di elenco prezzi riportate nel Prezzario Regione Puglia 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 17 aprile 2019, condizione che assicura alla stazione appaltante un notevole risparmio sui costi di esecuzione, una sensibile riduzione dei tempi per l'affidamento dei lavori nonché i vantaggi in termini di sicurezza di cantiere per la presenza di una unica impresa;

Rilevato che la Direzione Lavori ha provveduto a redigere una apposita perizia dei lavori supplementari, tenendo conto delle modalità di affidamento sopra richiamate, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	18.207,98	18.207,98
Ribasso contrattuale del 22,770 %		-4.145,96
Importo netto dei lavori		14.062,02
Somme a disposizione amministrazione		
Spese per analisi del terreno		450,00
Spese Generali (10% importo lavori)	1.820,80	

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	364,16	
Totale spese generali (12% importo lavori)	2.184,96	2.184,96
I.V.A 22% (Importo netto + spese analisi)		3.192,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione		5.827,60
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		19.889,62
DISPONIBILITA' RESIDUA DI CONCESSIONE		19.903,20
Economie		13,58

Accertato, altresì, che l'importo netto dei lavori supplementari ammonta ad € 14.062,02 oltre IVA ed è quindi inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario;

Ritenuto di dover approvare la Perizia dei Lavori Supplementari come sopra descritta;

Ritenuto di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 14.062,02, all'impresa "MODOMECC ECOAMBIENTE srl" di Massafra (TA) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. 13679/2017;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie di concessione e che la stessa trova copertura nel Capitolo 144 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la Perizia dei Lavori Supplementari per l'importo complessivo di € 19.889,62 di cui € 14.062,02 per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,770%, oltre IVA, e di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 14.062,02, all'impresa "MODOMECC ECOAMBIENTE srl" di Massafra (TA) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. 13679/2017.

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta sulle risorse di concessione messe a disposizione dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia; la stessa trova copertura nel Capitolo 144 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 Macroaggregato 205 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata in via d'urgenza per consentire il rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 16/10/2019.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)