

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 660 DEL 15/10/2019**

**OGGETTO:** Lavori di “Ripristino funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia d’Orlando – agro di Ascoli Satriano (FG)”. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 173/2014. Approvazione perizia lavori supplementari ed affidamento dei lavori. CUP: J64H14001320003. CIG: Z712A1A0D4.

### **IL PRESIDENTE**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.06.2014 è stato dichiarato lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013;
- successivamente a tale evento, sono stati emessi l’Ordinanza 173/2014 (GURI n. 163 del 16.07.2014) ed il Decreto n.1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 19.12.2014 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all’art. 1 comma 3 lett. c) dell’OCDPC n. 173/2014 ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli “interventi urgenti”, tra cui quello riportato in oggetto;
- il progetto dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 193.300,75, è stato approvato con determinazione della Presidenza del Consorzio n. 1069 del 20.08.2015, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 1425 del 29.09.2015;
- il progetto in parola, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 17602 del 19.10.2016, è stato approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 109 del 14.06.2017;
- con determinazione presidenziale n. 142 del 29.08.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 695 del 14.09.2017, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a seguito della gara d’appalto esperita, giusta verbale del 17.08.2017 rep. n. 13647, alla ditta “SCIROCCO NICOLA” di Cagnano Varano (FG) per l’importo a misura, al netto del ribasso offerto del 26,664 %, di € 99.933,59 di cui € 2.133,82 per oneri della sicurezza, oltre IVA; con lo stesso provvedimento la Direzione Lavori è stata autorizzata ad effettuare la consegna sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;
- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto le riserve di legge in data 28.09.2017;
- il contratto d’appalto è stato stipulato il 22.11.2017, rep. n. 13674, per l’importo netto di € 99.933,59 comprensivo di € 2.133,82 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a risolvere aspetti di dettaglio, per cui in data 23.11.2017 i lavori sono stati sospesi nelle more della redazione ed approvazione della predetta perizia;
- la perizia di variante tecnica è stata approvata con determinazione presidenziale n. 355 del 13.09.2018, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n.993 del 25.09.2018, ed è

stata trasmessa alla Protezione Civile della Regione Puglia con nota prot. n. 17477 del 01.10.2018;

- con nota prot. AOO\_026/Prot. 12221 del 22.11.2018 del Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il Consorzio è stato autorizzato ad utilizzare le risorse di concessione per l'esecuzione dei lavori contemplati nella perizia di variante tecnica e di lavori supplementari che si fossero resi eventualmente necessari sino alla concorrenza dell'importo di concessione;
- i lavori sono stati ripresi con verbale in data 03.12.2018 e sono stati nuovamente sospesi in data 18.12.2018 a causa delle avverse condizioni climatiche che ne impedivano la esecuzione in condizioni di sicurezza per la presenza di consistenti deflussi nell'alveo del torrente;
- a seguito della rilevantissima piena del torrente Carapelle del 25.01.2019, con nota prot. AOO\_026/Prot. 4488 del 30.04.2019, il Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha chiesto di aggiornare la perizia di variante in precedenza trasmessa dal Consorzio per tener conto delle mutate condizioni dell'alveo conseguite al passaggio della piena;
- la Direzione Lavori ha provveduto ad aggiornare la perizia di variante tecnica, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, recante il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA</b>		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	148.093,80	148.093,80
		148.093,80
Ribasso contrattuale del 26,664 %		-39.487,73
<b>Importo netto dei lavori</b>		<b>108.606,07</b>
<b>Somme a disposizione amministrazione</b>		
Spese per analisi e caratterizzazione terreni		1.800,00
Spese Generali (10% importo lavori)	14.809,38	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	2.961,88	
Totale spese generali (12% importo lavori)	17.771,26	17.771,26
I.V.A 22% su (netto lavori + analisi terreni)		24.289,34
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>43.860,60</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>152.466,67</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE</b>		<b>193.300,75</b>
<b>Somme residue utilizzabili per lavori supplementari</b>		<b>41.034,08</b>

- dal quadro economico innanzi riportato si rileva che residua la somma di € 41.034,08 per l'esecuzione di lavori supplementari;
- a seguito della piena del torrente Carapelle del 25.01.2019 il Consorzio, con nota prot. 12.03.2019, ha chiesto alla Protezione Civile della Regione Puglia, alla luce di danni provocati da cause di forza maggiore, la possibilità di intervenire nuovamente, con i lavori supplementari, nell'aree già oggetto degli interventi principali e danneggiate dalla piena sopra richiamata;
- con nota prot. AOO\_026/prot. 4488 del 30.04.2019 il Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle economie anche sulle tratte già oggetto d'intervento;

Considerato altresì che ricorrono le condizioni di cui all' art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica contratto in corso di efficacia) in quanto:

- la ditta SCIROCCO NICOLA srl di Cagnano Varano (FG) ha un contratto in corso di efficacia sulla concessione dei lavori rientranti nel Piano degli Interventi dell'Ordinanza 173/2013, nell'ambito della quale ha regolarmente eseguito i lavori principali e di variante con un ribasso del 26,664% sui prezzi a base d'asta;

- la ditta SCIROCCO NICOLA srl di Cagnano Varano (FG) ha dichiarato la disponibilità di eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale, rinunciando all'applicazione delle voci di elenco prezzi riportate nel Prezzario Regione Puglia 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 17 aprile 2019, condizione che assicura alla stazione appaltante un notevole risparmio sui costi di esecuzione, una sensibile riduzione dei tempi per l'affidamento dei lavori nonché i vantaggi in termini di sicurezza di cantiere per la presenza di una unica impresa;

Rilevato che la Direzione Lavori ha provveduto a redigere una apposita perizia dei lavori supplementari, tenendo conto delle modalità di affidamento sopra richiamate, recante il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI</b>		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	40.240,00	40.240,00
Ribasso contrattuale del 26,664 %		-10.729,59
<b>Importo netto dei lavori</b>		<b>29.510,41</b>
<b>Somme a disposizione amministrazione</b>		
Spese Generali (10% importo lavori)	4.024,00	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	804,80	
Totale spese generali (12% importo lavori)	4.828,80	4.828,80
I.V.A 22%		6.492,29
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>11.321,09</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>40.831,50</b>
<b>DISPONIBILITA' RESIDUA DI CONCESSIONE</b>		41.034,08
<b>Economie</b>		<b>202,58</b>

Accertato, altresì, che l'importo netto dei lavori supplementari ammonta ad € 29.510,41 oltre IVA ed è quindi inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario;

Ritenuto di dover approvare la Perizia dei Lavori Supplementari come sopra descritta;

Ritenuto di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 29.510,41, all'impresa SCIROCCO NICOLA srl di Cagnano Varano (FG) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. 13674/2017;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie di concessione e che la stessa trova copertura nel Capitolo 147 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la Perizia dei Lavori Supplementari per l'importo complessivo di € 40.831,50 di cui € 29.510,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,664%, oltre IVA, e di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 29.510,41, all'impresa SCIROCCO NICOLA srl di Cagnano Varano (FG) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. 13674/2017.

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta sulle risorse di concessione messe a disposizione dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia; la stessa trova copertura nel Capitolo 147 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 Macroaggregato 205 del corrente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata in via d'urgenza per consentire il rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 16/10/2019.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)