

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 412 DEL 13/12/2018**

**OGGETTO:** Espurgo del Canale Donadone in agro di Foggia. CUP: J72H18000120002. CIG: 7549948E2C. Ratifica esecuzione ulteriori lavori rinvenienti da economie di gara.

### **IL PRESIDENTE**

Vista la nota consortile prot. n. 9185 del 17.05.2018, inviata alla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia, con la quale sono state richieste risorse finanziarie per l'esecuzione di n. 3 interventi, su altrettanti corsi d'acqua, necessari per ripristinare le condizioni ordinarie di deflusso degli alvei della rete idrografica regionale colpita negli ultimi anni da frequenti eventi alluvionali;

Vista la nota prot. n. AOO\_075/6545 del 28.05.2018, acquisita al prot. consortile n. 9987 del 30.05.2018, inviata dalla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, con la quale la Regione Puglia, nel mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica le risorse rinvenienti dalle economie dell'impegno di spesa relativo alla D.D.S. n. 149/036 del 10.12.2012, ha invitato gli stessi a trasmettere i progetti esecutivi entro 10 gg. e a garantire il completamento dei lavori entro il termine perentorio del 31 ottobre 2018;

Vista la nota prot. n. 10348 del 04.06.2018, con la quale il Consorzio ha confermato la disponibilità a redigere le progettazioni esecutive non solo per gli interventi già proposti ma anche per ulteriori interventi (in tutto 6 interventi individuati dal n. 1) al n. 6) e l'impegno a completare tutti i lavori entro il 31 ottobre 2018;

Vista la nota prot. n. AOO\_075/7567 del 21.06.2018 inviata dalla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia, acquisita al protocollo consortile n. 11731 in pari data, con la quale è stato invitato il Consorzio a trasmettere con urgenza le progettazioni esecutive relative agli interventi 1), 2), 3) e 5) indicati nella nota consortile prot. n. 10348 del 04.06.2018, finanziati con le risorse di cui alla D.D.S. n. 149/036 del 10.12.2012;

Vista la propria determinazione n. 308 del 25.06.2018, con la quale sono stati approvati i suddetti progetti esecutivi per l'importo complessivo di € 810.000,00, tra i quali il progetto in argomento per l'importo complessivo di € 150.000,00; ;

Vista la D.D.S. n. 179 del 2.07.2018 adottata dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Consorzio relativo ai lavori in questione per l'importo complessivo di € 150.000,00, finanziato con le economie rinvenienti dall'impegno di spesa assunto con D.D.S. n. 149/036 del 10.12.2012, sono stati dichiarati i lavori medesimi di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ribadendo che gli stessi dovevano essere completati entro il 31 ottobre 2018;

Visto il verbale della gara, rep. n. 13731 del 25.07.2018, esperita in pari data, nel quale risulta che, esaminate le offerte prodotte dalle ditte ed escluse quelle risultate anomale a seguito dell'applicazione del metodo sorteggiato (ex art. 97 commi 2, 3 bis e 8 del D.Lgs. 50/2016), che l'offerta caratterizzata dal "minor prezzo" è risultata quella della ditta "IMPRESA VITULANO S.r.l. – ex S.S. 89 km 170+100 – 71043 Manfredonia (Fg)" - p. IVA 04001040718

con il ribasso del 31,58% e quindi per l'importo netto di € 65.592,89, compresi oneri di sicurezza, oltre ad IVA;

Vista la propria determinazione n. 335 del 30.07.2018 con la quale sono stati approvati gli esiti di gara per l'affidamento dei lavori risultanti dal citato verbale e gli stessi sono stati aggiudicati alla ditta "IMPRESA VITULANO S.r.l. – ex S.S. 89 km 170+100 – 71043 Manfredonia (Fg)" - p. IVA 04001040718 con il ribasso del 31,58% e quindi per l'importo netto di € 65.592,89, compresi oneri di sicurezza, oltre ad IVA (€ 80.023,33 IVA compresa);

Vista la nota prot. n. 16607 del 13.09.2018 con la quale il Consorzio ha chiesto al Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia l'autorizzazione a riutilizzare le economie di gara, rinvenienti dal ribasso d'asta, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura, per l'importo complessivo di € 47.928,29 oltre iva;

Vista la nota prot. n. AOO\_075/0010422 del 19.09.2018 inviata dalla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia, acquisita al protocollo consortile n. 16993 del 20.09.2018, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo delle economie realizzate in sede di gara;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento con il quale, stante l'urgenza, di completare anche i lavori aggiuntivi con la massima tempestività, è stato ordinato all'impresa di eseguire gli ulteriori lavori con rendicontazione a fattura;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'operato del Responsabile del Procedimento dott. ing. Raffaele Fattibene;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di ratificare l'operato del Responsabile del Procedimento dott. ing. Raffaele Fattibene.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2018.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)