

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 353 DEL 13/09/2018**

**OGGETTO:** Progetto “Ripristino funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino – Agro di Foggia”. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 173/2014. CUP: J74H14000710003. CIG: 7151530D3D. Approvazione perizia di variante tecnica.

### **IL PRESIDENTE**

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.06.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 e che, successivamente, è stata emessa l'Ordinanza 173/2014 (GURI n. 163 del 16.07.2014) ed il Decreto n. 1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 19.12.2014 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 173/2014, individuando il Consorzio quale soggetto attuatore degli “interventi urgenti” tra cui quello riportato in oggetto, approvato dalla Presidenza del Consorzio con deliberazione n. 1069 del 20.08.2015, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 1425 del 29.09.2015;
- con nota prot. cons. n. 17602 del 19.10.2016 il progetto di “Ripristino funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino – agro di Foggia è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile e successivamente approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 109 del 14.06.2017;
- a seguito dell'approvazione il Consorzio ha predisposto apposita gara d'appalto a seguito della quale, giusta verbale del 17.08.2017 rep. N. 13647, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta “SCIROCCO NICOLA” di Cagnano Varano (FG) per l'importo a misura, al netto del ribasso offerto del 28,831%, di € 217.628,43 di cui € 6.385,37 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- con Determina Presidenziale n. 142 del 29.08.2017, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 695 del 14.09.2017, sono stati approvati i risultati della gara d'appalto ed è stata autorizzata la Direzione Lavori a consegnare i lavori sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;

Visto che:

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 28.09.2017 sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto con tempo utile di gg. 90 ed ultimazione prevista per il 26.12.2017;
- il contratto con la predetta impresa è stato stipulato il 22.11.2017 rep. N. 13673 per l'importo aggiudicato di € 217.628,43 comprensivo di € 6.385,37 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

Considerato che:

- durante i lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante tecnica suppletiva per definire alcuni aspetti di dettaglio e per migliorare la funzionalità delle opere eseguite, per cui gli stessi sono stati sospesi in data 21.12.2017 nelle more della redazione e dell'approvazione della precitata perizia.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Direzione dei Lavori dell'Area Ingegneria ha predisposto la predetta Perizia di Variante Tecnica avente il seguente Quadro Economico:

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| TA  | Importo lavori a base d'appalto                                       | € 336.379,19 |
| RIB | Ribasso contrattuale del 28,831%                                      | -€ 96.981,48 |
| IN  | Importo netto dei lavori di cui € 6.813,84, per oneri della sicurezza | € 239.397,71 |
| B   | Somme a disposizione  |              |
| B1  | Imprevisti  |              |
| B2  | Indennità per occupazione temporanea di terreni                       |              |
| B3  | Spese per analisi e caratterizzazione terreno                         |              |
| B4  | Spese generali (10% dell'importo lavori)                              | € 33.637,92  |
| B5  | Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% importo lavori)          | € 6.727,58   |
| SG  | Totale spese generali (12% importo lavori)                            | € 40.365,50  |
| B6  | IVA 22% su IN   | € 52.667,50  |
| TB  | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                      | € 93.033,00  |
| TG  | Costo complessivo dell'opera  | € 332.430,71 |

Visto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso ammonta ad € 239.397,71 oltre IVA con un maggiore importo contrattuale di € 21.769,28 oltre IVA;

Rilevato che l'impresa ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione;

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva come sopra descritta in via di urgenza per la imminente ripresa dei lavori;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e che la stessa trova copertura nel Capitolo 143 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

di approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva per l'importo complessivo di € 332.430,71 di cui € 239.397,71 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,831 % offerto in sede di gara, comprensivo di € 6.813,84 per oneri della sicurezza, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 21.769,28 oltre IVA.

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta; la stessa trova copertura nel Capitolo 143 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 del corrente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 14/09/2018.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)