

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 29/07/2020 Deliberazione n. 1498

OGGETTO: Progetti e perizie.

Lavori di "Ripristino funzionalità idraulica del canale Vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis (FG)". Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 200/2014. CUP: J34H14001350002.CIG: Z682DC6899. Approvazione perizia dei lavori supplementari ed affidamento dei lavori.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con pec prot. n. 14290 del 23/07/2020. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	SI
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	NO
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Nicola Gatta, Giuseppe Grasso e Timoteo Praticchizzo.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Capo Settore Legale, avv. Aristide Guerrasio. E' presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.10.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra l'1 ed il 6 settembre 2014;
- successivamente a tale evento sono stati emessi l'Ordinanza 200/2014 (GURI n. 265 del 14.11.2014) ed il Decreto n.1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 20.04.2015 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 200/2014, ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli "interventi urgenti" tra cui quello riportato in oggetto;
- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €. 80.000,00, è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 375 del 13.09.2016;
- il progetto in parola, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 5738 del 28.03.2017, è stato approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 156 del 08.08.2017;
- con determinazione presidenziale n. 160 del 14.10.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 733 del 28.11.2017, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a seguito della gara d'appalto esperita, giusta verbale del 19.09.2017 rep. n. 13654, alla ditta "ANTONIO FERRARA s.r.l." di Alberona (FG) per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 30,010 %, di €. 38.793,91 di cui €. 1.069,30 per oneri della sicurezza, oltre IVA; con lo stesso provvedimento la Direzione Lavori è stata autorizzata ad effettuare la consegna sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in data 02.11.2017;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 10.01.2018, rep. n. 13687, per l'importo netto di €. 38.793,91 comprensivo di €. 1.069,30 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a risolvere aspetti di dettaglio, per cui in data 28.11.2017 i lavori sono stati sospesi nelle more della redazione ed approvazione della predetta perizia;
- la perizia di variante tecnica redatta presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA		
Importo lavori soggetto a ribasso	60.865,24	60.865,24
Ribasso contrattuale del 30,010 %		-18.265,66
Importo netto dei lavori		42.599,58
Somme a disposizione amministrazione		
Spese Generali (10% importo lavori)	6.086,52	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016	1.217,30	
Totale spese generali (12% importo lavori)	7.303,82	7.303,82
I.V.A 22%		9.371,91
Somme a disposizione dell'Amministrazione		16.675,73
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		59.275,31
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE		80.000,00
Somme residue utilizzabili per lavori supplementari		20.724,69

- con nota prot. AOO_026/Prot. 6835 del 18/06/2020 del Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il Consorzio è stato autorizzato ad utilizzare le risorse di concessione per l'esecuzione dei lavori contemplati nella perizia di variante tecnica e di lavori supplementari che si fossero resi eventualmente necessari sino alla concorrenza dell'importo di concessione;

Considerato altresì che ricorrono le condizioni di cui all' art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica contratto in corso di efficacia) in quanto:

- la ditta ANTONIO FERRARA s.r.l. di Alberona (FG) ha un contratto in corso di efficacia sulla concessione dei lavori rientranti nel Piano degli Interventi dell'Ordinanza 200/2014, nell'ambito della quale ha regolarmente eseguito i lavori principali e di variante con un ribasso del 30,010 % sui prezzi a base d'asta;
- la ditta ANTONIO FERRARA s.r.l. di Alberona (FG) ha dichiarato la disponibilità di eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale, rinunciando all'applicazione delle voci di elenco prezzi riportate nel Prezzario Regione Puglia 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 17 aprile 2019, condizione che assicura alla stazione appaltante un notevole risparmio sui costi di esecuzione, una sensibile riduzione dei tempi per l'affidamento dei lavori nonché i vantaggi in termini di sicurezza di cantiere per la presenza di una unica impresa;

Rilevato che la Direzione Lavori ha provveduto a redigere una apposita perizia dei lavori supplementari, tenendo conto delle modalità di affidamento sopra richiamate, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	21.161,60	21.161,60
Ribasso contrattuale del 30,010 %		-6.350,60
Importo netto dei lavori		14.811,00
Somme a disposizione amministrazione		
Spese Generali (10% importo lavori)	2.166,16	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	423,23	
Totale spese generali (12% importo lavori)	2.539,39	2.539,39
I.V.A 22%		3.258,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione		5.797,81
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		20.608,81

Accertato, altresì, che l'importo netto dei lavori supplementari ammonta ad € 14.811,00 oltre IVA ed è quindi inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario;

Ritenuto di dover approvare la Perizia dei Lavori Supplementari come sopra descritta;

Ritenuto di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 14.811,00, all'impresa ANTONIO FERRARA s.r.l. di Alberona (FG) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. n. 13687/2017;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e che la stessa sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 152 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la Perizia dei Lavori Supplementari per l'importo complessivo di €. 20.608,81 di cui € 14.811,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,010%, oltre IVA;
- di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di €. 14.811,00, all'impresa ANTONIO FERRARA s.r.l. di Alberona (FG) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. 13687/2017.

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 152 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)