

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 29/07/2020 Deliberazione n. 1495

OGGETTO: Progetti e perizie.

Lavori di "Ripristino funzionalità idraulica del canale Vallone in agro di Sannicandro Garganico (FG). Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 200/2014. CUP: J54H14001340001. CIG: 7196379FCD. Approvazione perizia di variante tecnica.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con pec prot. n. 14290 del 23/07/2020. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	SI
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	NO
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Nicola Gatta, Giuseppe Grasso e Timoteo Prattichizzo.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Capo Settore Legale, avv. Aristide Guerrasio. E' presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.10.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra l'1 ed il 6 settembre 2014;
- successivamente a tale evento sono stati emessi l'Ordinanza 200/2014 (GURI n. 265 del 14.11.2014) ed il Decreto n.1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 20.04.2015 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 200/2014, ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli "interventi urgenti" tra cui quello riportato in oggetto;
- il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 209.605,80 è stato approvato con deliberazione del Consiglio del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 374 del 13.09.2016;
- il progetto in parola, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. cons. n. 5738 del 28.03.2017, è stato approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 156 del 08.08.2017;
- con determinazione presidenziale n. 160 del 14.10.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 733 del 28.11.2017, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a seguito della gara d'appalto esperita, giusta verbale del 19.09.2017 rep. n. 13654, alla ditta I.C.G. S.r.l. d Lucera (FG) con il ribasso del 27,560% e quindi per l'importo netto di € 155.167,52, di cui € 4.773,06 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con lo stesso provvedimento la Direzione Lavori è stata autorizzata ad effettuare la consegna sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in data 13.11.2017;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 10.01.2018, rep. n. 13685, per l'importo aggiudicato netto di € 155.167,52, comprensivo di € 4.773,06 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a risolvere aspetti di dettaglio, per cui in data 23.01.2018 i lavori sono stati sospesi nelle more della redazione ed approvazione della predetta perizia;
- la Regione Puglia Sezione Protezione Civile con nota prot. n. AOO_026/0006835 del 18.06.2020 (prot. cons. n. 11789 del 22.06.2020) ha autorizzato il reimpiego delle economie di gara per far fronte a lavori di varianti in corso d'opera e/o supplementari a condizione che, per ciascun specifico intervento, gli stessi fossero strettamente riferibili alle aree danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'OCDPC n. 200/2014;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Direzione dei Lavori dell'Area Ingegneria ha predisposto la predetta Perizia di Variante Tecnica avente il seguente Quadro Economico:

TA	Importo lavori a base d'appalto	€ 235.242,17
RIB	Ribasso contrattuale del 29,700%	-€ 64.832,74
IN	Importo netto dei lavori di cui € 4.773,06 per oneri della sicurezza	€ 170.409,43
B	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti	

B2	Indennità per occupazione temporanea di terreni	
B3	Spese per analisi e caratterizzazione terreno	
B4	Spese generali (10% dell'importo lavori)	€ 23.524,22
B5	Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% importo lavori)	€ 4.704,84
SG	Totale spese generali (12% importo lavori)	€ 28.229,06
B6	IVA 22% su IN	€ 37.490,07
TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 65.719,13
TG	Costo complessivo dell'opera	€ 236.128,56

Visto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso ammonta ad € 170.409,43 oltre IVA con un maggiore importo contrattuale di € 15.241,91 oltre IVA;

Rilevato che l'impresa ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione in data 30.06.2020 (rep. 13924 del 24.07.2020);

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva come sopra descritta;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e che la stessa sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 149 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva per l'importo complessivo di € 236.128,56 di cui € 170.409,43 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,700% offerto in sede di gara, comprensivo di 4.773,06 per oneri della sicurezza, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 15.241,91 oltre IVA.

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e la stessa sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 149 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)