

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 26/05/2020 Deliberazione n. 1437

OGGETTO: Progetti e perizie.

“Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Canale n. 1 di Ortanova a valle del depuratore comunale”. D.G.R. n. 1429/2016 “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) – Azione 6.3.1 – Interventi 6.3.1 b2”. CUP: J19H17000180002 CIG: 756715777F Lotto unico. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con pec prot. n. 9526 del 21/05/2020. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Nicola Gatta e Onofrio Giuliano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro. E' presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Vista la delibera della giunta regionale n. 1429/2016 “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) – Azione 6.3.1 – Interventi 6.3.1 b2”, con la quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto per i lavori di “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Canale n. 1 di Ortanova a valle del depuratore comunale” per l’importo complessivo di € 1.100.000,00;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 481 del 19.01.2017, ha nominato RUP per l’intervento in oggetto l’Ing. Giuseppe Di Nunzio e con deliberazione n. 833 del 28.02.2018, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla struttura tecnica del Consorzio per l’importo complessivo di € 1.286.000,00, indicando quale importo a base d’asta € 946.239,74, di cui € 11.883,31 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso;

Vista la determinazione presidenziale n. 330 del 17.07.2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 960 del 02.08.2018, con la quale, accogliendo la proposta del RUP, è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, comma 2 – offerta economicamente più vantaggiosa – del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei lavori in questione (categoria prevalente: OG8), ed ha approvato lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Vista la determinazione presidenziale n. 483 del 6.03.2019, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1149 del 02/04/2019 con la quale, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all’ATI: “CONPAT SCARL – Roma – IMPRESA PUDDU ANTONIO SRL – Cagnano Varano (FG)”, per un importo pari ad € 620.848,76 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), di cui € 14.940,70, per oneri della sicurezza soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;

Rilevato che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 15.05.2019 fissando la scadenza degli stessi al 25 dicembre 2019;

Rilevato che:

- il territorio del Comune di Ortanova nei giorni dal 1.11.2019 al 25.11.2019 è stato interessato da n. 12 giorni di pioggia, alcuni di questi caratterizzati da precipitazioni di eccezionale intensità che non hanno consentito la regolare prosecuzione dei lavori ed hanno causato accumuli di notevoli quantità di materiale in alveo;
- nel corso dei lavori, la ridefinizione della sagoma da bitrapezia a trapezia, ha determinato un incremento del volume di scavo;
- i lavori sono stati sospesi in data 25.11.2019 e si è reso necessario, pertanto, redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 10% dell’importo contrattuale;
- il maggior importo netto contrattuale, ammonta a €. 56.568,75 ed è pari al 9,11% dell’importo contrattuale originario (art. 106 comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016);
- la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 165 del competente esercizio finanziario e che l’impegno di spesa sarà effettuato a stato d’avanzamento lavori nei rispettivi esercizi di competenza;

Con i poteri di cui all’art. 10 del vigente statuto consortile, all’unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di importo pari ad € 56.568,75, pari al 9,11% dell’importo contrattuale originario;

- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 165 del competente esercizio finanziario;
- di dare atto che l'impegno di spesa sarà effettuato a stato d'avanzamento lavori nei rispettivi esercizi di competenza.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 29/05/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)