

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 05/11/2019 Deliberazione n. 1283

OGGETTO: Progetti e perizie.

Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza di tratte dell'Adduttore Anello a Sud di Foggia – Interventi prioritari - A/G.C. N° 174 – Decreto n° 30292 del 15.12.2016CUP: J71H13000570001. CIG: 7279691F0A. Perizia di Variante in corso d'opera.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 22788 del 30/10/2019. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Onofrio Giuliano e Rosario Cusmai

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto. n.30292 del 15.12.2016, ha ammesso a finanziamento l' "Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza di tratte dell'Adduttore Anello a Sud di Foggia – Interventi Prioritari" per l'importo complessivo di € 3.400.000,00, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche – II Atto integrativo";
- in seguito all'esito della gara, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto. n.23550 del 30.07.2018 ha rideterminato il Quadro Economico, come di seguito:

A) LAVORI IN APPALTO

1 – Lavori a corpo	€	2.067.205,56	
2 – Oneri per la sicurezza	€	<u>8.250,26</u>	
TOTALE	€	<u>2.075.455,82</u>	€ 2.075.455,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 – Occupazioni temporanee	€	2.383,19
----------------------------	---	----------

C) SPESE GENERALI (16% di A+B1)	€	332.454,24
---------------------------------	---	------------

D) ONERI DI FINANZIAMENTO (1% di A+B1+C)	€	24.102,93
--	---	-----------

E) I.V.A. (22% di A)	€	456.600,28
----------------------	---	------------

F) IMPREVISTI	€	<u>51.428,67</u>
---------------	---	------------------

SOMMA	€	2.942.425,13
-------	---	--------------

Accantonamento (10%A) art.3 co. 3 L.G.	€	207.545,58
--	---	------------

Accantonamento da ribasso d'Asta – art. 3, comma 4 L.G.	€	<u>250.029,29</u>
---	---	-------------------

TOTALE CONCESSIONE	€	<u>3.400.000,00</u>
--------------------	---	---------------------

Considerato che nel corso dell'avanzamento dei lavori, è emersa l'esigenza di integrare le attività previste nel progetto originario con alcuni interventi di completamento e che si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni, non prevedibili in fase di redazione del progetto, motivo per cui è stata richiesta al Ministero, con nota prot.n.18131 del 21.08.2019, l'autorizzazione alla redazione di una Variante Suppletiva al progetto originario;

Vista la nota trasmessa a mezzo pec del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot.n.31517 del 11.09.2019 (prot. cons.le n.19522 del 12.09.2019), con la quale è stata concessa l'autorizzazione alla redazione della variante;

Vista la Variante in corso d'opera, redatta dalla struttura tecnica dell' Ente ad ottobre 2019, dell'importo complessivo per lavori di € 211.994,32, oltre iva, somma riveniente nel Quadro Economico alla Voce "Accantonamento (10% A) art.3 co. 3 L.G." ed alla Voce "Imprevisti", senza incremento dell'importo assentito in Concessione e ridefinendosi il Quadro Economico come di seguito:

A) LAVORI IN APPALTO

A.1 – Lavori a corpo

Contratto principale	€	2.067.205,56
----------------------	---	--------------

A.2 – Oneri per la sicurezza

Contratto principale	€	<u>8.250,26</u>	
TOTALE CONTRATTO PRINCIPALE	€	<u>2.075.455,82</u>	€ 2.075.455,82
A.3 – Lavori a corpo			
Variante suppletiva	€	211.373,66	
A.4 – Oneri per la sicurezza			
Variante suppletiva	€	<u>620,66</u>	
TOTALE VARIANTE	€	<u>211.994,32</u>	€ <u>211.994,32</u>
TOTALE LAVORI A CORPO			€ 2.287.450,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 – Occupazioni temporanee	€		2.383,19
C) SPESE GENERALI (16% di (A.1+A.2+B1))	€		332.454,24
D) ONERI DI FINANZIAMENTO (1% di (A.1+A.2+B1+C))	€		24.102,93
E) I.V.A. (22% di A)	€		503.239,03
F) RESIDUO IMPREVISTI	€		<u>317,50</u>
TOTALE FINANZIAMENTO	€		3.149.947,03
Residuo Accantonamento (10%A) art.3 co. 3 L.G.	€		23,68
Accantonamento da ribasso d'Asta – art. 3, comma 4 L.G.	€		<u>250.029,29</u>
TOTALE DELLA CONCESSIONE	€		<u>3.400.000,00</u>

Ritenuto di procedere all'approvazione della Variante in corso d'opera all'“Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza di tratte dell'Adduttore Anello a Sud di Foggia – Interventi Prioritari”e il relativo Quadro Economico;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare la Variante in corso d'opera all' “Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza di tratte dell'Adduttore Anello a Sud di Foggia – Interventi Prioritari”e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato, per l'importo complessivo dei lavori suppletivi di € 211.994,32, oltre iva;
- di inviare la Variante al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2019.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)