

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 30/07/2019 Deliberazione n. 1237

OGGETTO: Progetti e perizie.

“A/G.C. n. 172 – Interventi di dragaggio dell’imbocco dello scarico di fondo della Diga di Occhito sul fiume Fortore”. CUP: J31H11000270001. CIG: 677014760. Approvazione variante di assestamento e suppletiva.

L’anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 16738 del 23/07/2019. Procedutosi all’appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l’assenza i sigg.: Cusmai, Gatta, Giuliano e Grasso.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell’Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell’ art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che l'attività di dragaggio del materiale sedimentato in prossimità dell'imbocco dello scarico di fondo della diga di Occhito, eseguita alla data del 16 novembre ha portato alla rimozione di mc 21.977 di sedimenti, in linea con le quantità definite progettualmente, e che con la batimetria è stata rilevata la situazione post operam, evidenziando che in corrispondenza dell'imbocco dello scarico di fondo la quota raggiunta risulta mediamente di m 2,50 superiore alla quota della base del portale, obiettivo del progetto;

Verificata la necessità di integrare le attività previste progettualmente, con un test di dragaggio del materiale depositato all'interno della galleria dello scarico di fondo;

Accertato che con nota consortile n.18545 del 16/10/2018 è stata richiesta al MiPAF l'autorizzazione a predisporre una variante con l'utilizzo dell'accantonamento del 10% (art.3 comma3 delle Linee Guida) pari ad € 79.358,00, alla quale si è avuto riscontro positivo con nota ministeriale n.19794 del 06/11/2018;

Preso atto che nel mese di febbraio 2019 è stata redatta una Variante di assestamento e suppletiva ai sensi dell'art.106 co.2 del D.Lgs.n.50/2016, assestando le quantità eseguite e prevedendo la rimozione di un ulteriore volume di 9.900 mc, per il raggiungimento dell'obiettivo progettuale di avere il portale integralmente libero dai sedimenti senza aumento di spesa;

Preso atto, altresì, che è stata prevista una attività suppletiva consistente nel dragaggio all'interno della galleria, in modo da spurgarne una prima tratta, con l'impegno delle somme accantonate pari ad € 79.358,00 euro;

Vista la predetta Perizia di Variante Suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori dell'Area Ingegneria avente il seguente Quadro Economico:

A)	Lavori contratto principale	€ 777.001,88	
	Oneri della sicurezza	<u>€ 16.586,15</u>	
	Somma Lavori principali		€ 793.588,03
	Lavori suppletivi	€ 66.610,00	
	Oneri della sicurezza suppletivi	<u>€ 12.748,80</u>	
	Somma Lavori suppletivi	<u>€ 79.358,80</u>	€ 79.358,80
	Totale lavori (A)		€ 872.946,83
B)	Somme a disposizione		
B.1	Sistema di monitoraggio derivazione	€ 6.000,00	
B.2	Monitoraggio on-site tecniche di dragaggio	€ 7.000,00	
B.3	Postazione HW e SW implementazione monitoraggio	<u>€ 2.000,00</u>	
	Totale somme a disposizione (B)	<u>€ 15.000,00</u>	€ 15.000,00
C)	Spese generali		€ 142.071,49
D)	IVA 22% su (A+B)		€ 195.348,30
E)	Imprevisti		<u>€ 24.919,07</u>
	Totale finanziamento assentito all'Ente		€ 1.250.285,70
G)	Accantonamento da ribasso d'asta		<u>€ 76.714,30</u>
	TOTALE CONCESSIONE		<u>€ 1.327.000,00</u>

Rilevato che il Responsabile del Procedimento, ing. Raffaele Fattibene, ha regolarmente validato la suddetta perizia;

Rilevato che l'ATI ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione e il verbale di Concordamento nuovi prezzi, nel quale accetta di eseguire i lavori di cui alla variante;

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva come sopra descritta;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare la Perizia di Variante Suppletiva come da Quadro Economico innanzi riportato.

La relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 140 dei competenti esercizi finanziari.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 05/08/2019.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)