

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/11/2017 Deliberazione n. 759

OGGETTO: Progetti e perizie.

Intervento in "somma urgenza" di espurgo e ripristino della sagoma di norma sul canale scolmatore del Torrente Carapelle in Loc. Ponte d'Ascoli in agro di Ascoli Satriano. CUP: J64H17000440002. CIG: 7163838A20. Approvazione progetto esecutivo - Approvazione Perizia di Variante Tecnica.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 20572 del 22/11/2017. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio, Nicola Gatta e Giuseppe Grasso.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Considerato che, a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi nei giorni 9, 10 e 11 settembre 2016, sono stati accertati ingenti danni a diverse opere pubbliche di bonifica, tra le quali rientrano quelle che interessano il canale Scolmatore del torrente Carapelle in loc. Ponte d'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG);

Rilevato che, con telegramma prot. n. 15475 del 12.09.2016, il Consorzio ha segnalato alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - tutte le problematiche riscontrate sul territorio interessato dai citati eventi meteorici ed ha richiesto il rituale accertamento congiunto per individuare le misure idonee e necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in corrispondenza delle opere danneggiate;

Considerato che, a seguito di detta segnalazione, il giorno 21.09.2016 è stato effettuato un sopralluogo congiunto Consorzio - Regione Puglia per accertare la persistenza della situazione di pericolo che interessava, tra l'altro, anche il canale sopra citato;

Accertato che la Regione, disponendo di limitate risorse, ha finanziato solo parzialmente le urgenze riscontrate sul territorio, non includendo il canale medesimo;

Rilevato che il Consorzio, con nota prot. n. 19350 del 21.11.2016 trasmessa alla Regione Puglia, ha evidenziato la gravità dei rischi connessi al permanere della situazione riscontrata nel settembre 2016, in considerazione anche dell'imminente stagione invernale, non ottenendo alcun riscontro ed ha provveduto, quindi, con i propri mezzi meccanici ad effettuare un intervento nella zona per consentire il deflusso delle acque sottostanti il ponte di servizio della S.P. n. 105 Foggia – Ascoli Satriano, informando di tanto il Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Ascoli Satriano con nota prot. n. 20011 del 30.11.2016;

Vista la nota prot. n. 12711 del 10.07.2017, con la quale il Consorzio, accertato l'aggravarsi delle condizioni idrauliche del canale Scolmatore a causa dell'apporto di materiale solido conseguente alle piene invernali, ha sollecitato il finanziamento degli interventi necessari a scongiurare rischi per la pubblica incolumità, specie in corrispondenza del ponte sulla S.P. n. 105 Foggia - Ascoli Satriano;

Accertato che, a seguito del sollecito, in data 14.07.2017 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo congiunto tra Consorzio e tecnici del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, nel corso del quale sono stati riconosciuti gli estremi della “somma urgenza” e, quindi, la necessità di intervenire adottando le procedure previste dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la nota prot. n. AOO 075/6807 del 24.07.2017, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Sezione Risorse Idriche ha autorizzato l'intervento di ripristino delle condizioni di deflusso del canale Scolmatore, da espletarsi con il rito della “somma urgenza” ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ed ha autorizzato il Consorzio alla redazione di un Progetto Esecutivo di importo lordo complessivo pari ad €110.000,00 (rivalsa IVA inclusa);

Visto il progetto esecutivo redatto dal Settore Progettazione nel Luglio 2017;

Rilevato che:

) con nota prot. n. 13980 del 28.07.2017, trasmessa a mezzo pec, il Consorzio ha invitato alla gara indetta per l'affidamento dei lavori in questione, n. 10 ditte accreditate estratte dall'Albo degli Operatori Economici dell'Ente, in possesso della categoria OG8, chiedendo alle medesime di precisare le modalità di smaltimento del materiale proveniente dall'espurgo del canale Scolmatore, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti in materia;

) con nota medesima è stato indicato l'importo a base d'asta di €89.241,50, di cui €2.199,12 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso, e che all'aggiudicazione si sarebbe giunti a mezzo procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. medesimo;

Visto il verbale di gara rep. n. 13648 del 22.08.2017, esperita in pari data, dal quale è risultata aggiudicataria l'impresa “3R COSTRUZIONI s.r.l. - Loc. Camporeale – Zona P.I.P., snc - 83031 Ariano Irpino (AV)”, con il ribasso del 43,00% e quindi per l'importo netto di €50.867,66, di cui €2.199,12 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA;

Vista la determina presidenziale n. 144 del 07.09.2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera n. 712 del 19.10.2017, con la quale sono stati approvati i risultati della gara, aggiudicando i lavori in oggetto alla citata ditta;

Vista la "Lettera Contratto" prot. n° 0020054 del 13.11.2017;

Visti gli elaborati del progetto esecutivo sopra menzionato, validati dal RUP ed il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI A CORPO	
Espurgo del Canale Scolmatore	€ 89.241,50
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 89.241,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.784,83
IVA sui lavori 22%	€ 19.633,13
Totale somme a disposizione	€ 21.417,96
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 110.659,46

Rilevato che a seguito dell'aggiudicazione definitiva il quadro economico è stato rimodulato come segue:

A) LAVORI A CORPO	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 89.241,50
Ribasso offerto in sede di gara del 43,00%	€ 38.373,85
Importo Netto Contrattuale	€ 50.867,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.784,83
IVA sui lavori 22%	€ 11.190,89
Totale somme a disposizione	€ 12.975,72
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 63.843,38
Importo Concessione	€ 110.900,00
Economie di appalto	€ 47.056,62

Vista la nota prot. n° 18081 del 09.10.2017, con la quale il Consorzio ha chiesto alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Sezione Risorse Idriche Servizio Irrigazione e Bonifica, l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante utilizzando le economie di appalto;

Vista la nota prot. AOO/075/0009461 del 16.10.2017, con la quale il Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia ha concesso il nulla osta circa l'utilizzo delle economie conseguite in sede d'appalto ed autorizzato il Consorzio alla redazione della relativa Perizia di Variante;

Considerato che:

) la Direzione Lavori ha redatto apposita perizia di variante tecnica ai lavori in argomento, con impegno delle economie di gara consolidate nel quadro economico della concessione, dell'importo complessivo di €110.625,19, distinti come nel quadro economico che segue:

A) LAVORI A CORPO	
Espurgo del Canale Scolmatore	€ 89.241,50
Perizia di Variante: Risagomatura del Torrente Carapelle	€ 17.643,01
Importo soggetto a ribasso	€ 106.884,51
Ribasso contrattuale del 43,00%	€ 45.960,34
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 60.924,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.137,69
Lavori a Fattura al netto del ribasso d'asta del 43,00%	€ 28.000,00
IVA sui lavori 22%	€ 19.563,32
Totale somme a disposizione	€ 49.701,01
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 110.625,19
Importo Concessione	€ 110.900,00
Economie di appalto	€ 274,81

-) la perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 10.056,52 che trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme già stanziare per l'esecuzione dell'opera;
-) i lavori suppletivi devono essere affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, sia per motivi di necessità in quanto estremamente interconnessi gli uni con gli altri, e sia per motivi di opportunità avendo l'impresa affidataria dei lavori principali dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, quindi con lo stesso ribasso, con indubbi vantaggi derivanti dalla semplificazione procedurale di affidamento e dalla contrazione dei tempi di esecuzione dell'opera;
-) a tal scopo la perizia di variante è stata corredata di schema di Atto di Sottomissione già sottoscritto dall'impresa "3R COSTRUZIONI s.r.l." in segno di totale ed incondizionata accettazione;
-) l'Impresa esecutrice con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione ha preso atto ed accettato che il pagamento dei lavori relativi alla perizia di variante, sarà effettuato nel momento in cui i fondi saranno messi a disposizione dalla Regione Puglia;
-) per l'esecuzione dei lavori suppletivi è previsto un incremento del tempo di esecuzione di 30 (trenta) giorni;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e della perizia di variante di che trattasi;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il Progetto Esecutivo dei Lavori per "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL CANALE SCOLMATORE DEL TORRENTE CARAPELLE IN AGRO DI ASCOLI SATTIANO (FG)", finanziati con Nota della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Risorse Idriche, Servizio Irrigazione e Bonifica prot. 6807 del 24.07.2017, dell'importo complessivo di € 110.659,46 distinti come nel quadro economico riportato nel corpo del presente provvedimento;
- di approvare la Perizia di Variante Tecnica che eleva l'importo complessivo di affidamento ad € 110.625,19 distinti come nel quadro economico riportato nel corpo del presente provvedimento e di affidare l'esecuzione dei lavori in perizia all'impresa "3R COSTRUZIONI s.r.l." con sede in Ariano Irpino (AV), già esecutore dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale nonché alle condizioni poste nell'atto di sottomissione allegato alla perizia, già sottoscritto dalla stessa impresa.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/12/2017.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)