

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 18/02/2016 Deliberazione n. 126

O G G E T T O : Progetti e perizie.

Perizia di manutenzione ordinaria delle opere ricadenti nel comprensorio irriguo in Sinistra Ofanto e degli acquedotti rurali per l'anno 2015. Riparazione di condotte principali e distrettuali, pulizia vasche, scavi vespai, piste di servizio e verniciature dei complessi irrigui delle zone basse ed alte in Sinistra Ofanto e del sifone Ofanto -Capacciotti. - Importo €. 300.000,00 – CIG 616875272F. Approvazione Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n.2542 del 12/02/2016. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Alfredo Monaco.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio
prot.n. _____
del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- il progetto esecutivo dei lavori in argomento dell'importo complessivo di €. 411.000,00 è stato approvato con delibera della Deputazione Amministrativa n.1191 del 28.10.2014;
- con delibera della Presidenza n. 984 del 09.03.2015, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con provvedimento n. 1305 del 31.03.2015, è stata approvata la procedura d'affidamento dei lavori previo espletamento di gara informale, ai sensi degli artt. 57, comma 6, 122, comma 7, e 125, comma 1 lett. b) ed 8 del d.lgs. 163/06 e s.m., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (massimo ribasso) ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 4, nonché dell'art. 118 del DPR 207/10;
- con verbale rep. n. 13476 del 24.03.2015, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Pasquale Vitulano s.a.s. di Vitulano Michele & C. - Via Ex S.S. 89 km. 170+100 - 71043 Manfredonia per l'importo, a corpo, al netto del ribasso del 3,88%, di € 288.474,12 di cui € 2.941,08 per oneri di sicurezza;
- con delibera della Presidenza n. 992 del 01.04.2015, ratificata con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 1338 del 04.05.2015, sono stati approvati i risultati della gara e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla predetta impresa;
- con lettera rep. n. 13485 del 05.06.2015, è stato stipulato il contratto con la predetta impresa per l'importo aggiudicato di €. 288.474,12 di cui € 2.941,08 per oneri di sicurezza;
- la consegna dei lavori è avvenuta il 27.04.2015, in via di urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto;
- la scadenza del tempo utile è fissata al 26.04.2016;

Considerato che:

- la Direzione Lavori, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della progettazione esecutiva, ha ravvisato in corso d'opera la necessità di redigere una variante tecnica suppletiva finalizzata a garantire la piena funzionalità degli impianti;
- la Direzione Lavori ha pertanto redatto la perizia di variante suppletiva ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di €. 451.413,29, distinti come nel quadro economico che segue:

A) LAVORI			
A.1	Lavori a misura progetto principale	€	300.000,00
A.2	Lavori a misura non previsti	€	42.662,58
1	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	342.662,58
	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€	3.388,69
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	339.273,89
	RIBASSO CONTRATTUALE 3,88%	€	13.163,83
	Oneri della Sicurezza compresi nei prezzi di stima	€	3.388,69
2	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	329.498,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.3	Spese generali 15% di 2)	€	49.424,81
B.4	Iva 22% su 2)	€	72.489,72
3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	121.914,53
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (2+3)	€	451.413,29

- la Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 132 – comma 1 – lettera c) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n°163 e successive modifiche ed integrazioni e in ottemperanza al Regolamento sui Lavori Pubblici D.P.R. 207 del 05.10.2010 art. 161 comma 12, per sopravvenute circostanze imprevedibili al momento della progettazione esecutiva; infatti gli episodi di rotture delle tubazioni, causa anche la vetustà delle stesse, sono stati più numerosi di quelle previsti su base statistica sulla scorta degli eventi accorsi negli anni precedenti, molto probabilmente anche in rapporto al volume notevole di acqua erogata nel corso della stagione irrigua; tali interventi sono stati comunque indispensabili per mantenere la funzionalità degli impianti a servizio del comprensorio irriguo della Sinistra Ofanto e per assicurare il servizio irriguo ai consorziati;
- la precitata Perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale di €. 41.024,64 contenuto nel quinto d'obbligo che trova copertura finanziaria nelle somme complessivamente stanziata dall'ente per la gestione degli impianti irrigui (Missione 4; Programma 2; Macroaggregato 103; Capitolo 43);
- la Perizia di Variante e Suppletiva è stata corredata di apposito schema dell'atto di sottomissione già sottoscritto dall'impresa Pasquale Vitulano s.a.s. di Vitulano Michele & C. in segno di totale ed incondizionata accettazione;
- i lavori previsti nella Perizia di Variante e Suppletiva non necessitano di incrementi del tempo di esecuzione e pertanto la scadenza del termine ultimo per il compimento dei lavori rimane fissata al 26.04.2016;

Visto che l'Impresa Pasquale Vitulano s.a.s. di Vitulano Michele & C. ha sottoscritto la Perizia redatta dal Direttore dei Lavori e con essa l'atto di sottomissione;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia di che trattasi e di adottare il presente provvedimento in via d'urgenza considerato che la scadenza dei lavori rimane fissata al 26.04.2016;

Visto l'art. 29 della L.R. n. 4/2012;

All'unanimità,

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa di procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva degli ulteriori interventi di manutenzione ordinaria alle condotte irrigue degli impianti della Sinistra Ofanto, per un importo complessivo di €. 451.413,29 distinti come nel quadro economico riportato nel corpo del presente provvedimento e di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi all'impresa Pasquale Vitulano s.a.s. di Vitulano Michele & C., già esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale nonché alle condizioni poste nell'atto di sottomissione allegato alla perizia, già sottoscritto dalla stessa impresa.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 25/02/2016.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)